

単価及び出来高確認方法合意書

令和6年9月12日に契約した令和6年度石垣港(新港地区)防波堤(外)ケーソン工事の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 6年 9月 30日

発注者	住所	沖縄県石垣市美崎町1番地の10
	氏名	分任支出負担行為担当官 沖縄総合事務局石垣港湾事務所長 與那嶺 和史
受注者	住所	沖縄県石垣市新栄町54番地の12
	氏名	丸尾建設株式会社 代表取締役 丸尾 剛

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
防波堤・防砂堤・導流堤		式	1.00					153,349,437	
本體工 [ケーソン式]		式	1.00					153,349,437	
ケーソン製作工		式	1.00					147,035,180	
ケーソン製作用台船		式	1.00	61,704,756	製作ロット 供用日数	現地状況確認 書類確認	納入伝票 出来形管理等 旬報	61,704,756	
マット		式	1.00	6,997,380	各ロット完了コンクリート量	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	6,997,380	
足場		m ²	2,179.00	2,447	各ロット完了コンクリート量	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	5,332,013	
鉄筋		式	1.00	18,173,785	各ロット完了コンクリート量	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	18,173,785	
型枠		式	1.00	23,312,158	各ロット完了コンクリート量	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	23,312,158	
コンクリート		m ³	964.00	32,692	各ロット完了コンクリート量	現地状況確認	納入伝票 出来形管理等	31,515,088	
ケーソン進水掘付工		式	1.00					6,314,257	
進水		回	1.00	887,973	函数	現地状況確認	出来形管理等	887,973	
仮置		函	4.00	1,356,571	函数	現地状況確認	出来形管理等	5,426,284	
直接工事費		式	1.00					153,349,437	
共通仮設		式	1.00					21,326,133	
共通仮設費 (積上)		式	1.00					11,220,372	
回航・えい航費		式	1.00					10,387,467	
回航		回	1.00	10,387,467	往路	書類確認	出港・入港書類	10,387,467	
安全費		式	1.00					644,399	
安全対策		式	1.00	644,399	供用日数	書類確認	旬報	644,399	
技術管理費		式	1.00					188,506	
施工実態調査		式	1.00	89,292	工事期末出来高に合算			89,292	
諸経費動向調査		式	1.00	99,214	工事期末出来高に合算			99,214	
共通仮設費 (率)		式	1.00					9,293,008	
現場環境改善費		式	1.00					812,753	
現場管理費		式	1.00					41,869,862	
工事原価		式	1.00					216,545,432	
一般管理費等		式	1.00					33,454,568	
工事価格		式	1.00					250,000,000	
消費税等相当額		式	1.00					25,000,000	
請負工事費		式	1.00					275,000,000	