

③港湾

区分	事業名	進捗状況	H28年度の成果等	H29年度の成果目標等	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34以降	備考
那覇港	【再掲】 那覇港新港ふ頭地区 臨港道路(若狭港町線) (沖縄西海岸道路一般国道58号那覇北道路) L=2.2km (那覇市港町～那覇市若狭)	事業の進捗が順調 	・調査推進:道路設計 ・工事推進:ヤード整備	・調査推進:道路設計	設計・用地・工事の推進							平成30年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	那覇港浦添ふ頭地区臨港道路(浦添線)整備事業 L=2.5km (那覇港浦添ふ頭地区)	事業の進捗が順調 	・工事推進:仮設物撤去工、擁壁工	・工事推進:舗装工、付属物工	工事の推進							平成29年度完成予定
	那覇港新港ふ頭地区予防保全事業 岸壁(～15.0m)(改良) L=50m、航路・泊地(～15.0m) (那覇港新港ふ頭地区)	事業の進捗が順調 	・工事推進:設計	・工事推進:浚渫工、地盤改良工等	工事の推進							平成31年度完成予定
中城湾港	中城湾港新港地区予防保全事業 岸壁(～13.0m)(改良) L=260m、泊地(～13.0m) (中城湾港新港地区)	新規		・工事推進:浚渫工、付属物工	工事の推進							平成32年度完成予定
平良港	平良港国際クルーズ拠点整備事業 岸壁(～10.0m) L=370m、泊地(～10.0m)、臨港道路 (平良港防波堤外地区)	新規		・工事推進:浚渫工、ジャケット製作工、橋梁下部工	工事の推進							平成31年度完成予定
	平良港漲水地区複合一貫輸送ターミナル改良事業 岸壁(～7.5m)(改良)(耐震) L=250m、 岸壁(～10.0m) L=190m、港湾施設用地 (平良港漲水地区)	事業の進捗が順調 	・工事推進:ケーソン製作、上部工、埋立工	・工事推進:ケーソン据付、付属物工、舗装工、埋立工	平成29年度 暫定供用予定 工事の推進							平成29年度暫定供用予定
石垣港	石垣港新港地区旅客船ターミナル整備事業 岸壁(～10m) L=420m、泊地(～10m) (石垣港新港地区)	事業の進捗が順調 	・工事推進:ケーソン製作・据付	・工事推進:ケーソン製作・据付、浚渫工	平成29年度 暫定供用予定 工事の推進							平成29年度暫定供用予定
竹富南航路	竹富南航路整備事業 保全航路(～3.0～～4.0m) (竹富南航路竹富地区)	事業の進捗が順調 	・工事推進:浚渫工	・工事推進:浚渫工	工事の推進							平成31年度完成予定