

異常確認の有無		工事との関連性	対策の検討
目視観察結果	目視観察の結果、工事に伴う異常は確認されなかった。		
全般結果	<ul style="list-style-type: none"> 基準値が7mg/Lに設定されているSt.1では、調査期間中のSS値は基準値以下であった。 基準値が11mg/Lに設定されている調査地点(全17地点)では、St.15、St.16、St.17、St.Aの4地点を除く他の調査地点で調査期間中のSS値は基準値以下であった。 基準値を超えた観測の回数: St.15 = 1回(17mg/l)、St.16 = 22回(12～109mg/l)、St.17 = 16回(12～128mg/l)、St.A = 28回(12～61mg/l) 	<ul style="list-style-type: none"> 対象期間を通して、打設場所近傍のSt.18、19、20、21、22では基準値を超える値は観測されなかった。 観測された濁りは、強風や波浪などによる底質の巻き上げ、流入水路からの降雨や生活排水などによる濁水の流入などが影響していると考えられる。 	
水質調査結果	海域	基準値を超える濁りは観測されなかった。	
	流入水路部	<ul style="list-style-type: none"> 1日午前St.A、2日午前St.A、4日午前St.A、12日午後St.Aで基準値を超える濁りが観測された。 	<ul style="list-style-type: none"> 調査員により流入水路部からの油膜や泡、異臭などが確認されているため、生活排水の流入が影響していると考えられる。
		<ul style="list-style-type: none"> 4日午後St.16、St.17、5日午前St.16、St.A、午後St.16、St.A、19日午前St.16、St.17、St.A、午後St.16、St.A、20日午前St.16、22日午前St.16、St.17、St.A、午後St.16、St.17、St.A、26日午後St.15、St.16、St.17、St.Aで基準値を超える濁りが確認された。 	<ul style="list-style-type: none"> 降雨による流入水路からの濁水の流入などが影響していると考えられる。
		<ul style="list-style-type: none"> 6日午前St.17、午後St.16、7日午後St.16、10日午前St.16、St.A、28日午後St.16、St.Aで基準値を超える濁りが観測された。 	<ul style="list-style-type: none"> 流入水路からの濁水の流入などが影響していると考えられる。
		<ul style="list-style-type: none"> 7日午前St.A、午後St.Aで基準値を超える濁りが観測された。 	<ul style="list-style-type: none"> 調査員により降雨及び流入水路からの油膜や異臭などが確認されているため、降雨による濁水と生活排水の流入が影響していると考えられる。
		<ul style="list-style-type: none"> 8日午前St.A、午後St.17、13日午前St.A、午後St.A、14日午後St.17、15日午前St.16、St.17、St.A、午後St.16、St.17、St.A、16日午前St.A、午後St.Aで基準値を超える濁りが観測された。 	<ul style="list-style-type: none"> 流入水路からの濁水の流入、波浪や上げ潮などによる底質の巻き上げなどが影響していると考えられる。
		<ul style="list-style-type: none"> 17日午前St.16、St.17、St.A、午後St.16、St.17、St.A、18日午前St.16、St.17、St.A、午後St.16、St.A、23日午後St.16、St.17で基準値を超える濁りが観測された。 	<ul style="list-style-type: none"> 調査員により流入水路部からの油膜や枯れ葉、ゴミなどの流下を確認されているため、生活排水や濁水の流入が影響していると考えられる。
<ul style="list-style-type: none"> 24日午前St.16、St.17、St.A、午後St.16、St.17、St.Aで基準値を超える濁りが観測された。 	<ul style="list-style-type: none"> 調査員により降雨及び強風が確認されているため、波による底質の巻き上げや降雨による流入水路部からの濁水の流入が影響していると考えられる。 		
生物監視調査	モニタリング調査結果は別添の資料参照		
その他	<ul style="list-style-type: none"> 杭の打設日: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28日(合計19日) 2, 4日: 強風のため海上調査地点の作業休止(打設作業も休止) 		