

④ 空港

区分	事業名	進捗状況	H28年度の成果等	H29年度の成果目標等	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34以降	備考
那覇空港	那覇空港滑走路増設事業		・工事推進：護岸整備、埋立工事、進入灯橋梁工事等	・工事推進：護岸整備、埋立工事、進入灯橋梁工事等	護岸工事				(Ⅰ工区)			H31年度末供用開始予定 事業進捗のため、全体を6工区に分割して工事を実施（護岸が概成した工区から順次埋立を開始）
					埋立工事							
					護岸工事				(Ⅱ工区)			
					埋立工事							
					護岸工事				(Ⅲ工区)			
					埋立工事							
					護岸工事				(Ⅳ工区)			
					埋立工事							
					護岸工事				(Ⅴ工区)			
					埋立工事							
護岸工事				(Ⅵ工区)								
埋立工事												
舗装工事				(全体)								
進入灯工事等(空港施設工)												
那覇空港	那覇空港国際線ターミナル地域再編事業		・工事推進：エプロン整備	・工事推進：エプロン整備(旧国際線旅客ターミナルビル跡地) ・工事推進：エプロン整備(貨物地区)、GSE(地上支援機材)置場整備等	エプロン整備							平成29年6月中供用開始予定 (旧国際線旅客ターミナルビル跡地のエプロン整備)
					エプロン整備等							