

社会資本整備に関する工程表(沖縄総合事務局開発建設部)

④空港

区分	事業名	進捗状況	H28年度の成果等	H29年度の成果目標等	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34以降	備考
那覇空港	那覇空港滑走路増設事業		・工事推進:護岸整備、埋立工事、進入灯橋梁工事等	・工事推進:護岸整備、埋立工事、進入灯橋梁工事等	護岸工事				(Ⅰ工区)			H31年度末供用開始予定 事業進捗のため、全体を6工区に分割して工事を実施(護岸が概成した工区から順次埋立を開始)
						埋立工事						
					護岸工事				(Ⅱ工区)			
					埋立工事							
					護岸工事				(Ⅲ工区)			
					埋立工事							
					護岸工事				(Ⅳ工区)			
					埋立工事							
					護岸工事				(Ⅴ工区)			
					埋立工事							
					護岸工事				(Ⅵ工区)			
					埋立工事							
									舗装工事			
									進入灯工事等(空港施設工)	(全体)		
	那覇空港国際線ターミナル地域再編事業		・工事推進:エプロン整備	・工事推進:エプロン整備(旧国際線旅客ターミナルビル跡地)	エプロン整備							平成29年6月中供用開始予定 (旧国際線旅客ターミナルビル跡地のエプロン整備)
				・工事推進:エプロン整備(貨物地区)、GSE(地上支援機材)置場整備等		エプロン整備等						