

















社会資本整備に関する工程表(沖縄総合事務局開発建設部)

①道路

区分	事業名	進捗状況	H28年度の成果等	H29年度の成果目標等	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34以降	備考
那覇空港自動車道	一般国道506号 豊見城東道路 L=6.2km (豊見城・名嘉地IC～南風原南IC)	事業の進捗が順調 	・調査推進: 環境調査 ・工事推進: 付帯工	・調 査 推 進 : 調査設計	調査設計の推進							・豊見城IC～南風原南IC L=3.5km(2/4) H15.4.26開通済 ・豊見城・名嘉地IC～豊見城IC L=2.7km(2/4) H20.3.22開通済 ・豊見城IC～南風原南IC L=3.5km(4/4) H26.3.31開通済 ・豊見城・名嘉地IC～豊見城IC L=2.7km(4/4) H27.3.3開通済
	一般国道506号 小禄道路 L=5.7km (那覇空港IC～豊見城・名嘉地IC)	事業の進捗が順調 	・調査推進: 道路設計 ・用地買収推進 ・工事推進: 交差点改良	・調 査 推 進 : 調査設計 ・用地買収推進: 具志地区ほか用地買収 具志地区用地補償 ・工 事 推 進 : 赤嶺地区ほか改良工	調査設計・用地・工事の推進							開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
名護東道路	一般国道58号 名護東道路 L=6.8km (伊差川IC～数久田IC)	事業の進捗が順調 	・調査推進: 道路設計、環境調査 文化財調査 ・工事推進: トンネル工、改良工 橋梁上下部工	・調 査 推 進 : 調査設計 ・用地買収推進: 数久田地区用地買収 ・工 事 推 進 : 世富慶地区改良工	調査設計・用地・工事の推進							・伊差川IC～世富慶IC L=4.2km(2/4) H24.3.30開通済 ・開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄西海岸道路	一般国道58号 読谷道路 L=6.0km (読谷村親志～読谷村古堅)	事業の進捗が順調 	・調査推進: 環境調査、道路設計 文化財調査 ・用地買収推進 ・工事推進: 函渠工、橋梁下部工、改良工	・調 査 推 進 : 調査設計 ・用地買収推進: 大木地区ほか用地買収 座喜味地区用地補償 ・工 事 推 進 : 座喜味地区橋梁下部工 大木地区函渠工	調査設計・用地・工事の推進							・読谷村座喜味～読谷村喜名 L=1.5km(2/4) H25.4.18開通済 ・読谷村大木～読谷村古堅 L=1.3km(2/4) H15.4.16開通済 ・開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	一般国道58号 浦添北道路 L=2.0km (宜野湾市宇地泊～浦添市港川)	事業の進捗が順調 	・調査推進: 道路設計、文化財調査 ・用地買収推進 ・工事推進: 橋梁上下部工、改良工	・調 査 推 進 : 調査設計 ・用地買収推進: 牧港地区用地補償 ・工 事 推 進 : 牧港高架橋ほか上部工 港川地区改良工 港川地区ほか舗装工	調査設計・用地・工事の推進 平成29年度開通予定							・宜野湾市宇地泊～浦添市港川 L=2.0km(2車線) 平成29年度開通予定
	一般国道58号 那覇北道路 L=2.2km 那覇港新港ふ頭地区臨港道路 若狭港町線 (那覇市港町～那覇市若狭)	事業の進捗が順調 	・調査推進: 測量、地質調査、道路設計	・調 査 推 進 : 調査設計	調査設計の推進							・開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	一般国道331号 糸満道路 L=3.4km (豊見城市西崎～糸満市真栄里)		・調査推進: 環境調査、道路設計 ・工事推進: 橋梁上部工、改良工 L=1.6km 平成28年度開通 <div>完成</div>		(事業完了)							・糸満市西崎～糸満市糸満 L=1.6km(2/4) H24.3.31開通済 ・糸満市糸満～糸満市真栄里 L=0.8km(4/4) H14.4.15開通済 ・糸満市真栄里地内 L=1.0km(4/4) H24.3.31開通済 ・糸満市西崎～糸満市糸満 L=1.6km(4/4) H29.3.4開通済
一般二次改築	一般国道58号 恩納バイパス L=5.1km (恩納村瀬良垣～恩納村南恩納)	事業の進捗が順調 	・調査推進: 環境調査 ・用地買収推進 ・工事推進: 橋梁上部工、改良工、舗装工 ・恩納村南恩納 L=0.4km 交差点改良開通	・調 査 推 進 : 調査設計 ・工 事 推 進 : 3号橋ほか下部工	調査設計・工事の推進(逐次開通)							・恩納村字瀬良垣～恩納村字南恩納 L=5.1km (2/4) H23.4.29開通済 ・恩納村南恩納 L=0.4km(4/4) H28.3.31 交差点開通済
	一般国道58号 恩納南バイパス L=6.5km (恩納村字南恩納～恩納村字仲泊)	事業の進捗が順調 	・調 査 推 進 : 環境調査、文化財調査 ・用地買収推進 ・工 事 推 進 : 橋梁上下部工、改良工	・調 査 推 進 : 調査設計 ・用地買収推進: 南恩納地区ほか用地補償 ・工 事 推 進 : 3号橋上部工 南恩納地区ほか改良工 南恩納地区ほか舗装工	平成29年度一部開通予定 調査設計・用地・工事の推進(逐次開通)							・恩納村字谷茶～恩納村字仲泊 L=4.5km(2/4) H21.11.1(2/4) 開通済 ・恩納村字南恩納～恩納村字谷茶 L=2.0km(2/4) 及び一部(4/4)平成29年度開通予定
	一般国道58号 嘉手納バイパス L=3.2km (読谷村古堅～嘉手納町兼久)	事業の進捗が順調 	・調査推進: 道路設計	・調 査 推 進 : 調査設計	調査設計の推進							・開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

社会資本整備に関する工程表(沖縄総合事務局開発建設部)

①道路

区分	事業名	進捗状況	H28年度の成果等	H29年度の成果目標等	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34以降	備考
一般二次改築	一般国道58号 北谷拡幅 L=4.3km (北谷町浜川～宜野湾市伊佐)	事業の進捗が順調 	・調査推進: 道路設計、文化財調査	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 北谷地区用地買収								・開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
					調査設計・用地の推進							
	一般国道329号 金武バイパス L=5.6km (金武町金武中川～金武町金武浜田)	事業の進捗が順調 	・調査推進: 道路設計、環境調査 ・用地買収推進 ・工事推進: 橋梁上部工	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 金武地区用地補償 ・工事推進: 4号跨道橋上下部工 金武地区ほか改良工								・金武町字中川～金武町金武源原 L=0.8km(2/2) H8.3開通済 ・金武町字金武島兼原～金武町字金武浜田原 L=1.2km(2/2) H23.3.30開通済 ・金武町字金武浜田原～金武町字金武浜田 L=1.0km(2/2) H24.7.27開通済 ・金武町字金武源原～金武島兼原L=2.6km(2/2)平成30年度開通予定
					調査設計・用地・工事の推進 平成30年度 全線開通予定							
局所対策	一般国道329号 与那原バイパス L=4.2km (西原町小那覇～南風原町与那覇)	事業の進捗が順調 	・調査推進: 環境調査、道路設計 ・用地買収推進 ・工事推進: 改良工、橋梁上下部工	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 与那原地区用地買収 ・工事推進: 2号橋上下部工 与那原地区ほか改良工								・西原町東崎地内 L=0.5km(2/4) H18.3.31開通済 ・西原町東崎～与那原町与那原 L=0.5km(2/4) H23.3.29開通済 ・南風原町与那覇地内 L=0.3Km(2/4) H25.10.31開通済 ・西原町小那覇～西原町東崎 L=0.7km(2/4) H26.6.30開通済 ・与那原町与那原～南風原町与那覇L=1.7km(2/4)平成30年度開通予定
					調査設計・用地・工事の推進(逐次開通) 平成30年度 一部開通予定							
	一般国道329号 南風原バイパス L=2.8km (南風原町与那覇～那覇市上間)	事業の進捗が順調 	・調査推進: 道路設計 ・用地買収推進 ・工事推進: 橋梁上下部工、改良工	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 新川地区ほか用地買収 ・工事推進: 国場川側道橋上部工 北丘高架橋ほか下部工 新川地区ほか改良工								・南風原町与那覇地内 L=0.3km(2/4) H16.5.18開通済 ・南風原町新川地内 L=0.2km(4/4) H18.3.31開通済 ・南風原町新川～那覇市真地 L=0.3km(4/4) H27.7.21開通済 ・南風原町宮平～南風原町新川 L=1.2km(2/4)平成30年度開通予定
					調査設計・用地・工事の推進(逐次開通) 平成30年度 一部開通予定							
環境整備	一般国道329号 東港橋架替 L=0.3km (金武町屋嘉)	事業の進捗が順調 	・工事推進: 橋梁上下部工	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 屋嘉地区用地買収 ・工事推進: 東港橋上下部工								・開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
					調査設計・用地・工事の推進							
環境整備	一般国道58号 国道58号環境整備 L=5.4km (読谷村親志～那覇市奥武山)		・調査推進: 調査設計	・工事推進: 調査設計								・開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
					環境整備							
	一般国道331号 国道331号環境整備 L=2.1km (豊見城市伊良波～豊見城市翁長)		・調査推進: 調査設計									
			完成		(事業完了)							






社会資本整備に関する工程表(沖縄総合事務局開発建設部)

①道路

区分	事業名	進捗状況	H28年度の成果等	H29年度の成果目標等	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34以降	備考
交通安全事業	一般国道58号 国道58号北部地区車両停車帯設置事業 (大宜味村塩屋、名護市許田)	事業の進捗が順調 	・工事推進: 舗装工 <div>完成</div>		(事業)							平成28年度完成
	一般国道58号 国道58号名護地区交通安全対策事業 (名護市宮里)	事業の進捗が順調 	・工事推進: 舗装工 <div>完成</div>		(事業)							平成28年度完成
	一般国道58号 国道58号大北地区交通安全対策事業 (名護市大北)	事業の工程が遅延  関係機関との協議が難航したためH28年度完成予定がH29年度に遅延	・調査推進: 設計 ・工事推進: 舗装工	・工事推進: 舗装工	(事業中) 工事の推進							平成29年度完成予定
	一般国道58号 国道58号山田地区交通安全対策事業 (恩納村字山田)	事業の工程が遅延  関係機関との協議が難航したためH28年度完成予定がH29年度に遅延	・調査推進: 設計 ・工事推進: 舗装工	・工事推進: 舗装工	(事業中) 工事の推進							平成29年度完成予定
	一般国道58号 国道58号東江地区交通安全対策事業 (名護市宮里～世富慶)	<div>新規</div>		・調査推進: 設計 ・工事推進: 舗装工		設計・工事の推進						開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	一般国道58号 国道58号名嘉真地区交通安全対策事業 (恩納村字名嘉真)	<div>新規</div>		・調査推進: 設計 ・工事推進: 舗装工		設計・工事の推進						開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	一般国道58号 国道58号交通安全施設設置事業 (那覇市、浦添市、宜野湾市)	事業の進捗が順調 	・工事推進: 舗装工 <div>完成</div>		(事業完了)							平成28年度完成
	一般国道58号 国道58号宜野湾地区交通安全対策(その1)事業 (宜野湾市伊佐～大山)	事業の工程が遅延  関係機関との協議が難航したためH28年度完成予定がH29年度に遅延	・調査推進: 設計	・工事推進: 交差点改良	工事の推進							平成29年度完成予定
	一般国道58号 国道58号宜野湾地区交通安全対策(その2)事業 (宜野湾市大山～宇地泊)	事業の工程が遅延  関係機関との協議が難航したためH28年度完成予定がH29年度に遅延	・調査推進: 設計	・工事推進: 交差点改良	工事の推進							平成29年度完成予定
	一般国道58号 国道58号伊佐地区車両停車帯設置事業 (宜野湾市伊佐)	事業の進捗が順調 	・調査推進: 設計 ・用地買収推進	・調査推進: 設計 ・用地買収推進	設計・用地の推進							開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	一般国道329号 奥間南交差点改良事業 (中城村字奥間)	事業の進捗が順調 	・調査推進: 設計 ・用地買収推進	・調査推進: 設計 ・用地買収推進 ・工事推進: 交差点改良	設計・用地・工事の推進							開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。









社会資本整備に関する工程表(沖縄総合事務局開発建設部)

①道路

区分	事業名	進捗状況	H28年度の成果等	H29年度の成果目標等	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34以降	備考
交通安全事業	一般国道329号 国道329号漢那地区交通安全施設設置事業 (宜野座村漢那)	新規		・調査推進:設計 ・工事推進:舗装工		設計・工事の推進						開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	一般国道329号 上間交差点改良事業 (那覇市上間)	事業の進捗が順調 	・工事推進:交差点改良		(事業完了)							平成28年度完成
	一般国道329号 国道329号仲井真地区交通安全対策事業 (那覇市仲井真)	新規		・調査推進:設計 ・工事推進:交差点改良		設計・工事の推進						開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	一般国道330号 胡屋北交差点改良事業 (沖縄市胡屋～中央)	新規		・調査推進:設計		設計・用地・工事の推進						開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	一般国道330号 国道330号瑞慶覧地区交通安全対策事業 (北中城村瑞慶覧)	新規		・調査推進:設計 ・工事推進:交差点改良		設計・工事の推進						開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	一般国道330号 国道330号愛知地区交通安全対策事業 (宜野湾市愛知～野嵩)	新規		・調査推進:設計 ・工事推進:舗装工		設計・工事の推進						開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	一般国道330号 国道330号宜野湾地区交通安全対策事業 (宜野湾市愛知～志真志)	事業の進捗が順調 	・工事推進:交差点改良		(事業完了)							平成28年度完成
	一般国道331号 津波古地区安全対策(その2)事業 (南城市佐敷津波古)	事業の進捗が順調 	・調査推進:設計 ・用地買収推進 ・工事推進:舗装工	・調査推進:設計 ・工事推進:舗装工	設計・用地・工事の推進							開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	一般国道331号 津波古地区安全対策事業 (南城市佐敷津波古)	事業の進捗が順調 	・調査推進:設計 ・用地買収推進 ・工事推進:舗装工	・調査推進:設計 ・工事推進:舗装工	設計・用地・工事の推進							開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	二種事業 (国道58号、329号、330号、331号、332号、506号)	事業の進捗が順調 	・調査推進:設計 ・工事推進:道路付属物工	・調査推進:設計 ・工事推進:道路付属物工	道路照明・防護柵・道路標識・区画線・情報収集機器・情報提供機器・視線誘導標・情報ハイウェイ							

社会資本整備に関する工程表(沖縄総合事務局開発建設部)

①道路

区分	事業名	進捗状況	H28年度の成果等	H29年度の成果目標等	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34以降	備考
電線共同溝事業	一般国道58号 伊佐地区電線共同溝事業 L=3.2km (宜野湾市伊佐～大山)	工程に遅延の可能性あり  占用物件の移設工事遅延	・調査推進:調査設計 ・工事推進:本体工	・工事推進:本体工			調査設計・本体工事の推進					開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	一般国道58号 谷茶地区電線共同溝事業 L=0.9km (恩納村谷茶)	事業の進捗が順調 	・調査推進:調査設計 ・工事推進:本体工	・調査推進:調査設計 ・工事推進:本体工、連系管路工事等			調査設計・本体工事・連系管路工事等の推進					開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
一般国道329号 金武並里地区電線共同溝事業 L=1.3km (金武町金武)	事業の進捗が順調 	・調査推進:調査設計 ・工事推進:本体工	・調査推進:調査設計 ・工事推進:本体工、連系管路工事等			調査設計・本体工事・連系管路工事等の推進					開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。	
一般国道330号 比嘉地区電線共同溝事業 L=2.9km (北中城村比嘉～瑞慶覧)	事業の進捗が順調 	・調査推進:調査設計 ・工事推進:本体工	・工事推進:本体工			調査設計・本体工事の推進					開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。	
一般国道331号 久手堅地区電線共同溝事業 L=0.7km (南城市久手堅)	事業の進捗が順調 	・調査推進:調査設計	・調査推進:調査設計 ・工事推進:本体工			調査設計の推進					開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。	
維持修繕事業	維持作業 (国道58号、329号、330号、331号、506号)	事業の進捗が順調 	巡回、清掃、除草、剪定等作業	・巡回、清掃、除草、剪定等作業			巡回、清掃、除草、剪定等作業					
	橋梁補修 辺野喜橋 (国頭村辺野喜)	事業の進捗が順調 	・点検、診断の推進 ・補修工事の推進(白比橋他)	・点検、診断の推進 ・補修工事の推進(辺野喜橋他)			定期点検、初期点検、診断、補修工事の推進					平成27年12月現在429橋管理
耐震補強(橋梁) 一般国道506号 南風原アーチ橋 (西原町池田)	事業の進捗が順調 	・補強対策工事の推進(南風原アーチ橋)	・補強対策工事の推進(南風原アーチ橋)			補強設計、補強対策工事の推進					緊急輸送路かつ橋長15m以上217橋のうち対策済み204橋(28年度末)	