

社会資本整備に関する工程表（沖縄総合事務局開発建設部）

⑥宮緒

区分	事業名	進捗状況	H28年度の成果等	H29年度の成果目標等	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34以降	備考
宮緒 発注 事業	那覇第1地方合同庁舎施設整備事業 （那覇市樋川）	事業の進捗が順調 <div><div></div><div></div><div></div></div>	・工事推進: 空気調和設備改修 <div>完成</div>		工事推進							平成28年度完成
			・工事推進: エレベーター設備改修 <div>完成</div>		工事推進							平成28年度完成
	那覇港湾合同庁舎施設整備事業 （那覇市港町）	事業の進捗が順調 <div><div></div><div></div><div></div></div>	・工事推進: 外壁改修	・工事推進: 外壁改修	工事推進							平成29年度完成予定
	石垣港湾合同庁舎施設整備事業 （石垣市浜崎町）	事業の進捗が順調 <div><div></div><div></div><div></div></div>	・設計推進: 改修設計	・工事推進: 外壁改修、建具改修、防水改修、給排水設備改修	設計推進	工事推進						平成29年度完成予定
	石垣地方合同庁舎施設整備事業 （石垣市登野城）	事業の進捗が順調 <div><div></div><div></div><div></div></div>	・設計推進: 改修設計	・工事推進: 給排水設備改修	設計推進	工事推進						平成29年度完成予定
	宮古島地方気象台施設整備事業（支出委任） （宮古島市西里）	事業の進捗が順調 <div><div></div><div></div><div></div></div>		・設計推進: 改修設計 ・工事推進: 照明設備改修		設計・工事推進						平成29年度完成予定
	石垣海上保安部施設整備事業（支出委任） 石垣航空基地（石垣市字盛山） 石垣船艇用品庫（新港地区）（石垣市南ぬ浜町）	事業の進捗が順調 <div><div></div><div></div><div></div></div>	・設計推進: 改修設計 ・工事推進: 石垣航空基地及び石垣船艇用品庫（新港地区）改修 <div>完成</div>		設計・工事推進							平成28年度完成
	沖縄税務署施設整備事業（支出委任） （沖縄市東）	事業の進捗が順調 <div><div></div><div></div><div></div></div>	・工事推進: 建具改修 <div>完成</div>		工事推進							平成28年度完成
	那覇植物防疫事務所豊見城圃場施設整備事業（支出委任） （豊見城市字根差部東原）	事業の進捗が順調 <div><div></div><div></div><div></div></div>	・工事推進: ガラス温室整備 <div>完成</div>		設計・工事推進							平成28年度完成
	那覇自然環境事務所慶良間自然保護官事務所宿舎施設整備事業（支出委任） （島尻郡座間味村字阿真底原）	事業の進捗が順調 <div><div></div><div></div><div></div></div>	・調査推進: 敷地調査 ・設計推進: 宿舎設計 ・工事推進: 宿舎整備 <div>完成</div>		工事推進							平成28年度完成

支出委任: 各省庁に計上された予算を沖縄総合事務局が支出の委任を受けて施設の整備、予算支出を実施するものです。