

社会資本整備に関する工程表(沖縄総合事務局開発建設部)

④空港

区分

那覇空港

事業名	進捗状況	H28年度の成果等	H29年度の成果目標等	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34以降	備考
那覇空港滑走路増設事業		・工事推進:護岸整備、埋立工事、進入灯橋梁工事等	・工事推進:護岸整備、埋立工事、進入灯橋梁工事等	護岸工事				(Ⅰ工区)			H31年度末供用開始予定 事業進捗のため、全体を6工区に分割して工事を実施(護岸が概成した工区から順次埋立を開始)
				埋立工事							
				護岸工事				(Ⅱ工区)			
				埋立工事							
				護岸工事				(Ⅲ工区)			
				埋立工事							
				護岸工事				(Ⅳ工区)			
				埋立工事							
				護岸工事				(Ⅴ工区)			
				埋立工事							
				護岸工事				(Ⅵ工区)			
				埋立工事							
				舗装工事				(全体)			
				進入灯工事等(空港施設工)							
				那覇空港国際線ターミナル地域再編事業		・工事推進:エプロン整備	・工事推進:エプロン整備(旧国際線旅客ターミナルビル跡地) ・工事推進:エプロン整備(貨物地区)、GSE(地上支援機材)置場整備等	エプロン整備			
エプロン整備等											