

平成24年度 残土発生工事リスト

平成24年 6月

沖縄総合事務局 開発建設部 技術管理課

残土発生工事リスト【搬出】（北部地区）

件数	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月 - 年 月	発生 使用 の別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]							部(所)名	備 考	
					ズリ(砕石等)	掘 削 土 砂		浚渫土砂	-	計	部(所)名			備 考
						砂、レキ	砂質土、れんげ質土							
残土受入先工事名	残土受入先工事場所	工事予定期間 年 月 - 年 月	発生 使用 の別	用途別使用土砂 [単位:m3]							部(所)名	備 考		
				工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	その他	計			
1	平成23年度 園内改良その4工事	本部町字石川424	H23.3 - H24.9	発生			2,190				2,190	国営沖縄記念公園事務所 工務課		
		本部町字石川地内		使用						2,190	2,190	国営沖縄記念公園事務所 工務課	公園内で仮置き	
2	平成22年度世富慶地区法面対策(その2)	名護市世富慶403	H23.3.15 - H24.6.29	発生			1,000				1,000	北部国道事務所 工務課		
	仮置き場			使用			1,000				1,000		世富慶	
3	平成23年度金武BP2工区改良工事	金武町島兼原1914 4	H23.7.12 - H24.5.31	発生			3,284				3,284	北部国道事務所 工務課		
	金武町金武地内(金武町企画課要請分)	金武町金武4086		使用			3,284				3,284			
4	平成22年度恩納南BP1工区改良(その3)	恩納村字恩納7441	H23.3.17 - H24.6.29	発生			26,876				26,876	北部国道事務所 工務課		
	恩納村葬祭場	恩納村字恩納7071 67		使用			11,759				11,759			
	H23恩納南BP1工区改良(その4)工事	恩納村字恩納7441	H23.6.29 - H24.5.31	使用			15,117				15,117			
5	平成23年度 座津武橋下部工工事	国頭村字宇嘉1165	H23.12.27 - H24.12.26	発生			2,615				2,615	北部国道事務所 工務課		
	仮置き場	国頭村字宇嘉1166 1		使用			2,615				2,615		座津武トンネル南側	
6	平成23年度前川橋下部工工事	国頭村字佐手297	H23.4.26 - H24.7.31	発生			1,700				1,700	北部国道事務所 工務課		
	平成24年度謝敷地区歩道整備工事	国頭村字謝敷1107	H24.4.26 - H25.3.29	使用			1,700				1,700			
7	平成22年度佐手地区道路改良(その4)工事	国頭村字佐手132	H23.1.22 - H24.9.28	発生			2,560				2,560	北部国道事務所 工務課		
	平成24年度謝敷地区歩道整備工事	国頭村字謝敷1107	H24.4.26 - H25.3.29	使用			2,560				2,560			
8	平成23年度佐手地区道路改良(その5)工事	国頭村字佐手1	H23.7.20 - H24.10.31	発生			3,830				3,830	北部国道事務所 工務課		
	平成22年度座津武地区道路改良(その2)	国頭村字宇嘉1165	H22.10.21 - H24.5.31	使用			2,330				2,330			
	平成23年度佐手地区道路改良(その6)工事	国頭村字佐手782	H23.8.10 - H24.10.31	使用			1,500				1,500			
9	平成23年度佐手地区道路改良(その6)工事	国頭村字佐手782	H23.8.10 - H24.10.31	発生			4,250				4,250	北部国道事務所 工務課		
	平成24年度謝敷地区歩道整備工事	国頭村字謝敷1107	H24.4.26 - H25.3.29	使用			4,250				4,250			
10	平成23年度佐手地区道路改良(その7)工事	国頭村字謝敷152	H23.7.6 - H24.6.29	発生			2,100				2,100	北部国道事務所 工務課		
	平成24年度謝敷地区歩道整備工事	国頭村字謝敷1107	H24.4.26 - H25.3.29	使用			2,100				2,100			
11	平成24年度世富慶川(支川)工事	名護市世富慶403	H24.4.7 - H25.3.22	発生			4,924				4,924	北部国道事務所 工務課		
	仮置き場			使用			4,924				4,924		世富慶	
合計				発生	0	0	55,329	0	0	0	0	55,329		
				使用	0	0	53,139	0	0	0	2,190	55,329		

残土発生工事リスト **【搬出】** (中部地区)

件数	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月 - 年 月	発生 使用 の別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]								部(所)名	備 考		
					ズリ(砕石等)	掘 削 土 砂				浚渫土砂	-	計			部(所)名	備 考
						砂、レキ	砂質土、 <small>質土</small>	通常の粘性土	その他の粘性土							
残土受入先工事名	残土受入先工事場所	工事予定期間 年 月 - 年 月	発生 使用 の別	工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	その他	計	部(所)名	備 考			
1	平成23年度西原地区1号橋下部工工事	西原町字兼久地内	H23.10 - H24.2	発生			1,690				1,690	南部国道事務所				
	現場内	西原町字兼久地内		使用			1,690				1,690					
2	平成23年度港川高架橋下部工(下りA1・P1)	浦添市港川地内	H23.10 - H24.2	発生			1,061				1,061	南部国道事務所				
	現場内	浦添市港川地内		使用			1,061				1,061					
3	平成23年度コザ地区電線共同溝(その1)	沖縄市城前町地内	H24.3 - H25.1	発生			1,170				1,170	南部国道事務所				
	桑江伊平地区区画整理事業	沖縄県中頭郡北谷町桑江地内		使用			1,170				1,170					
合計				発生	0	0	3,921	0	0	0	0	3,921				
				使用	0	0	3,921	0	0	0	0	3,921				

残土発生工事リスト【搬出】(南部地区)

件数	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月 - 年 月	発生 使用 の別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]							部(所)名	備 考	
					ズリ(碎石等)	掘 削 土 砂				浚渫土砂	-			計
						砂、レキ	砂質土、質土	通常の粘性土	その他の粘性土					
					用途別使用土砂 [単位:m3]				部(所)名	備 考				
残土受入先工事名		残土受入先工事場所	工事予定期間 年 月 - 年 月		工作物の埋戻 し材料	土木構造物の 裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料			宅(用)地造成 用材料	水面埋立用 材料	その他	計
1	平成23年度豊見城トンネル(下り線)工事	沖縄県豊見城市上田地内	H24.5 - H25.3	発生	40,000							40,000	南部国道事務所	28,000m3 H23搬出済
	糸満市土地改良区	沖縄県糸満市喜屋武地内		使用					40,000			40,000		
2	平成23年度与根高架橋下部工 (下りP13・P14)工事	沖縄県豊見城市与根地内	H23.9 - H24.2	発生			1,032					1,032	南部国道事務所	
	仮置き場(与根地内P15付近)	沖縄県豊見城市与根地内		使用			1,032					1,032		
3	平成23年度与根高架橋下部工 (下りP17・P20)工事	沖縄県豊見城市与根地内	H24.3 - H24.11	発生			2,600					2,600	南部国道事務所	
	未定			使用								0		
4	平成23年度中山トンネル工事	沖縄県南城市玉城字中山地内	H24.4 - H25.1	発生	11,300	800	970	110				13,180	南部国道事務所	
	仮置き場	沖縄県南城市玉城字中山地内		使用	1,909							1,909		
5	平成23年度中山地区改良工事	沖縄県南城市玉城字中山地内	H24.3 - H24.9	発生			9,600					9,600	南部国道事務所	
	北谷町建設経済部 区画整理課	北谷町字桑江・伊平地内	H24.6 - H24.9	使用					9,600			9,600		
6	平成22年度中山地区改良(その2)工事	南城市玉城字中山地内	H22.12 - H24.1	発生			1,280					1,280	南部国道事務所	
	仮置き場	西原町字兼久地内		使用			1,280					1,280		
7	平成23年度与那原地区橋梁下部工 (上り)外1件工事	与那原町字与那原地内	H23.10 - H24.8	発生			9,460					9,460	南部国道事務所	
	現場内仮置き	与那原町字与那原地内	H23.10 - H24.8	使用			2,460					2,460		
	仮置き場	西原町字兼久地内	H23.10 - H24.8	使用			7,000					7,000		
8	平成22年度与根高架橋下部工 (下りP15・P16)	豊見城市与根地内	H23.3 - H24.1	発生			1,570					1,570	南部国道事務所	
	仮置き場(与根地内P21付近)	豊見城市与根地内		使用			1,570					1,570		
9	平成22年度中山地区改良(その2)工事	南城市玉城字中山地内	H22.12 - H24.1	発生			2,530					2,530	南部国道事務所	
	仮置き場	糸満市西崎地内		使用			2,530					2,530		
10	平成23年度報得川高架橋舗装工事	豊見城市報得地内	H23.12 - H24.3	発生			2,200					2,200	南部国道事務所	
	仮置き場(与根地内P15付近)	沖縄県豊見城市与根地内		使用			2,200					2,200		
11	平成23年度報得川高架橋下部工 (下りP12～P17)工事	沖縄県糸満市西崎地内	H24.3 - H24.10	発生			2,080					2,080	南部国道事務所	
	未定			使用								0		
12	平成23年度仲座地区歩道整備(その2) 工事	八重瀬町仲座地内	H24.3 - H24.9	発生			3,000					3,000	南部国道事務所	
	未定			使用								0		
13	那覇空港エプロン新設工事	那覇市鏡水344	H24.6 - H24.12	発生			3,721					3,721	那覇港湾・空港整備事務所 第二工事課	
	仮置き場	浦添市西洲		使用								0		
14	那覇空港エプロン新設工事(第2次)	那覇市鏡水344	H24.11 - H25.3	発生			2,663					2,663	那覇港湾・空港整備事務所 第二工事課	
	仮置き場	浦添市西洲		使用								0		
合計				発生	51,300	800	42,706	110	0	0	0	94,916		
				使用	1,909	0	18,072	0	49,600	0	0	69,581		

残土発生工事リスト **【搬出】** (宮古地区)

件数	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月 - 年 月	発生 使用 の別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]							部(所)名	備 考	
					ズリ(砕石等)	掘 削 土 砂				浚渫土砂	-			計
						砂、レキ	砂質土、軽質土	通常の粘性土	その他の粘性土					
残土受入先工事名	残土受入先工事場所	工事予定期間 年 月 - 年 月	用途別使用土砂 [単位:m3]							部(所)名	備 考			
			工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	その他	計				
1	仲原地下ダム(モリガホ西部)工事	宮古島市城辺字友利地内	H23.9 - H24.8	発生	2,150						2,150	宮古伊良部農業水利事業所		
	県営畑地帯総合整備事業 長南地区	宮古島市城辺字長南地内	H20 - H25	使用				2,150			2,150	沖縄県宮古農林水産振興センター		
2	伊良部導水路野原工区(その1)工事	宮古島市平良字下里カナイダ及び野原カナイダ原地内	H24.3 - H24.9	発生				1,090			1,090	宮古伊良部農業水利事業所		
	県営畑地帯総合整備事業 長南地区			使用				1,090			1,090	沖縄県宮古農林水産振興センター		
3	伊良部導水路大橋工区(宮古取付道路部その2)工事	宮古島市平良字久具地内	H24.8 - H25.3	発生	2,450						2,450	宮古伊良部農業水利事業所		
	県営畑地帯総合整備事業 長南地区			使用				2,450			2,450	沖縄県宮古農林水産振興センター		
4	伊良部導水路伊良部島工区(その1)工事	宮古島市伊良部字池間添地内	H24.8 - H25.3	発生	536		88	1,495			2,119	宮古伊良部農業水利事業所		
		宮古島市伊良部字佐和田地内		使用					2,119		2,119	宮古島市		
5	平良港(本港地区)防波堤(下崎北)改良工事 仮置き場	平良港 防波堤(下崎北)	H24.6 - H25.3	発生					2,391		2,391	平良港湾事務所		
				使用					2,391		2,391			
合計				発生	5,136	0	88	0	2,585	2,391	0	10,200		
				使用	0	0	0	0	5,690	0	4,510	10,200		

残土発生工事リスト **【搬出】** (石垣地区)

件数	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月 - 年 月	発生 使用 の別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]							部(所)名	備 考		
					スリ(砕石等)	掘 削 土 砂				浚渫土砂	-			計	
						砂、レキ	砂質土、性質土	通常の粘性土	その他の粘性土						
					用途別使用土砂 [単位:m3]										
残土受入先工事名		残土受入先工事場所		工事予定期間 年 月 - 年 月		工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	その他	計	部(所)名	備 考
1	新石垣航空基地建築工事	石垣市字盛山東牛種子 (新石垣空港内)	H23.12 - H24.12	発生						2,487		2,487	開発建設部官縦監督保全室		
	未定			使用						2,487		2,487			
2	竹富南航路浚渫工事	石垣市八島町地先	H24.8 - H24.11	発生						16,630		16,630	石垣港湾事務所		
	仮置き場			使用							16,630	16,630			
合計				発生	0	0	0	0	0	2,487	16,630	0	19,117		
				使用	0	0	0	0	0	2,487	0	16,630	19,117		

