

建設発生土情報

(平成19年度 公共工事残土利用調整計画)

平成19年6月

目 次

調査工事件数	1
発生残土(計画)及び使用計画調査結果 集計表	2
機関別利用調整計画表	3
沖縄総合事務局 開発建設部	
沖 縄 県	
市町村分内訳	

調査工事件数

1. 調査工事件数

平成19年度予定工事の、「公共工事発生残土利用調整計画」から回収した予定調査件数は以下の通りである。

表一1 発注機関別工事件数一覧

(件)

発注機関名			発生残土	使用計画	計
沖縄総合事務局	開発建設課	北部ダム事務所	8	7	15
		国営沖縄記念公園事務所	2	0	2
		営繕監督保全室	1	1	2
		港湾空港建設課	12	2	14
計			23	10	33

沖縄県	農林水産部	北部農林水産振興センター	6	0	6
		八重山支庁 農林水産整備課	4	0	4
		南部農林土木事務所	2	3	5
		農林水産整備課	1	1	2
		森林緑地課	1	0	1
	土木建築部	北部土木事務所	6	7	13
		中部土木事務所	14	4	18
		南部土木事務所	4	0	4
		宮古支庁	2	2	4
		八重山支庁	7	3	10
		下水道建設事務所	1	0	1
		施設建築課	3	1	4
	企業局・教育庁	企業局 建設課	7	4	11
		企業局 配水管理課	1	0	1
		教育庁 施設課	2	0	2
計			61	25	86

市町村	浦添市		5	0	5
	宜野湾市		0	1	1
	糸満市		2	0	2
	名護市		5	1	6
	豊見城市		0	1	1
	うるま市		0	1	1
	北谷町		0	1	1
	八重瀬町		1	0	1
	恩納村		2	2	4
	西原町		2	0	2
	嘉手納町		1	1	2
	本部町		0	2	2
	南城市		0	1	1
	与那原町		2	0	2
計			20	11	31

公団・事業団・組合	下水道事業団	沖縄事務所	0	1	1
	西日本高速道路		2	0	2
計			2	1	3

合 計	106	47	153
-----	-----	----	-----

※発生残土搬出件数、使用計画は搬入件数

1. 平成19年度 発生残土(計画)及び使用計画調査結果 集計表

・回収されたデータによる、建設発生残土・利用計画の地域毎及び発注期間後との集計結果を下記の表に示す。

①発生残土(計画) (m ³)						
地 区	発注機関 項 目	国	県	市町村	公団 事業団	合 計
北部	発生土量	389,127	236,210	68,322	1,200	694,859
	搬出先調整済土量	361,327	95,525	34,650	0	491,502
中部	発生土量	5,774	136,130	41,808	0	183,712
	搬出先調整済土量	40,169	31,500	0	0	71,669
南部	発生土量	50,895	119,878	21,269	500	192,542
	搬出先調整済土量	15,000	41,222	0	0	56,222
宮古	発生土量	168,000	13,197	0	0	181,197
	搬出先調整済土量	168,000	6,400	0	0	174,400
石垣	発生土量	133,000	102,950	0	0	235,950
	搬出先調整済土量	133,000	0	0	0	133,000
その他 離島	発生土量	0	0	0	0	0
	搬出先調整済土量	0	0	0	0	0
合 計	発生土量	746,796	608,365	131,399	1,700	1,488,260
	搬出先調整済土量	717,496	174,647	34,650	0	926,793
発生土残量		29,300	433,718	96,749	1,700	561,467
リサイクル率(%)		96.1%	28.7%	26.4%	0.0%	62.3%

②使用計画 (m ³)						
地 区	発注機関 項 目	国	県	市町村	公団 事業団	合 計
北部	土使用量	359,727	78,854	106,515	0	545,096
	搬入先調整済土量	359,727	1,230	56,562	0	417,519
中部	土使用量	5,774	39,800	22,600	9,000	77,174
	搬入先調整済土量	10,727	33,370	0	0	44,097
南部	土使用量	4,953	51,960	20,800	0	77,713
	搬入先調整済土量	0	45,000	0	0	45,000
宮古	土使用量	0	14,400	0	0	14,400
	搬入先調整済土量	0	5,197	0	0	5,197
石垣	土使用量	0	6,793	0	0	6,793
	搬入先調整済土量	0	0	0	0	0
その他 離島	土使用量	0	0	0	0	0
	搬入先調整済土量	0	0	0	0	0
合 計	土使用量	370,454	191,807	149,915	9,000	721,176
	搬入先調整済土量	370,454	84,797	56,562	0	511,813
土不足量		0	107,010	93,353	9,000	209,363
発生土使用率(%)		100.0%	44.2%	37.7%	0.0%	71.0%

- 1) 発生土量は、利用調整計画【搬出】表の搬出土量(上段)の合計。
- 2) 搬出先調整済は、利用調整計画【搬出】表の受入工事使用土量(下段)の合計。
- 3) 発生土残量は、発生土量－搬出先調整済量。
- 4) 土使用量は、利用調整計画【搬入】表の使用土量(上段)の合計。
- 5) 搬入先調整済は、利用調整計画【搬入】表の搬出土量(下段)の合計。
- 6) 土不足量は、土使用量－搬入先調整済土量。

発生土残量	－	土不足量
561,467	－	209,363
	=	352,104

平成19年度 公共工事発生残土利用調整計画【搬出】(沖縄総合事務局 開発建設部)

上段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生・ 使用の別	建設発生土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)(単位:m3)								部(所)名	備 考
					ズリ(砕石等)	掘削土	砂、レキ	砂質土、重質土	通常の粘性土	その他の粘性土	浚渫土砂	—		
下段 (番号)	残土受入先工事名	残土受入先工事場所	工事予定期間 年 月～年 月		工作物の埋戻し材料	土木構造物の表込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	その他	計	部(所)名	備 考
—	平成18年度徳首ダム母材仮置場敷地造成(その1)工事	沖縄県国頭郡金武町金武地先	19年3月～20年1月	発生			43,350					43,350		
—	平成18年度徳首ダム左岸工事用道路(その5)工事	沖縄県国頭郡金武町金武地先	19年3月～19年8月	使用			43,350					43,350		
—	平成18年度徳首ダム母材仮置場敷地造成(その1)工事	沖縄県国頭郡金武町金武地先	19年3月～20年1月	発生			32,130					32,130		
—	左岸土捨場	沖縄県国頭郡金武町金武地先	—	使用					32,130			32,130		
—	平成19年度徳首ダム右岸工事用道路(その3)工事	沖縄県国頭郡金武町金武地先	19年9月～20年3月	発生			58,700					58,700		
—	右岸2号土捨場	沖縄県国頭郡金武町金武地先	19年9月～20年3月	使用					58,700			58,700		
—	平成19年度徳首ダム仮設備ヤード敷地造成(その1)工事	沖縄県国頭郡金武町金武地先	19年10月～20年3月	発生			200,000					200,000		
—	左岸土捨場	沖縄県国頭郡金武町金武地先	—	使用					200,000			200,000		
—	平成18年度徳首ダム母材仮置場敷地造成(その1)工事	沖縄県国頭郡金武町金武地先	19年3月～20年1月	発生			22,700					22,700		
—	平成19年度徳首ダム右岸工事用道路(その4)工事	沖縄県国頭郡金武町金武地先	19年9月～20年2月	使用			22,700					22,700		
—	平成19年度徳首ダム右岸工事用1号橋下部工事	沖縄県国頭郡金武町金武地先	19年8月～20年2月	発生			547					547		
—	左岸土捨場	沖縄県国頭郡金武町金武地先	—	使用					547			547		
	平成19年度大保ダム道路等維持工事	沖縄県大宜味村字田港地先	19年4月～20年3月	発生			1,600					1,600		
	大保脇ダムランダムゾーン	沖縄県大宜味村字田港地先	—	使用							1,600	1,600		
	大保本ダム本体建設第2期工事	沖縄県大宜味村字田港地先	19年3月～21年3月	発生							18,100	18,100	北部ダム事務所	
	大保脇ダムランダムゾーン	沖縄県大宜味村字田港地先	19年3月～21年3月	使用	2,300							2,300	北部ダム事務所	
—	平成19年度園内保全工事	本部町石川	H19.5～H19.7	発生					11,000			11,000	国営沖縄記念公園事務所	
—				使用								0		
—	平成18年度園内改良その2工事	本部町石川	H19.5～H19.7	発生					1,000			1,000	国営沖縄記念公園事務所	
—				使用								0		
—	那覇港(泊ふ頭地区)岸壁(-9.0m)(耐震)他1件築造工事(仮称)	那覇市若狭地先	H19年9月～H20年9月	発生				34,395				34,395	那覇港湾・空港整備事務所	
—		浦添市西洲1丁目(直轄ヤード)	—	使用				34,395				34,395	那覇港湾・空港整備事務所	今後整備予定である臨港道路(浦添線)の埋立にて使用予定(仮置き)
	那覇空港用地造成(排水工)工事	那覇市鏡水344(那覇空港制限区域内)	H19.7～H20.3	発生			1,500					1,500		調整できていない
				使用								0		
①	那覇港(那覇ふ頭地区)道路(空港線)空港側陸上トンネル掘削工事	沖縄県那覇市鏡水地先	H19年8月～H20年3月	発生			15,000					15,000	沖縄総合事務局 那覇港湾・空港整備事務所 三重城出張所	
〃	(仮称)若狭地区埋立工事	沖縄県那覇市若狭地先	H19年8月～	使用						15,000		15,000	沖縄総合事務局 南部国道事務所	
	中城湾港土砂処分場仮設航路(-3.5m)浚渫工事	沖縄市泡瀬地先	H19/10～H20/03	発生						4,774		4,774		
	中城湾港土砂処分場仮設道路築造工事	沖縄市泡瀬地先	H19/10～H20/03	使用			4,774					4,774		
	平良港(下崎地区)泊地(-10.0m)浚渫工事	沖縄県 宮古島市 平良下崎地先	—	発生						56,000		56,000	沖縄総合事務局平良港湾事務所	
		沖縄県 宮古島市 久良見地先(トリバー地区)	—	使用						56,000		56,000		

上段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生・ 使用 の別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)(単位:m3)								部(所)名	備 考
					ズリ(碎石等)	掘削土	砂、シキリ	砂質土、硬質土、通常の粘性土、その他の粘性土	浚渫土砂	—	計			
下段 (番号)	残土受入先工事名	残土受入先工事場所	工事予定期間 年 月～年 月		[単位:m3]								部(所)名	備 考
					工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	その他	計		
	平良港(下碇地区)泊地(-10.0m)浚渫工事(第2次)	沖縄県 宮古島市 平良下碇地先 沖縄県 宮古島市 久賀地先(かりん地区)		発生						58,000		58,000	沖縄総合事務局平良港湾事務所	
				使用						58,000		58,000		
	平良港(下碇地区)泊地(-10.0m)浚渫工事(第3次)	沖縄県 宮古島市 平良下碇地先 沖縄県 宮古島市 久賀地先(かりん地区)		発生						58,000		58,000	沖縄総合事務局平良港湾事務所	
				使用						58,000		58,000		
	石垣港(新港地区)泊地(-7.5m)②	石垣市八島町地先(泊地-7.5m)	H19.08～H20.03	発生						34,000		34,000	石垣港湾事務所	
	浚渫工事	石垣市八島町地先(土砂処分場)	H19.08～H20.03	使用						34,000		34,000	石垣港湾事務所	
	石垣港(新港地区)泊地(-7.5m)②	石垣市八島町地先(防波堤南)	H19.08～H19.10	発生	16,000							16,000	石垣港湾事務所	
	付帯施設撤去工事	石垣市八島町地先(土砂処分場)	H19.08～H19.10	使用	16,000							16,000	石垣港湾事務所	
	石垣港(新港地区)泊地(-7.5m)②	石垣市八島町地先(泊地-7.5m)	H19.11～H20.03	発生						27,000		27,000	石垣港湾事務所	
	浚渫工事(その2)	石垣市八島町地先(土砂処分場)	H19.11～H20.03	使用						27,000		27,000	石垣港湾事務所	
	石垣港(新港地区)泊地(-9.0m)②	石垣市八島町地先(泊地-9.0m)	H19.07～H19.11	発生						30,000		30,000	石垣港湾事務所	
	浚渫工事	石垣市八島町地先(土砂処分場)	H19.07～H19.11	使用						30,000		30,000	石垣港湾事務所	
	石垣港(新港地区)泊地(-9.0m)②	石垣市八島町地先(泊地-9.0m)	H19.07～H19.11	発生						26,000		26,000	石垣港湾事務所	
	浚渫工事(その2)	石垣市八島町地先(土砂処分場)	H19.07～H19.11	使用						26,000		26,000	石垣港湾事務所	
	警察学校射撃場建築その他工事	うるま市石川3402	H19.11～	発生						1,000		1,000	岩嶺監査保全室	
				使用						1,000		1,000		
合計				発生	16,000	0	375,527	34,395	13,000	289,774	18,100	746,796		
				使用	18,300	0	70,824	34,395	292,377	300,000	1,600	717,496		

様式-1

平成19年度 公共工事発生残土利用調整計画【搬出】(沖縄県)

上段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生・ 使用の 別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内外処理は除くして下さい。)(単位:m3)								部(所)名	備 考
					ズリ(砕石等)	砂、レシ	砂質土・真土	通常の残土	その他残土	液状土砂	—	計		
下段 (番号)	残土受入先工事名	残土受入先工事場所	工事予定期間 年 月～年 月		工作物の埋戻 し材料	土木構築物の 裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成 用材料	水田埋立用 材料	その他	計	部(所)名	備 考
	国道448号道路改良工事(本部南・H18-9工区)	本部町崎本部地内	H18.9.20～H19.5.11	発生			9,131					9,131	北郷土木事務所	
	土砂仮置き場	本部町崎本部地内		使用							8,614	8,614		一時仮置き
	国道448号道路改良工事(本部南・H18-9工区)	本部町崎本部地内	H18.11.8～H19.5.22	発生			32,724					32,724	北郷土木事務所	
	土砂仮置き場	本部町崎本部地内		使用							3,105	3,105		一時仮置き
	ワルミ大橋橋梁整備工事(上部工)	今帰仁村天座地内、名護市我部地内	H19.6～H19.9	発生			500					500	北郷土木事務所	
				使用								0		
	県道18号線道路改良工事(H19-1工区)	名護市大川地内	H19.7～H20.2	発生			21,000					21,000	北郷土木事務所	宮野座村の土地造成
		宜野座村高松地内	H19.8～H19.12	使用								0		土砂として
	県道115号線特殊改良1種工事(H18-2工区)	本部町野原地内	H19.3.17～H19.10.31	発生			1,050					1,050	北郷土木事務所	
		本部町崎本部地内	H19.5～8	使用								0		一時仮置き
	県道110号線道路改良工事	名護市鏡平名地内	H19.6～H19.2	発生				2,000				2,000	北郷土木事務所	
		名護市鏡平名地内		使用								0		一時仮置き
	H19 河川維持工事		H19.5～H20.3	発生							2,920	2,920	中郷土木事務所	海響土砂
				使用							2,920	2,920	"	
	県道35号線災害復旧工事(平成18年災2号)	中城村字安里510番地の1	H19.11～H20.2	発生				18,000				18,000	中郷土木事務所	クチャ
				使用								0		
	沖縄県手納線道路改良その1工事(H19-1)	沖縄市知花2丁目82番地	H19.7～H20.1	発生				2,000				2,000	中郷土木事務所	
				使用								0		
	具志川沖縄線道路改良工事(川田工区 H18-1)	うるま市川田 地内	H18.9～H19.6	発生				26,000				26,000	中郷土木事務所	
	県道36号線道路改良工事(H18-1)	うるま市仲横 地内	H18.12～H19.5	使用				26,000				26,000	"	
	具志川沖縄線川田大橋下部工その1工事(H18-4)	うるま市川田 地内	H19.7～H20.1	発生				1,189				1,189	中郷土木事務所	
	未定			使用								0		
	具志川沖縄線川田大橋下部工その2工事(H18-5)	うるま市川田 地内	H19.7～H20.3	発生				1,520				1,520	中郷土木事務所	
	未定			使用								0		
	具志川沖縄線道路改良工事(H19-1)	うるま市川田 地内	H19.7～H20.3	発生				20,000				20,000	中郷土木事務所	
	未定			使用								0		
	沖縄環状線道路改良工事	沖縄市比屋根～与儀地内	H19.6～H20.2	発生				15,000				15,000	中郷土木事務所	
				使用								0		
	具志川環状線道路改良工事その1(H19-1)	沖縄市登川地内	H19.8～H20.2	発生				2,600				2,600	中郷土木事務所	
				使用								0		
	具志川環状線道路改良工事その2(H19-2)	うるま市兼段地内	H19.9～H20.3	発生				19,100				19,100	中郷土木事務所	
				使用								0		

様式-1

上段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生・ 使用の別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除いて下さい。)(単位:m3)								部(所)名	備 考	
					ズリ(碎石等)	掘 削 土 砂					浚渫土砂	一			計
						砂、しきり	砂質土、粘土質土	通常の粘性土	その他の粘性土	その他の土砂					
下段 (番号)	残土受入先工事名	残土受入先工事場所	工事予定期間 年 月～年 月		工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	その他	計	部(所)名	備 考	
	具志川環状線道路改良工事その4(H19-5)	沖縄市豊川地内	H19.9～H20.3	発生 使用				2,690				2,690	中飽土木事務所		
	伊勢平良川線道路改良工事その4工事(18-4)	うるま市与那城西原地内	H18.3～H19.8	発生				7,370				0	中飽土木事務所		
	伊勢平良川線道路改良工事その3工事(18-3)	うるま市与那城西原地内	H18.3～H19.8	使用			5,500					5,500	"		
	伊勢平良川線道路改良工事(H19-1)	うるま市与那城西原地内	H19.9～H20.3	発生				6,000				6,000	中飽土木事務所		
	未定			使用								0			
	(仮称)金武湾港(平安座南地区)防波堤工事	金武湾港(平安座南地区)	H19年11月～	発生 使用						7,000		7,000	中飽土木事務所	未定	
												0			
	鎌名トンネル(仮称)新設工事	那覇市鎌名地内	H18.12.23～H21.3.25	発生				87,000				87,000	南飽土木事務所	H20年度、23,000㎡搬出予定	
	町道道路新設工事	与那原町板良敷地内		使用			30,000					30,000	与那原町		
	鎌名トンネル(仮称)新設工事	那覇市鎌名地内	H18.12.23～H21.3.25	発生				10,000				10,000	南飽土木事務所		
	国道507号道路改良工事	南風原町津嘉山地内		使用			10,000					10,000	南飽土木事務所		
	宜野湾南風原線道路改良工事	南風原町新川169	H19.7～12	発生 使用					6,500			6,500	南飽土木事務所		
												0			
	国道507号道路改良工事	南風原町津嘉山168	H19.11～H20.3	発生 使用					3,000			3,000	南飽土木事務所		
												0			
	伊良部大橋橋梁整備第2期工事(下部工A1,P1,P3,P9)	宮古島市平良字久良地先	19年9月～19年9月	発生	1,981					219		2,197	宮古支庁土木建築課		
	伊良部大橋橋梁整備第3期工事(平良取付道路その3)	宮古島市平良字久良地内	19年9月～20年2月	使用			3,400					3,400	宮古支庁土木建築課		
	前泊港岸壁(-4.5m)工事	多良間村字塩川地内	19年9月～20年2月	発生	3,000							3,000	宮古支庁土木建築課		
	前泊港防波堤(北)工事(2工区)	多良間村字塩川地内	18年9月～19年6月	使用	3,000							3,000	宮古支庁土木建築課		
	船浮港浮桟橋工事	竹富町船浮港内	H19.8～H19.7	発生 使用						4,674		4,674	八重山支庁土木建築課	自浜港湾岸施設用地で仮保管	
												0			
	1 バンナ公園スカイライン整備工事(4工区)	石垣市バンナ地内	18年3月～19年10月	発生 使用			1,800					1,800	八重山支庁土木建築課		
												0			
	2 石垣新川(河川)改修工事	石垣市大川地内	19年9月～20年3月	発生 使用	1,000							1,000	八重山支庁土木建築課		
												0			
	3 宮良川(河川)暫定改修工事	石垣市平得地内	19年9月～20年3月	発生 使用					5,000			5,000	八重山支庁土木建築課		
												0			
	4 名蔵川(河川)改修工事	石垣市平得地内	19年9月～20年3月	発生 使用					5,000			5,000	八重山支庁土木建築課		
												0			
	白浜南風見線道路改良工事(8工区)	竹富町高那地内	H19.8～H20.2	発生 使用			2,850					2,850	八重山支庁土木建築課		
												0			
	白浜南風見線道路改良工事(5工区)	竹富町大富地内	H19.9～H20.6	発生 使用			16,237					16,237	八重山支庁土木建築課		
												0			

様式-1

上段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生・ 使用の 別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)(単位:m3)							部(所)名	備 考	
					ズリ(砕石等)	砂、しきり	砂質土、質土	通常の粘土土	その他の粘性土	液状土砂	—			計
下段 (番号)	残土受入先工事名	残土受入先工事場所	工事予定期間 年 月～年 月		工作物の埋戻 し材料	土木構造物の 裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成 用材料	水面埋立用 材料	その他	計	部(所)名	備 考
一	西原浄化センター塩素混和池構築工事	西原町字小那覇地内	H19.9 ～ H20.3	発生			1,500					1,500	下水道建設事務所	受入先未定
				使用	500							500		
	県営浜川団地建替第1～4工区建築工事(第2期)	糸満市兼城	H19.3～H20.6	発生				2,000				2,000	土木建築部(施設建築課)	
				使用								0		
	県営渡橋名団地屋外整備工事(第3期)	豊見城市	H19.3.31～H19.8.25	発生		3,956						3,956	土木建築部(施設建築課)	
				使用								0		
	豊見城団地県改良住宅建設工事(第3期)	豊見城市	H19.2.23～H20.1.21	発生			3,500					3,500	土木建築部(施設建築課)	
				使用								0		
	嵐山南部地区土砂崩壊防止工事	名護市我部祖河	19年6月～20年3月	発生			3,000					3,000	北部農林水産振興センター	
				使用								0		
	東村第1地区土砂流出防止施設工事(1工区)	東村高江	19年8月～20年3月	発生				4,000				4,000	北部農林水産振興センター	
				使用								0		
	東村第1地区土砂流出防止施設工事(2工区)	東村座佐次	19年10月～20年3月	発生			1,000					1,000	北部農林水産振興センター	
				使用								0		
	恩納村第1地区土砂流出防止施設工事	恩納村字加地	19年10月～20年3月	発生					1,500			1,500	北部農林水産振興センター	
				使用								0		
	本部町第1地区土砂流出防止施設工事	本部町名地	19年8月～20年3月	発生				5,000				5,000	北部農林水産振興センター	
				使用								0		
	伊平屋北部1期地区田名貯水池工事	伊平屋村田名	19年10月～20年3月	発生			50,000					50,000	北部農林水産振興センター	
				使用								0		
	安里林地荒廃防止施設災害復旧工事 未定(村役場調整)	中城村字安里地区内	h19.3/12～8/8	発生				1,422				1,422	森林緑地課	施工:南部林業事務所
				使用								0		
	H18(繰)幕内2期地区貯水池工事	北大東村字中野	H19.5～H19.9	発生	4,000		12,000	20,000				36,000	南部農林土木事務所	
	上北振第2地区ほ場整備工事	北大東村字中野	H19.7～H20.3	使用	4,000		12,000			20,000		36,000	北大東村経済課	
	H19 幕内2期地区貯水池工事	北大東村字中野	H19.10～H20.3	発生	30,000		10,000	15,000				55,000	南部農林土木事務所	
	上北振1期・2期地区農地保全整備工事	北大東村字中野	H19.7～H20.3	使用	22,000		10,000			10,000		42,000	南部農林土木事務所	
	ニキヤガリ地区農地保全工事	宮古島市上野ニキヤガリ地区	H19.6～H20.2	発生		8,000						8,000	農林水産整備課	
		未定		使用								0		
	石垣市第1地区耕土流出防止対策工事	石垣市白保	H19.6～H19.12	発生			1,389					1,389	雪山支庁農林水産整備課	
				使用								0		
	石垣市第6地区耕土流出防止対策工事	石垣市白保	H19.7～H20.3	発生				5,000				5,000	雪山支庁農林水産整備課	
				使用								0		
	豊波地区1号貯水池工事	竹富町波照間	H19.7～H19.12	発生							30,000	30,000	雪山支庁農林水産整備課	
				使用								0		

様式-1

上段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生・ 使用 の別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)(単位:m3)								部(所)名	備 考
					ズリ(砕石等)	砂、しきり	砂質土、質土	通常の粘性土	その他の粘性土	浚渫土砂	一	計		
下段 (番号)	残土受入先工事名	残土受入先工事場所	工事予定期間 年 月～年 月		工作物の埋戻し材料	土木構造物の基礎材	道路盛土材料	河川築込材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	その他	計	部(所)名	備 考
	豊波地区1号貯水池工事(2工区)	竹富町波頭間	H19.9～H20.2	発生							30,000	30,000	八重山支庁農林水産課	
				使用								0		
	漢那～石川浄水管布設工事 (伊美第2工区)その1		H19年8月～ H20年3月	発生			2,000					2,000	企業局建設課	
				使用								0		
	名護埠水工事(第2工区) その4(第5期)	名護市数久田地内 名護市宇伊基川 大堂990-2番地外	H19年2月～ H20年1月	発生	2,385							2,385	企業局建設課	
				使用							2,385	2,385	個人所有地	
	石川浄水調整池連絡管布設工事(東恩納4工区)	うるま市石川東恩納地内	H19.6.1～ H20.3.31	発生			1,300					1,300	企業局建設課	
				使用								0		
	石川浄水調整池連絡管布設工事(城南1工区)	うるま市石川城南地内	H19.6.1～ H20.3.31	発生			1,780					1,780	企業局建設課	
				使用								0		
	石川浄水調整池連絡管布設工事(山城7・8工区)	うるま市石川山城地内	H19.8.1～ H21.2.28	発生			1,500					1,500	企業局建設課	
				使用								0		
	石川浄水調整池連絡管布設工事(山城12工区)	うるま市石川山城地内	H19.8.1～ H20.3.31	発生			2,210					2,210	企業局建設課	
				使用								0		
	美里～山内送水管布設工事(中央1工区)	沖縄市中央地内	H19.8.1～ H21.2.28	発生			2,049					2,049	企業局建設課	
				使用								0		
	八重瀬町上田原地内送水管移設工事 公共事業現場 (八重瀬町区画整理事業)	八重瀬町上田原地内 八重瀬町伊覇地内	H18.12～H19.6	発生			1,222					1,222	配水管理課	
				使用							1,222	1,222	工事名、工期等不明	
	前原高校運動場整備工事	うるま市田場地内	H19.10～H20.3	発生							3,000	3,000	教育庁施設課	
				使用								0		
	南部商業高校運動場整備工事	八重瀬町友寄地内	H19.10～H20.3	発生							2,700	2,700	教育庁施設課	
				使用								0		
合計				発生	42,366	11,956	179,742	272,791	21,000	11,890	86,620	608,365		
				使用	29,500	0	86,900	0	0	0	48,247	174,647		

様式-1

平成19年度 公共工事発生残土利用調整計画【搬出】(市町村)

上段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生・ 使用の 別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)(単位:m3)								部(所)名	備 考
					ズリ(砕石等)	砂、しきり	砂質土、粘土質土	通常の粘性土	その他の粘性土	浚渫土砂	—	計		
下段 (番号)	残土受入先工事名	残土受入先工事場所	工事予定期間 年 月～年 月		用途別使用土砂(単位:m3)								部(所)名	備 考
					工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	その他	計		
	宮城児童及び地域保健福祉センター複合施設建設工事	浦添市宮城地内	H19.9～H20.3	発生				2,795				2,795	都市建設部建築課	
				使用								0		
	当山小公園施設整備工事	浦添市当山地内	H19.7～	発生			1,800					1,800	都市建設部美らまち推進課	
				使用								0		
	宇治真線道路改良工事	浦添市牧港地内	H19.6～H19.10	発生	1,600			280				1,880	都市建設部都市計画課	
				使用								0		
	国際センター線道路築造工事	浦添市経塚地内	H19.10～H20.2	発生					25,000			25,000	都市建設部区画整理課	
				使用								0		
	浦添市でこホール建設工事(小ホール棟)	浦添市仲間地内	H18.9～H20.1	発生					5,000			5,000	企画部企画課振興策推進課P	
				使用								0		
	村道勢高線整備工事	恩納村字恩納地内	H19.7.1～H20.3.30	発生		2,100						2,100	恩納村役場建設課	
	村道勢高線整備工事	恩納村字恩納地内		使用							2,100	2,100	恩納村役場建設課	
	瀬良垣漁港整備工事	恩納村字瀬良垣地内	H19.8～H20.3	発生						54,462		54,462	恩納村役場農林水産課	
	瀬良垣漁港整備工事	恩納村字瀬良垣地内		使用						32,550		32,550	恩納村役場農林水産課	
	再開発地区道路整備工事	嘉手納町字嘉手納463番地	19年10月～20年3月	発生				1,850				1,850	嘉手納町再開発推進課	
				使用								0		
	南浜公園整備工事(その27)	糸満市潮崎町	H19年7月～H19年10月	発生						1,030		1,030	糸満市建設部都市計画課	
				使用								0		
	南浜公園整備工事(その27)	糸満市潮崎町	H19年7月～H19年10月	発生						2,617		2,617	糸満市建設部都市計画課	
				使用								0		
	嘉手納処理分枝線工事(その5)	西原町字小橋川地内	平成19年9月～平成20年2月	発生					1,440			1,440	西原町役場上下水道課	
				使用								0		
	小橋川処理分枝線工事(その1)	西原町字小橋川地内	平成19年9月～平成20年2月	発生					2,043			2,043	西原町役場上下水道課	
				使用								0		
	稲嶺地区農業用排水施設工事	八重瀬町字屋宜原地内	平成19年7月～平成19年12月	発生					14,322			14,322	産業建設部田圃整備課	
				使用								0		
	名護第三地区大型保留地造成工事	名護市字 大中 地内	H19.3～H19.7	発生				6,000				6,000	名護市建設部建設土木課	
	未定			使用								0		

様式－1

上段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生・ 使用 の別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)(単位:m3)								部(所)名	備 考
					掘 削 土 砂	掘 削 土 砂	掘 削 土 砂	掘 削 土 砂	掘 削 土 砂	掘 削 土 砂	掘 削 土 砂	掘 削 土 砂		
下段 (番号)	残土受入先工事名	残土受入先工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生・ 使用 の別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)(単位:m3)								部(所)名	備 考
					ズリ(碎石等)	砂、しきり	砂質土、粘土質土	通常の粘性土	その他の粘性土	浚渫土砂	一	計		
					工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	その他	計	部(所)名	備 考
	志味屋線道路改良工事(その7)	名護市字 半茂佐 地内	H19.9～H20.2	発生				1,200				1,200	名護市建設部建設土木課	
	未定			使用								0		
	中山配水池造成工事	名護市字 為又 地内	H19.6～H20.1	発生				2,380				2,380	名護市水道部施設課	
	未定			使用								0		
	中山配水池系統送水管敷設工事	名護市字 為又 地内	H19.7～H20.1	発生	130			940				1,070	名護市水道部施設課	
	未定			使用								0		
	名護市配水管敷設工事	名護市字 大北、屋部、伊差川、喜瀬地内	H19.6～H20.2	発生	320			790				1,110	名護市水道部施設課	
				使用								0		
	板良敷沿岸線道路改良工事	与那原町字板良敷地内	H19年11月～20年2月	発生				1,300				1,300	与那原町まちづくり課	
				使用								0		
	補助幹線2号線道路改築工事	与那原町字東浜地内	H19年11月～20年2月	発生				2,000				2,000	与那原町まちづくり課	
				使用								0		
計				発生	2,050	2,100	1,800	19,535	47,805	58,109	0	131,399		
				使用	0	0	0	0	0	32,550	2,100	34,650		

様式－1

平成19年度 公共工事発生残土利用調整計画【搬出】(西日本高速道路)

上段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生・ 使用 の別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)(単位:m3)								部(所)名	備 考				
					ズリ(砕石等)	掘削土	砂	液状土砂	一	計								
下段 (番号)	残土受入先工事名	残土受入先工事場所	工事予定期間 年 月～年 月		建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)(単位:m3)								部(所)名	備 考				
					砂、しきり	砂質土、質土	通常の粘性土	その他の粘性土	土砂	工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料			河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	その他
-	沖縄地区道路保全作業	南風原町字新川	H19.2～H20.3	発生									500			500	工務	発生土砂については、現地ヤードに仮置き
-	未定			使用														
-	沖縄地区道路保全作業	金武町字金武	H19.2～H20.3	発生									1,200			1,200	工務	発生土砂については、現地ヤードに仮置き
-	未定			使用														
合計				発生	0	0	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700		
				使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

様式ー1

平成19年度 公共工事発生残土利用調整計画【搬入】(沖縄総合事務局 開発建設部)

上段 (番号)	残土受入工事名	残土受入工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生/ 使用の 別	用 途 別 使 用 土 砂 (単位:m3)							部(所)名	備 考
					工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	—		
下段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月		建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)(単位:m3)							部(所)名	備 考
					ズリ(砕石等)	砂、レキ	砂質土・粘質土	通常の粘性土	その他の粘性土	浚渫土砂	—		
—	平成18年度徳首ダム左岸工事用道路(その5)工事	沖縄県国頭郡金武町金武地先	19年3月～19年8月	使用			43,350						
—	平成18年度徳首ダム母材仮置場敷地造成(その1)工事	沖縄県国頭郡金武町金武地先	19年3月～20年1月	発生			43,350						
—	左岸土捨場	沖縄県国頭郡金武町金武地先	—	使用					32,130				
—	平成18年度徳首ダム母材仮置場敷地造成(その1)工事	沖縄県国頭郡金武町金武地先	19年3月～20年1月	発生			32,130						
—	右岸2号土捨場	沖縄県国頭郡金武町金武地先	19年9月～20年3月	使用					58,700				
—	平成19年度徳首ダム右岸工事用道路(その3)工事	沖縄県国頭郡金武町金武地先	19年3月～19年10月	発生			58,700						
—	左岸土捨場	沖縄県国頭郡金武町金武地先	—	使用					200,000				
—	平成18年度徳首ダム仮設備やード敷地造成(その1)工事	沖縄県国頭郡金武町金武地先	19年10月～20年3月	発生			200,000						
—	平成19年度徳首ダム右岸工事用道路(その4)工事	沖縄県国頭郡金武町金武地先	19年9月～20年2月	使用			22,700						
—	平成18年度徳首ダム母材仮置場敷地造成(その1)工事	沖縄県国頭郡金武町金武地先	19年3月～20年1月	発生			22,700						
—	左岸土捨場	沖縄県国頭郡金武町金武地先	—	使用					547				
—	平成19年度徳首ダム右岸工事用1号橋下部工工事	沖縄県国頭郡金武町金武地先	19年8月～20年2月	発生			547						
	大保本ダム本体建設第2期工事	沖縄県大宜味村宇田港地先	19年3月～21年3月	使用	2,300							2,300	北部ダム事務所
	大保脳ダムランダムゾーン	沖縄県大宜味村宇田港地先	19年3月～21年3月	発生					2,300			2,300	北部ダム事務所
①	那覇港(那覇ふ頭地区)道路(空港線)沈埋トンネル(6・8号区)築造工事	沖縄県那覇市西地先	H19年11月～H19年12月	使用		4,953						4,953	那覇港空港整備事務所 三重城出張所
〃	〃	沖縄県浦添市西洲地先(仮置ヤード)	〃	発生			4,953					4,953	資材搬入口埋め戻し
	中城湾港土砂処分場仮設道路築造工事	沖縄市泡瀬地先	H19/10～H20/03	使用			4,774					4,774	
	中城湾港土砂処分場仮設航路(-3.5m)浚渫工事	沖縄市泡瀬地先	H19/10～H20/03	発生						4,774		4,774	
1	警察学校射撃場建築その他工事	うるま市石川3402	H19.11～	使用					1,000			1,000	宮城監督保安室
				発生					1,000			1,000	
	合 計			使用	2,300	4,953	70,824	0	292,377	0	0	370,454	
				発生	0	0	362,380	0	3,300	4,774	0	370,454	

様式－1

平成19年度 公共工事発生残土利用調整計画【搬入】(沖縄県)

上段 (番号)	残土受入工事名	残土受入工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生／使用 の別	用 途 別 使 用 土 砂 [単位:m3]								部(所)名	備 考
					工作物の埋戻 し材料	土木構造物の 裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成 用材料	水面埋立用 材料	—	計		
					建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]									
下段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月		ズリ(砕石等)	砂、シキ ミ	砂質土、 シルty質土	通常の粘性土	その他の粘性土	浚渫土砂	—	計	部(所)名	備 考
	国道449号道路改良工事(本部南・H19-1 工区)	本部町崎本部地内	H19.5～H19.12	使用			25,000					25,000	北部土木事務所	
	土砂仮置き場			発生								0		一時仮置き中
	国道449号道路改良工事(本部南・H19-2 工区)	本部町崎本部地内	H19.5～H19.12	使用			23,500					23,500	北部土木事務所	
	土砂仮置き場			発生								0		一時仮置き中
	国道449号道路改良工事(本部南・H19-3 工区)	本部町崎本部地内	H19.5～H19.12	使用			3,834					3,834	北部土木事務所	
	土砂仮置き場			発生								0		一時仮置き中
	屋我地仲宗根線道路改良工事(今帰仁 工区)	今帰仁村天底地内	H19.5～H19.8.31	使用		230						230	北部土木事務所	
	土砂仮置き場	運天港ヤード		発生							230	230		一時仮置き中
	ワルミ大橋橋梁整備工事(上部工)	今帰仁村天底地内、名護市我部地内	H19.10～H20.3.31	使用		1,000						1,000	北部土木事務所	
	土砂仮置き場	運天港ヤード		発生						1,000		1,000		一時仮置き中
	名護運天港線道路改良工事(H18-1工区)	今帰仁村仲宗根地内	H19.3.14～H19.10.15	使用		1,990						1,990	北部土木事務所	
		運天港ヤード	H19.8～H19.9	発生								0		盛土材として
	県道115号線特殊改良1種工事(H19-1 工区)	本部町野原地内	H19.5～H19.12	使用			5,500					5,500	北部土木事務所	
		本部町崎本部地内		発生								0		盛土材として
	奥志川環状線道路改良工事その5(H19- 7)	うるま市川崎地内	H19.11～H20.3	使用			6,300					6,300	中部土木事務所	
				発生								0		
	県道36号線道路改良工事(H18-1)	うるま市仲嶺 地内	H18.12～H19.6	使用			26,000					26,000	中部土木事務所	
	奥志川沖繩線道路改良工事(川由工区 H18-1)	うるま市川田 地内	H18.9～H19.6	発生				26,000				26,000	〃	
	伊計平良川線道路改良工事その3工事 (18-3)	うるま市与那城西原地内	H19.3～H19.8	使用			5,500					5,500	中部土木事務所	
	伊計平良川線道路改良工事その4工事 (18-4)	うるま市与那城西原地内	H19.3～H19.8	発生				7,370				7,370	〃	
	安謝川河川改修工事	那覇市安謝知内	H19.5～H20.1	使用				960				960	中部土木事務所	
				発生								0		
	伊良部大橋橋梁整備第3期工事(平良取 付道路その3)	宮古島市平良字久貝地内	19年9月～20年2月	使用			3,400					3,400	宮古支庁土木建築課	
	伊良部大橋橋梁整備第2期工事(下部工 A1,P1,P3,P9)	宮古島市平良字久貝地先	19年3月～19年9月	発生	1,981					216		2,197	宮古支庁土木建築課	
	前泊港防波堤(北)工事(2工区)	多良間村字塩川地内	18年9月～19年6月	使用	3,000							3,000	宮古支庁土木建築課	
	前泊港岸壁(-4.5m)工事	多良間村字塩川地内	19年9月～20年2月	発生	3,000							3,000	宮古支庁土木建築課	
-	白浜南風見線道路改良工事(4工区)	竹富町大富地内	H19.10～H20.3	使用			1,050					1,050	八重山支庁土木建築課	
				発生								0		

様式-1

上段 (番号)	残土受入工事名	残土受入工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生/使用の別	用途別使用土砂 (単位:m3)								部(所)名	備 考
					工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	—	計		
下段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月		建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)(単位:m3)								部(所)名	備 考
					ズリ(碎石等)	砂、レキ	砂質土・粘質土	通常の粘性土	その他の粘性土	浚渫土砂	—	計		
-	白浜南風見橋(相納)特殊改良工事(2工区)	竹富町西表地内	H20.1～H22.2	使用						5,243		5,243	八重山支庁土木建築課	
				発生								0		
-	与那国島橋道路改良工事(H19-1工区)	与那国町字与那国3129番2	H19年6月～平成20年2月28日	使用			500					500	八重山支庁土木建築課	
				発生								0		
	北谷高校管理棟増改築工事(建築1工区)	北谷町字桑江414	平成19年3月～平成20年2月	使用					2,000			2,000	土木建築部(施設建築課)	
				発生								0		
	喜屋武第2地区ほ場整備工事	糸満市喜屋武地内	H19.7～H20.3	使用							25,000	25,000	南部農林土木事務所	ほ場内の耕土として使用
	?	?	?	発生					25,000			25,000		
	慶座地区ほ場整備工事	八重瀬町字与座239番地	H19. 8～20. 3	使用							20,000	20,000	南部農林土木事務所	ほ場内の耕土として使用
	津嘉山北土地区画整理造成工事	南風原町津嘉山1200	H19. 8～20. 3	発生				20,000				20,000	南風原町経済建設部	
	米須東地区ほ場整備工事	糸満市 字 米須	H19. 11～H20. 3	使用							8,000	8,000	南部農林土木事務所	ほ場内の耕土として使用
				発生								0		
	ニキヤガリ地区農地保全工事	宮古島市上野ニキヤガリ地区	H19.6～H20.2	使用	8,000							8,000	農林水産整備課	雑石5～200kg
		未定		発生								0		
	大保ポンプ場建設工事	大宜味村字田港地内	H18.9～H19.7	使用	2,800							2,800	企業局建設課	
				発生								0		
	許田～久志導水管災害復旧工事(第1工区)	名護市字許田地内	H18年4月～H20年3月	使用	1,200							1,200	企業局建設課	
				発生								0		
	許田～久志導水管災害復旧工事(第2工区)	重野座村字松田地内	H18年4月～H20年3月	使用	3,800							3,800	企業局建設課	
				発生								0		
	名護導水工事(第1工区)その2(第3期)	名護市数久田地内	H19年4月～H20年3月	使用	10,000							10,000	企業局建設課	
				発生								0		
合 計				使用	28,800	3,220	100,584	960	2,000	5,243	51,000	191,807		
				発生	4,981	0	0	53,370	25,000	216	1,230	84,797		

様式-1

平成19年度 公共工事発生残土利用調整計画【搬入】(市町村)

上段 (番号)	残土受入工事名	残土受入工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生/ 使用の 別	用 途 別 使 用 土 砂 (単位:m3)								部(所)名	備 考
					工作物の埋戻 し材料	土木構造物の 裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成 用材料	水面埋立用 材料	—	計		
下段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月		建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)(単位:m3)								部(所)名	備 考
					ズリ(碎石等)	砂、しき り	砂質土、 れい土	通常の粘性土	その他の粘性土	浚渫土砂	—	計		
	村道勢高線整備工事	恩納村字恩納地内	H19.7.1～H20.3.30	使用										
	村道勢高線整備工事	恩納村字恩納地内		発生		2,100						2,100	恩納村役場建設課	
	瀬良垣漁港整備工事	恩納村字瀬良垣地内	H19.8～H20.3	使用						32,550		32,550	恩納村役場農林水産課	
	瀬良垣漁港整備工事	恩納村字瀬良垣地内		発生						54,462		54,462	恩納村役場農林水産課	
	ロータリー広場整備工事	嘉手納町字嘉手納290-10番地	19年10月～20年3月	使用					3,600			3,600	再開発推進課	
				発生								0		
	宇地泊第二土地区画整理事業	宜野湾市宇 宇地泊 地内	H19.11～H20.3	使用					10,000			10,000	建設部 区画整理課	
				発生								0		
	佐真下第二土地区画整理事業	宜野湾市宇 佐真下 地内	H19.10～H20.2	使用					1,000			1,000	建設部 区画整理課	
				発生								0		
	市道長堂～上原線道路改良工事	南城市大里字大城	平成19年7月～平成19年10月	使用			4,000					4,000	産業建設部都市建設課	
				発生								0		
	長嶺小学校改築工事	豊見城市宇饒波1018番地	19年7月～20年1月	使用					16,800			16,800	学校教育部学校施設課	
				発生								0		
	町道 宇地原1号線新設事業	北谷町宇吉原地内	H19.6～H22.3	使用			8,000					8,000	北谷町 都市建設課	
				発生								0		
	崎本部地先公有水面埋立工事	本部町崎本部地内	19年7月～21年3月	使用						6,300		6,300	建設課	
				発生								0		
	山皇屋比久線道路改良工事(大原地区)	本部町山里、浦崎地内	19年11月～21年3月	使用			64,335					64,335	建設課	
				発生								0		
	中山配水池造成工事	名護市宇 為又 地内	H19.5～H20.1	使用										
	未定			発生	1,230							1,230		
												0		
計				使用	1,230	0	76,335	0	31,400	38,850	2,100	149,915		
				発生	0	2,100	0	0	0	54,462	0	56,562		

様式-1

平成19年度 公共工事発生残土利用調整計画【搬入】(日本下水道事業団)

上段 (番号)	残土受入工事名	残土受入工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生 ／使用 の別	用 途 別 使 用 土 砂 (単位:m3)								部(所)名	備 考
					工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	—	計		
下段 (番号)	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生 ／使用 の別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)(単位:m3)								部(所)名	備 考
					ズリ(砕石等)	砂、レキ	砂質土・粘質土	通常の粘性土	その他の粘性土	浚渫土砂	—	計		
	うるま市石川終末処理場建設工事その1	沖縄県うるま市石川2065	H18.10～H20.3	使用					9,000			9,000		
				発生								0		
合 計				使用	0	0	0	0	9,000	0	0	9,000		
				発生	0	0	0	0	0	0	0	0		