

社会資本整備に関する工程表(沖縄総合事務局開発建設部)

①道路

| 区分         | 事業名  | 進捗状況         | H28年度の成果等  | H29年度の成果目標等   | H28                                  | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34以降 | 備考   |
|------------|--|--------------|--|---|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| 一般二次<br>改良 | 一般国道58号<br>北谷拡幅 L=4.3km<br>(北谷町浜川～宜野湾市伊佐)          | 事業の進捗が順調<br> | ・調査推進: 道路設計、文化財調査                                | ・調査推進: 調査設計<br>・用地買収推進: 北谷地区用地買収  | 調査設計・用地の推進                           |     |     |     |     |     |       | ・開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定  |
|            | 一般国道329号<br>金武バイパス L=5.6km<br>(金武町金武中川～金武町金武浜田)    | 事業の進捗が順調<br> | ・調査推進: 道路設計、環境調査<br>・用地買収推進<br>・工事推進: 橋梁上部工      | ・調査推進: 調査設計<br>・用地買収推進: 金武地区用地補償<br>・工事推進: 4号跨道橋上下部工<br>金武地区ほか改良工                 | 調査設計・用地・工事の推進<br>平成30年度 全線開通予定       |     |     |     |     |     |       | ・金武町字中川～金武町金武源原 L=0.8km(2/2) H8.3開通済<br>・金武町字金武島兼原～金武町字金武浜田原 L=1.2km(2/2) H23.3.30開通済<br>・金武町字金武浜田原～金武町字金武浜田 L=1.0km(2/2) H24.7.27開通済<br>・金武町字金武源原～金武島兼原L=2.6km(2/2)平成30年度開通予定                           |
|            | 一般国道329号<br>与那原バイパス L=4.2km<br>(西原町小那覇～南風原町与那覇)    | 事業の進捗が順調<br> | ・調査推進: 環境調査、道路設計<br>・用地買収推進<br>・工事推進: 改良工、橋梁上下部工 | ・調査推進: 調査設計<br>・用地買収推進: 与那原地区用地買収<br>・工事推進: 2号橋上下部工<br>与那原地区ほか改良工                 | 調査設計・用地・工事の推進(逐次開通)<br>平成30年度 一部開通予定 |     |     |     |     |     |       | ・西原町東崎地内 L=0.5km(2/4) H18.3.31開通済<br>・西原町東崎～与那原町与那原 L=0.5km(2/4) H23.3.29開通済<br>・南風原町与那覇地内 L=0.3km(2/4) H25.10.31開通済<br>・西原町小那覇～西原町東崎 L=0.7km(2/4) H26.6.30開通済<br>・与那原町与那原～南風原町与那覇L=1.7km(2/4)平成30年度開通予定 |
|            | 一般国道329号<br>南風原バイパス L=2.8km<br>(南風原町与那覇～那覇市上間)     | 事業の進捗が順調<br> | ・調査推進: 道路設計<br>・用地買収推進<br>・工事推進: 橋梁上下部工、改良工      | ・調査推進: 調査設計<br>・用地買収推進: 新川地区ほか用地買収<br>・工事推進: 国場川側道橋上部工<br>北丘高架橋ほか下部工<br>新川地区ほか改良工 | 調査設計・用地・工事の推進(逐次開通)<br>平成30年度 一部開通予定 |     |     |     |     |     |       | ・南風原町与那覇地内 L=0.3km(2/4) H16.5.18開通済<br>・南風原町新川地内 L=0.2km(4/4) H18.3.31開通済<br>・南風原町新川～那覇市真地 L=0.3km(4/4) H27.7.21開通済<br>・南風原町宮平～南風原町新川 L=1.2km(2/4)平成30年度開通予定   |
| 局所<br>対策   | 一般国道329号<br>東港橋架替 L=0.3km<br>(金武町屋嘉)               | 事業の進捗が順調<br> | ・工事推進: 橋梁上下部工                                    | ・調査推進: 調査設計<br>・用地買収推進: 屋嘉地区用地買収<br>・工事推進: 東港橋上下部工                                | 調査設計・用地・工事の推進                        |     |     |     |     |     |       | ・開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定  |
| 環境<br>整備   | 一般国道58号<br>国道58号環境整備 L=5.4km<br>(読谷村親志～那覇市奥武山)     |              | ・調査推進: 調査設計                                      | ・工事推進: 調査設計   | 環境整備                                 |     |     |     |     |     |       | ・開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定  |
|            | 一般国道331号<br>国道331号環境整備 L=2.1km<br>(豊見城市伊良波～豊見城市翁長) |              | ・調査推進: 調査設計                                      | 完成  | (事業完了)                               |     |     |     |     |     |       |  |