

社会資本整備に関する工程表(沖縄総合事務局開発建設部)

①道路

区分	事業名	進捗状況	H28年度の成果等	H29年度の成果目標等	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34以降	備考
交通安全事業	一般国道58号 国道58号北部地区車両停車帯設置事業 (大宜味村塩屋、名護市許田)	事業の進捗が順調 	・工事推進: 舗装工 完成		(事業完了)							平成28年度完成
	一般国道58号 国道58号名護地区交通安全対策事業 (名護市宮里)	事業の進捗が順調 	・工事推進: 舗装工 完成		(事業完了)							平成28年度完成
	一般国道58号 国道58号大北地区交通安全対策事業 (名護市大北)	事業の工程が遅延  関係機関との協議が難航したためH28年度完成予定がH29年度に遅延	・調査推進: 設計 ・工事推進: 舗装工	・工事推進: 舗装工	工事の推進							平成29年度完成予定
	一般国道58号 国道58号山田地区交通安全対策事業 (恩納村字山田)	事業の工程が遅延  関係機関との協議が難航したためH28年度完成予定がH29年度に遅延	・調査推進: 設計 ・工事推進: 舗装工	・工事推進: 舗装工	工事の推進							平成29年度完成予定
	一般国道58号 国道58号東江地区交通安全対策事業 (名護市宮里～世富慶)	新規		・調査推進: 設計 ・工事推進: 舗装工	設計・工事の推進							開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	一般国道58号 国道58号名嘉真地区交通安全対策事業 (恩納村字名嘉真)	新規		・調査推進: 設計 ・工事推進: 舗装工	設計・工事の推進							開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	一般国道58号 国道58号交通安全施設設置事業 (那覇市、浦添市、宜野湾市)	事業の進捗が順調 	・工事推進: 舗装工 完成		(事業完了)							平成28年度完成
	一般国道58号 国道58号宜野湾地区交通安全対策(その1)事業 (宜野湾市伊佐～大山)	工程に遅延の可能性あり  関係機関との協議が難航したためH28年度完成予定がH29年度に遅延	・調査推進: 設計	・工事推進: 交差点改良	工事の推進							平成29年度完成予定
	一般国道58号 国道58号宜野湾地区交通安全対策(その2)事業 (宜野湾市大山～宇地泊)	工程に遅延の可能性あり  関係機関との協議が難航したためH28年度完成予定がH29年度に遅延	・調査推進: 設計	・工事推進: 交差点改良	工事の推進							平成29年度完成予定
	一般国道58号 国道58号伊佐地区車両停車帯設置事業 (宜野湾市伊佐)	事業の進捗が順調 	・調査推進: 設計 ・用地買収推進	・調査推進: 設計 ・用地買収推進	設計・用地の推進							開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	一般国道329号 奥間南交差点改良事業 (中城村字奥間)	事業の進捗が順調 	・調査推進: 設計 ・用地買収推進	・調査推進: 設計 ・用地買収推進 ・工事推進: 交差点改良	設計・用地・工事の推進							開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。