

社会資本整備に関する工程表(沖縄総合事務局開発建設部)

①道路

区分	事業名	進捗状況	H28年度の成果等	H29年度の成果目標等	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34以降	備考
一般二次改築	一般国道58号 北谷拡幅 L=4.3km (北谷町浜川～宜野湾市伊佐)	事業の進捗が順調 	・調査推進: 道路設計、文化財調査	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 北谷地区用地買収								・開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
					調査設計・用地の推進							
	一般国道329号 金武バイパス L=5.6km (金武町金武中川～金武町金武浜田)	事業の進捗が順調 	・調査推進: 道路設計、環境調査 ・用地買収推進 ・工事推進: 橋梁上部工	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 金武地区用地補償 ・工事推進: 4号跨道橋上下部工 金武地区ほか改良工								・金武町字中川～金武町金武源原 L=0.8km(2/2) H8.3開通済 ・金武町字金武島兼原～金武町字金武浜田原 L=1.2km(2/2) H23.3.30開通済 ・金武町字金武浜田原～金武町字金武浜田 L=1.0km(2/2) H24.7.27開通済 ・金武町字金武源原～金武島兼原L=2.6km(2/2)平成30年度開通予定
					調査設計・用地・工事の推進 平成30年度 全線開通予定							
一般二次改築	一般国道329号 与那原バイパス L=4.2km (西原町小那覇～南風原町与那覇)	事業の進捗が順調 	・調査推進: 環境調査、道路設計 ・用地買収推進 ・工事推進: 改良工、橋梁上下部工	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 与那原地区用地買収 ・工事推進: 2号橋上下部工 与那原地区ほか改良工								・西原町東崎地内 L=0.5km(2/4) H18.3.31開通済 ・西原町東崎～与那原町与那原 L=0.5km(2/4) H23.3.29開通済 ・南風原町与那覇地内 L=0.3Km(2/4) H25.10.31開通済 ・西原町小那覇～西原町東崎 L=0.7km(2/4) H26.6.30開通済 ・与那原町与那原～南風原町与那覇L=1.7km(2/4)平成30年度開通予定
					調査設計・用地・工事の推進(逐次開通) 平成30年度 一部開通予定							
	一般国道329号 南風原バイパス L=2.8km (南風原町与那覇～那覇市上間)	事業の進捗が順調 	・調査推進: 道路設計 ・用地買収推進 ・工事推進: 橋梁上下部工、改良工	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 新川地区ほか用地買収 ・工事推進: 国場川側道橋上部工 北丘高架橋ほか下部工 新川地区ほか改良工								・南風原町与那覇地内 L=0.3km(2/4) H16.5.18開通済 ・南風原町新川地内 L=0.2km(4/4) H18.3.31開通済 ・南風原町新川～那覇市真地 L=0.3km(4/4) H27.7.21開通済 ・南風原町宮平～南風原町新川 L=1.2km(2/4)平成30年度開通予定
					調査設計・用地・工事の推進(逐次開通) 平成30年度 一部開通予定							
局所対策	一般国道329号 東港橋架替 L=0.3km (金武町屋嘉)	事業の進捗が順調 	・工事推進: 橋梁上下部工	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 屋嘉地区用地買収 ・工事推進: 東港橋上下部工								・開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
					調査設計・用地・工事の推進							
環境整備	一般国道58号 国道58号環境整備 L=5.4km (読谷村親志～那覇市奥武山)		・調査推進: 調査設計	・工事推進: 調査設計								・開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	一般国道331号 国道331号環境整備 L=2.1km (豊見城市伊良波～豊見城市翁長)		・調査推進: 調査設計									
			完成	(事業完了)								