

社会資本整備に関する工程表（沖縄総合事務局開発建設部）

①道路

区分	事業名	進捗状況	H28年度の成果等	H29年度の成果目標等	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34以降	備考
交通安全事業	一般国道58号 国道58号北部地区車両停車帯設置事業 （大宜味村塩屋、名護市許田）	事業の進捗が順調 	・工事推進：舗装工 完成		（事業完了）							平成28年度完成
	一般国道58号 国道58号名護地区交通安全対策事業 （名護市宮里）	事業の進捗が順調 	・工事推進：舗装工 完成		（事業完了）							平成28年度完成
	一般国道58号 国道58号大北地区交通安全対策事業 （名護市大北）	事業の工程が遅延 関係機関との協議が難航したためH28年度完成予定がH29年度に遅延	・調査推進：設計 ・工事推進：舗装工	・工事推進：舗装工	工事の推進							平成29年度完成予定
	一般国道58号 国道58号山田地区交通安全対策事業 （恩納村字山田）	事業の工程が遅延 関係機関との協議が難航したためH28年度完成予定がH29年度に遅延	・調査推進：設計 ・工事推進：舗装工	・工事推進：舗装工	工事の推進							平成29年度完成予定
	一般国道58号 国道58号東江地区交通安全対策事業 （名護市宮里～世富慶）	新規		・調査推進：設計 ・工事推進：舗装工	設計・工事の推進							開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	一般国道58号 国道58号名嘉真地区交通安全対策事業 （恩納村字名嘉真）	新規		・調査推進：設計 ・工事推進：舗装工	設計・工事の推進							開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	一般国道58号 国道58号交通安全施設設置事業 （那覇市、浦添市、宜野湾市）	事業の進捗が順調 	・工事推進：舗装工 完成		（事業完了）							平成28年度完成
	一般国道58号 国道58号宜野湾地区交通安全対策（その1）事業 （宜野湾市伊佐～大山）	工程に遅延の可能性あり 関係機関との協議が難航したためH28年度完成予定がH29年度に遅延	・調査推進：設計	・工事推進：交差点改良	工事の推進							平成29年度完成予定
	一般国道58号 国道58号宜野湾地区交通安全対策（その2）事業 （宜野湾市大山～宇地泊）	工程に遅延の可能性あり 関係機関との協議が難航したためH28年度完成予定がH29年度に遅延	・調査推進：設計	・工事推進：交差点改良	工事の推進							平成29年度完成予定
	一般国道58号 国道58号伊佐地区車両停車帯設置事業 （宜野湾市伊佐）	事業の進捗が順調 	・調査推進：設計 ・用地買収推進	・調査推進：設計 ・用地買収推進	設計・用地の推進							開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	一般国道329号 奥間南交差点改良事業 （中城村字奥間）	事業の進捗が順調 	・調査推進：設計 ・用地買収推進	・調査推進：設計 ・用地買収推進 ・工事推進：交差点改良	設計・用地・工事の推進							開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。