

社会資本整備に関する工程表(沖縄総合事務局開発建設部)

①道路

区分	事業名	進捗状況	H28年度の成果等	H29年度の成果目標等	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34以降	備考
那覇空港自動車道	一般国道506号 豊見城東道路 L=6.2km (豊見城・名嘉地IC～南風原南IC)	事業の進捗が順調 	・調査推進:環境調査 ・工事推進:付帯工	・調 査 推 進 :調査設計	調査設計の推進							・豊見城IC～南風原南IC L=3.5km(2/4) H15.4.26開通済 ・豊見城・名嘉地IC～豊見城IC L=2.7km(2/4) H20.3.22開通済 ・豊見城IC～南風原南IC L=3.5km(4/4) H26.3.31開通済 ・豊見城・名嘉地IC～豊見城IC L=2.7km(4/4) H27.3.3開通済
	一般国道506号 小禄道路 L=5.7km (那覇空港IC～豊見城・名嘉地IC)	事業の進捗が順調 	・調査推進:道路設計 ・用地買収推進 ・工事推進:交差点改良	・調 査 推 進 :調査設計 ・用地買収推進:具志地区ほか用地買収 具志地区用地補償 ・工 事 推 進 :赤嶺地区ほか改良工	調査設計・用地・工事の推進							開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
名護東道路	一般国道58号 名護東道路 L=6.8km (伊差川IC～数久田IC)	事業の進捗が順調 	・調査推進:道路設計、環境調査 ・用地買収推進 ・工事推進:トンネル工、改良工 橋梁上下部工	・調 査 推 進 :調査設計 ・用地買収推進:数久田地区用地買収 ・工 事 推 進 :世富慶地区改良工	調査設計・用地・工事の推進							・伊差川IC～世富慶IC L=4.2km(2/4) H24.3.30開通済 ・開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄西海岸道路	一般国道58号 読谷道路 L=6.0km (読谷村親志～読谷村古堅)	事業の進捗が順調 	・調査推進:環境調査、道路設計 文化財調査 ・用地買収推進 ・工事推進:函渠工、橋梁下部工、改良工	・調 査 推 進 :調査設計 ・用地買収推進:大木地区ほか用地買収 座喜味地区用地補償 ・工 事 推 進 :座喜味地区橋梁下部工 大木地区函渠工	調査設計・用地・工事の推進							・読谷村座喜味～読谷村喜名 L=1.5km(2/4) H25.4.18開通済 ・読谷村大木～読谷村古堅 L=1.3km(2/4) H15.4.16開通済 ・開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	一般国道58号 浦添北道路 L=2.0km (宜野湾市宇地泊～浦添市港川)	事業の進捗が順調 	・調査推進:道路設計、文化財調査 ・用地買収推進 ・工事推進:橋梁上下部工、改良工	・調 査 推 進 :調査設計 ・用地買収推進:牧港地区用地補償 ・工 事 推 進 :牧港高架橋ほか上部工 港川地区改良工 港川地区ほか舗装工	調査設計・用地・工事の推進 平成29年度開通予定							・宜野湾市宇地泊～浦添市港川 L=2.0km(2車線) 平成29年度開通予定
	一般国道58号 那覇北道路 L=2.2km 那覇港新港ふ頭地区臨港道路 若狭港町線 (那覇市港町～那覇市若狭)	事業の進捗が順調 	・調査推進:測量、地質調査、道路設計	・調 査 推 進 :調査設計	調査設計の推進							・開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	一般国道331号 糸満道路 L=3.4km (豊見城市西崎～糸満市真栄里)		・調査推進:環境調査、道路設計 ・工事推進:橋梁上部工、改良工 L=1.6km 平成28年度開通 完成		(事業完了)							・糸満市西崎～糸満市糸満 L=1.6km(2/4) H24.3.31開通済 ・糸満市糸満～糸満市真栄里 L=0.8km(4/4) H14.4.15開通済 ・糸満市真栄里地内 L=1.0km(4/4) H24.3.31開通済 ・糸満市西崎～糸満市糸満 L=1.6km(4/4) H29.3.4開通済
一般二次改築	一般国道58号 恩納バイパス L=5.1km (恩納村瀬良垣～恩納村南恩納)	事業の進捗が順調 	・調査推進:環境調査 ・用地買収推進 ・工事推進:橋梁上部工、改良工、舗装工 ・恩納村南恩納 L=0.4km 交差点改良開通	・調 査 推 進 :調査設計 ・工 事 推 進 :3号橋ほか下部工	調査設計・工事の推進(逐次開通)							・恩納村字瀬良垣～恩納村字南恩納 L=5.1km(2/4) H23.4.29開通済 ・恩納村南恩納 L=0.4km(4/4) H28.3.31 交差点開通済
	一般国道58号 恩納南バイパス L=6.5km (恩納村字南恩納～恩納村字仲泊)	事業の進捗が順調 	・調 査 推 進 :環境調査、文化財調査 ・用地買収推進 ・工 事 推 進 :橋梁上下部工、改良工	・調 査 推 進 :調査設計 ・用地買収推進:南恩納地区ほか用地補償 ・工 事 推 進 :3号橋上部工 南恩納地区ほか改良工 南恩納地区ほか舗装工	平成29年度一部開通予定 調査設計・用地・工事の推進(逐次開通)							・恩納村字谷茶～恩納村字仲泊 L=4.5km(2/4) H21.11.1(2/4) 開通済 ・恩納村字南恩納～恩納村字谷茶 L=2.0km(2/4)及び一部(4/4)平成29年度開通予定
	一般国道58号 嘉手納バイパス L=3.2km (読谷村古堅～嘉手納町兼久)	事業の進捗が順調 	・調査推進:道路設計	・調 査 推 進 :調査設計	調査設計の推進							・開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定