


















社会資本整備に関する工程表(沖縄総合事務局開発建設部)

①道路

区分	事業名	進捗状況	H28年度の成果等	H29年度の成果目標等	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34以降	備考
電線共同溝事業	一般国道58号 伊佐地区電線共同溝事業 L=3.2km (宜野湾市伊佐～大山)	工程に遅延の可能性あり  占用物件の移設工事遅延	・調査推進:調査設計 ・工事推進:本体工	・工事推進:本体工	調査設計・本体工事の推進 							開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	一般国道58号 谷茶地区電線共同溝事業 L=0.9km (恩納村谷茶)	事業の進捗が順調 	・調査推進:調査設計 ・工事推進:本体工	・調査推進:調査設計 ・工事推進:本体工、連系管路工事等	調査設計・本体工事・連系管路工事等の推進 							平成29年度完成予定
	一般国道329号 金武並里地区電線共同溝事業 L=1.3km (金武町金武)	事業の進捗が順調 	・調査推進:調査設計 ・工事推進:本体工	・調査推進:調査設計 ・工事推進:本体工、連系管路工事等	調査設計・本体工事・連系管路工事等の推進 							開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	一般国道329号 金武屋嘉地区電線共同溝事業 L=3.4km (金武町屋嘉)	新規		・調査推進:調査設計	調査設計の推進 							開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	一般国道330号 比嘉地区電線共同溝事業 L=2.9km (北中城村比嘉～瑞慶覧)	事業の進捗が順調 	・調査推進:調査設計 ・工事推進:本体工	・調査推進:調査設計 ・工事推進:本体工	調査設計・本体工事の推進 							開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	一般国道331号 久手堅地区電線共同溝事業 L=0.7km (南城市久手堅)	事業の進捗が順調 	・調査推進:調査設計	・調査推進:調査設計 ・工事推進:本体工	調査設計の推進 							開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	維持作業 (国道58号、329号、330号、331号、506号)	事業の進捗が順調 	巡回、清掃、除草、剪定等作業	・巡回、清掃、除草、剪定等作業	巡回、清掃、除草、剪定等作業 							
橋梁補修 辺野喜橋 (国頭村辺野喜)	事業の進捗が順調 	・点検、診断の推進 ・補修工事の推進(白比橋他)	・点検、診断の推進 ・補修工事の推進(辺野喜橋他)	定期点検、初期点検、診断、補修工事の推進 								平成27年12月現在429橋管理
耐震補強(橋梁) 一般国道506号 南風原アーチ橋 (西原町池田)	事業の進捗が順調 	・補強対策工事の推進(南風原アーチ橋)	・補強対策工事の推進(南風原アーチ橋)	補強設計、補強対策工事の推進 								緊急輸送路かつ橋長15m以上217橋のうち対策済み204橋(28年度末)