

平成 22 年度の実施を見込んでいる直轄事業について  
(沖縄県)

※毎年、年度当初に発出している事業計画通知の対象事業(地方負担を伴うもの)のうち、事業評価対象の直轄事業等を記載している。  
 河川工作物関連応急対策事業費、河川維持修繕費、堰堤維持費、堰堤改良費、砂防管理費、特定緊急砂防事業費については事業評価対象外であることから記載していない。  
 ※H22年度に実施する事業の個別箇所や事業費については、実施計画に対する財務大臣の承認を経た上で決定されるものである。そのため、本表は現時点での見通しであり、今後、変更の可能性がある。  
 ※全体事業費には業務取扱費を含む。  
 ※H21年度当初負担基本額は、事業費から業務取扱費のうち営繕宿舍費及び退職手当を除いたものである。  
 ※H22年度事業進捗見込み(負担基本額)は、事業費から業務取扱費を除いたものである。  
 ※複数都府県間でアロケーションがなされる事業においては、負担基本額の欄に当該都府県の分を記載しており、同欄括弧内には他都府県の分を含む全体額を記載している。

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H21年度当初(百万円)		H21年度 事業内容	H22年度 予定事業内容	H22年度事業進捗見込み (負担基本額)(億円)	備考
			負担基本額	地方負担額				
ダム事業								
多目的ダム建設事業								
沖縄東部河川総合開発	徳首ダム(H=39m、 L=400m)県道104号線 付替地	850	3,664	183	(徳首ダム) 徳首ダム本体建設工事(基礎掘削710,400m <sup>3</sup> )、用地取得 2ha、本体掘削面設計照査等	(徳首ダム) 本体工事等	36	
沖縄北西部河川総合開発	大保ダム(H=77m、 L=363m) 村道大工又線 付替、大園林道付替地 奥間ダム(H=81m、 L=370m)	1,370	415	21	(大保ダム) 試験湛水、管理用水力発電設備、大保ダム仮設備跡地整 頓、試験湛水学動観測及び解析等	(大保ダム)試験湛水等	1.5	

平成22年度の実施を見込んでいる直轄事業一覧 道路関係 沖縄県

新設・改良事業（事業評価対象）

（単位：百万円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成21年度当初		平成21年度事業内容	平成22年度予定事業内容	平成22年度事業進捗見込み (工事関係費)	備考
				工事関係費	地方負担額				
国道58号	名護東道路	L=6.8km	962	2,493	124	用地買収A=100m2、名護東道路2号トンネル(L=1,170m)	・1号トンネル設備、2号トンネル設備 ・用地買収	13～19億円程度	事業進捗率34% 用地進捗率67% 国道58号～国道329号 L=4.2km(2/4) 平成23年度供用予定
国道58号	浅谷道路	L=6.0km	620	95	5	用地買収 A=100㎡ 道路詳細設計 地元調整	・山岳トンネルの地質調査、詳細設計	1億円程度	用地進捗率約90% 事業進捗率約23%
国道331号	豊見城道路	L=4.0km	405	1,536	77	輦得高架橋(L=664m) 上部工 92m 与根高架橋(L=1,589m) 上部工 402m	・与根高架橋上部工、輦得高架橋上部工	10～11億円程度	用地進捗率100% 事業進捗率約72% 豊見城市界内 L=1.0km(2/4) 平成23年度供用予定
国道331号	糸満道路	L=3.4km	550	2,802	140	用地買収 A=1,200㎡ 糸満高架橋(L=931m) 上部工931m	・糸満高架橋上部工、真米里地区改良	36～39億円程度	用地進捗率約100% 事業進捗率約67% 糸満市西崎～糸満市東崎間 L=1.3km(2/4) 平成23年度供用予定 糸満市垣崎～糸満市真米里間 L=1.0km(4/4) 平成23年度供用予定
国道329号	宜野座改良	L=2.7km	66	133	7	用地買収A=19,000m2、惣慶地区埋蔵文化財調査	・用地買収 ・2工区改良工事促進	2～3億円程度	用地進捗率67% 事業進捗率約78%
国道329号	金武バイパス	L=5.6km	152	240	12	用地買収A=400m2、2号跨道橋橋梁設計、金武地区道路改良(L=1,050m2)	・3工区舗装、金武地区交差点改良、2工区跨道橋、附属施設工事 ・用地買収	9億円程度	用地進捗率約85%、事業進捗率約57% 金武町字金武～金武町武浜田 L=2.2km(2/2) 平成22年度供用予定
国道506号	豊見城東道路	L=6.2km	1272	379	19	用地買収A=700㎡ 交通安全施設工 1,000m	・交通安全施設工	1～2億円程度	用地進捗率約99% 事業進捗率約87% 豊見城市名高地 L=1.0km(2/4) 平成22年度供用予定
国道58号	涸落北道路	L=2.0km	175	760	38	用地買収 A=2,600㎡ 橋梁詳細設計	・港川、枝港高架橋仮橋	11～12億円程度	用地進捗率約24% 事業進捗率約12%
国道58号	那覇西道路	L=3.0km	700	6,702	335	若狭高架橋(L=601m) 上部工311m BOXトンネル L=100m	・若狭高架橋上部工、舗装工、松山積改良、附属施設工事	54～55億円程度	事業進捗率約87% 用地進捗率100% 那覇市若狭～那覇市綾水間 L=3.0km(4/6) 平成22年度供用予定
国道58号	恩納バイパス	L=5.1km	330	702	35	用地買収A=300m2、恩納BP9号橋(L=38m)上部工、洞良埋地区～恩納地区舗装工(A=35,000m2)	・恩納バイパス舗装、恩納地区交差点改良、附属施設工事 ・用地買収A=1,000㎡	8～9億円程度	用地進捗率約99%、事業進捗率約68% 恩納村字洞良埋～恩納村字南恩納 L=5.1km(2/4) 平成22年度供用予定
国道58号	恩納南バイパス	L=6.5km	360	1,536	77	用地買収A=10,000m2、恩納南BP1号橋橋梁設計、谷茶地区～仲泊地区舗装工(A=34,000m2)	・仲泊大橋床板工事、恩納南BP1工区改良 ・用地買収	10～12億円程度	用地進捗率約96% 事業進捗率約87%
国道58号	嘉手納バイパス	L=3.2km	286	95	5	関係機関協議の推進	・路線測量、道路予備設計	0～1億円程度	用地進捗率約95% 事業進捗率約10%
国道329号	石川バイパス	L=8.2km	475	190	10	石川橋(L=41m)上部工	—	—	H21事業完了予定
国道329号	与那原バイパス	L=4.2km	470	140	7	用地買収 A=5,000㎡	・西原地区改良、一号橋下部工 ・用地買収、用地確保(再取得)	12～13億円程度	用地進捗率約72% 事業進捗率約41% 西原町東崎～与那原町与那原間 L=0.5km(2/4) 平成22年度供用予定 西原町東崎地内 L=0.7km(2/4) 平成23年度供用予定
国道329号	南風原バイパス	L=2.8km	450	0	0	用地買収 A=6,000㎡	・真地地区改良 ・用地買収、用地確保(再取得)	10～11億円程度	用地進捗率約35% 事業進捗率約15% 南風原町南川～那覇市真地間 L=0.3km(2/4) 平成22年度供用予定
国道331号	中山改良	L=1.8km	82	0	0	中山橋(L=62m) 上部工 中山地区改良 L=320m	・中山地区改良、舗装工 ・用地買収	1～2億円程度	用地進捗率約94% 事業進捗率約82% 南城市玉城字志堅原～玉城字中山 L=0.8km(2/2) 平成22年度供用予定
計				17,805	890				

(注) 合計は、四捨五入の関係で合致していない場合がある。  
 (注) 全体事業費には業務取扱費を含んでいる。  
 (注) 工事関係費とは、事業費から業務取扱費を除いたものである。  
 (注) 備考欄の進捗率は、平成22年1月時点。

平成22年度の実施を見込んでいる直轄事業一覧 港湾関係 沖縄県

港湾整備事業(事業評価対象)

単位:百万円

港湾名	プロジェクト名	事業規模	全体事業費	平成21年度当初事業費		平成21年度事業内容	平成22年度予定事業内容	平成22年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担額				
中城湾港	新港地区 多目的国際ターミナル整備事業	水深11m	41,200	3,800	190	泊地(-11.0m)	泊地(-11.0m)	4~6億円程度	中城湾港泡瀬地区埋立事業については、現在、工事を中断中。
計				3,800	190				

(注) 合計は、四捨五入の関係で合致していない場合がある。

( 参 考 )

平成22年度の実施を見込んでいる直轄事業一覧 公園関係 沖縄県

国営公園整備事業(事業評価対象)

(単位:百万円)

公園名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H21年度当初		H21年度事業内容	H22年度予定事業内容	H22年度事業進捗見込み (工事関係費)
			工事関係費	地方負担額			
国営沖縄記念公園	計画面積 海洋博覧会地区 約 77.0ha 首里城地区 約4.7ha  供用面積 海洋博覧会地区 約 71.6ha 首里城地区 約2.7ha	1,170	2,960		<海洋博覧会地区> 休憩施設関連整備 建築1棟 (3,000m <sup>2</sup> ) 海洋文化館関連施設整備 建築1 棟(880m <sup>2</sup> ) 園内広場整備 A=0.5ha 園路改修 L=450m 照明設備整備 60基 <首里城地区> 奥書院(外構)整備 50m <sup>2</sup>	<海洋博覧会地区> 休憩関連施設整備 内装工事1式 (3,000m <sup>2</sup> ) 海洋文化館関連施設整備 内装 工事1式(880m <sup>2</sup> ) 園内広場整備 A=0.3ha 照明設備整備 25基 給排水管設備整備 L=1.1km 電気設備整備等 1箇所 <首里城地区> 奥書院建築工事 1棟 黄金御殿・寄満、近習詰所関連 整備 A= 430m <sup>2</sup>	29~32億円程度

※全体事業費には工事諸費を含む。

※工事関係費は、事業費から営繕宿舍費及び工事諸費を除いたものである。

平成22年度の実施を見込んでいる直轄事業一覧 空港関係 沖縄県

参 考

(事業評価対象)

単位:百万円

空港名	プロジェクト名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成21年度当初事業費		平成21年度事業内容	平成22年度予定事業内容	平成22年度事業進捗見込み (工事関係費)(億円)	備考
				事業費	負担額				
久米島航空路監視レーダー	久米島洋上航空路監視レーダー(ORSR)整備事業	航空路監視レーダー1式	9.9	92	-	設計、仮設施設設置	局舎建設、機器購入	5.9億円	