

参考資料 3－⑦

令和 4 年度第 2 回
沖縄総合事務局
開発建設部
事業評価監視委員会

再評価結果（原案）

○一般国道 58 号 恩納バイパス

沖縄総合事務局開発建設部

(事業再評価)

一般国道58号 恩納バイパス

令和4年12月
内閣府 沖縄総合事務局

(再評価)

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一体評価 恩納バイパス・恩納南バイパス（一般国道58号 恩納南バイパス）
事業主体	沖縄総合事務局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指標	指標チェックの指標
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	(一体評価 恩納バイパス・恩納南バイパス) 事業全体：費用便益比(B/C)＝ 2.6（経済的純現在価値(B-C)＝2,295億円、経済的内部収益率(EIRR)＝ 9.7%) 残事業：費用便益比(B/C)＝ 6.6（経済的純現在価値(B-C)＝ 649億円、経済的内部収益率(EIRR)＝28.8%) (恩納南バイパス) 事業全体：費用便益比(B/C)＝ 3.1（経済的純現在価値(B-C)＝1,465億円、経済的内部収益率(EIRR)＝ 10.0%) 残事業：費用便益比(B/C)＝ 9.2（経済的純現在価値(B-C)＝233億円、経済的内部収益率(EIRR)＝44.2%)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更）	指標チェックの根拠
1. 活力 円滑な モビリティの 確保	● 現道等の年間渋滞損失時間(人・時間)及び削減率	区間b(当該区間／並行区間)について、国道58号(仲泊～恩納) 並行区間等(当該区間)の渋滞損失時間:185万人・時間/年 並行区間等(当該区間)の渋滞損失削減率:約98%削減
	□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
	□ 現道又は並行区間等における路切交通遮断量が10,000台時/日以上の路切道の除却もしくは交通改善が期待される	
	■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	20番名護西線(那覇バスターミナル～名護バスターミナル)、120番名護西空港線(那覇空港～名護バスターミナル) 等
	□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	
	■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	恩納村(安富祖交差点)～那覇空港（所要時間:80分→75分） ※整備後は一体評価区間である恩納バイパスの効果も含む
	■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	恩納村(安富祖交差点)～那覇港（所要時間:78分→72分） ※整備後は一体評価区間である恩納バイパスの効果も含む
	■ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる	農林水産業を主体とする地域名:名護市・本部町・今帰仁村・大宜味村・東村・国頭村 主な出荷先:那覇港・那覇空港
	□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはIS0規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	
	都市の再生	
	□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
	□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
	□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	
	□ 中心市街地内で行う事業である	
	□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/㎢以下である市街地内での事業である	
	□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
	□ 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	

1. 活力	国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り	
		<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	
		<input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	
		<input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	仲泊交差点～名護市役所（所要時間：40分→34分） ※整備後は一体評価区間である恩納南バイパスの効果も含む
	個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	沖縄科学技術大学院大学の建設【拠点開発プロジェクト】 沖縄科学技術大学院大学～名護市役所（所要時間：34分→31分） ※整備後は一体評価区間である恩納南バイパスの効果も含む
		<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	夏季観光シーズンにおける恩納村内の主要観光地（H27年度恩納村宿泊客数263万人(主要宿泊施設設計)） 万国津梁館～なかゆくい市場（所要時間：28分→22分） ※整備後は一体評価区間である恩納南バイパスの効果も含む
		<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上全ての当該区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り	
		<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
	安全で安心できるくらしの確保	<input type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	

3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	緊急輸送道路ネットワーク計画(H31.2)において、恩納バイパス・恩納南バイパスは第一次緊急輸送道路に位置づけられている
		<input checked="" type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	代替する緊急輸送道路路線名: 国道58号 代替する区間: 国道58号(瀬良垣～南恩納)
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		<input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
		<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
4. 環境	地球環境の保全	● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量: 13千t/年
	生活環境の改善・保全	● 現道等における自動車からのNO2排出削減率	(推計結果) 評価対象区間(現道/並行区間等): 国道58号(瀬良垣～仲泊) 排出削減量: 39.1t/年、排出削減率: 82%削減 (整備なし: 47t/年→整備あり: 8.6t/年) ※整備後は一体評価区間である恩納南バイパスの効果も含む
		● 現道等における自動車からのSPM排出削減率	(推計結果) 評価対象区間(現道/並行区間等): 国道58号(瀬良垣～仲泊) 排出削減量: 2.3t/年 排出削減率: 83%削減 (整備なし: 2.8t/年→整備あり: 0.47t/年) ※整備後は一体評価区間である恩納南バイパスの効果も含む
		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
		<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

(再評価)

様式－2

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道58号	恩納バイパス・恩納南バイパス一体	L=11.6km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
28,800	4	沖縄総合事務局

① 費 用

	事業費	維持管理費	更新費	合 計
基 準 年	令和4年度			
単純合計	776億円	194億円	102億円	1,072億円
うち残事業分	110億円	42億円		152億円
基準年における 現在価値 (C)	1,308億円	99億円	20億円	1,427億円
うち残事業分	99億円	16億円		115億円

② 便 益

	走行時間 短縮便益	走行経費 短縮便益	交通事故 減少便益	合 計
基 準 年	令和4年度			
供 用 年	平成22年度、平成24年度、平成30年度、令和8年度、令和9年度			
単年便益 (初年便益)	54億円	3.1億円	0.25億円	58億円
基準年における 現在価値 (B)	3,484億円	202億円	36億円	3,722億円
うち残事業分	715億円	37億円	11億円	763億円

③ 結 果

費用便益比（事業全体）	2.6
経済的純現在価値（事業全体）	2,295億円
経済的内部収益率（事業全体）	8.7%
費用便益比（残事業）	6.6
経済的純現在価値（残事業）	648億円
経済的内部収益率（残事業）	28.8%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	28,800	±10%	2.3～2.9
事業費	776億円	±10%	2.6～2.6
事業期間	38年間	±20%	2.6～2.6

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	28,800	±10%	5.5～7.7
事業費	110億円	±10%	6.1～7.3
事業期間	4年間	±20%	6.5～6.6

交通状況の変化

様式－3①

事業名：恩納バイパス・恩納南バイパス一体（事業全体）

（推計時点 R22年）

			整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 [恩納バイパス・恩納南バイパス一体] :11.6km		交通量	[台/日]	—	28,800
		走行時間	[分]	—	13
		走行時間費用	[億円/年]	—	70
②主な周辺道路	現道(国道58号) :12.5km	交通量	[台/日]	18,000	5,800
		走行時間	[分]	46	17
		走行時間費用	[億円/年]	154	18
	沖縄自動車道 :5.8km	交通量	[台/日]	27,900	15,100
		走行時間	[分]	5.0	4.4
		走行時間費用	[億円/年]	27	13
	国道329号 :0.8km	交通量	[台/日]	23,100	18,800
		走行時間	[分]	1.1	1.0
		走行時間費用	[億円/年]	4.5	3.4
	屋嘉恩納線 :1.2km	交通量	[台/日]	10,000	5,200
		走行時間	[分]	4.0	2.7
		走行時間費用	[億円/年]	7.4	2.5
③その他道路合計 延長：1,322.4km		走行時間費用	[億円/年]	6,067	6,034

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：1,354.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	6,259	6,142	117

(2) 図面 (①、②に該当する道路を明示すること)



交通状況の変化

様式－3①

事業名：恩納バイパス・恩納南バイパス一体（残事業）

（推計時点 R22年）

			整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 [恩納バイパス・恩納南バイパス一体] :11.6km		交通量	[台/日]	14,700	28,800
		走行時間	[分]	26	13
		走行時間費用	[億円/年]	70	70
②主な周辺道路	現道(国道58号) :12.5km	交通量	[台/日]	11,800	5,800
		走行時間	[分]	26	17
		走行時間費用	[億円/年]	55	18
	沖縄自動車道 :5.8km	交通量	[台/日]	20,500	15,100
		走行時間	[分]	4.7	4.4
		走行時間費用	[億円/年]	19	13
	国道329号 :0.8km	交通量	[台/日]	21,300	18,800
		走行時間	[分]	1.0	1.0
		走行時間費用	[億円/年]	3.9	3.4
	屋嘉恩納線 :1.2km	交通量	[台/日]	6,600	5,200
		走行時間	[分]	2.9	2.7
		走行時間費用	[億円/年]	3.5	2.5
③その他道路合計 延長：1,322.4km		走行時間費用	[億円/年]	6,030	6,034

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：1,354.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	6,182	6,142	40

(2) 図面 (①、②に該当する道路を明示すること)



費用便益分析の条件

事業名：恩納バイパス・恩納南バイパス一体

(2)

項目		チェック欄		
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和4年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他	<input type="checkbox"/>		
分析の基本的事項	分析対象期間	50年		
	社会的割引率	4%		
	基準年次	令和4年		
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input type="checkbox"/> ()	
		複数時点での推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H27/R22)	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
		整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
		いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H27センサス)	
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
		その他()	<input type="checkbox"/>	
	開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
		有	<input type="checkbox"/>	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載	() 台トリップ/日
	配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分		<input type="checkbox"/>
		転換率式を用いた配分		<input type="checkbox"/>
		Q-V式と転換率式の併用による配分		<input checked="" type="checkbox"/>
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)		<input type="checkbox"/>
		簡易手法		<input type="checkbox"/>
		簡易手法の 採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
			山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
その他()				
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)				
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定		<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載			
	交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量程度の路線等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。			
	最終配分の速度		<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載			
	その他()		<input type="checkbox"/>	

便益の算定

(4)

項目			チェック欄	
費用の算定	事業費	詳細事業計画による値を採用	<input type="checkbox"/>	
		標準投資パターンを採用	<input checked="" type="checkbox"/>	
		その他(概略事業計画による値を採用)	<input type="checkbox"/>	
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載		
		当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出		
	更新費	更新費の設定根拠を記載		
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	<input type="checkbox"/>	
	当該道路整備が行われない場合の費用	考慮しない		<input checked="" type="checkbox"/>
		考慮する		<input type="checkbox"/>
		考慮する場合のみ	事業費を考慮	<input type="checkbox"/>
維持管理費を考慮			<input type="checkbox"/>	
その他				
4. その他				

費用の現在価値算定表(事業全体)

箇所名：一般国道58号 恩納バイパス・恩納南バイパス一休				維持管理費の単価の算出(消費税相当額含む)					
				単価(億円)		延長(km)		単価(億円)	
				0.30		11.6		3.5	
年次	年度	割戻率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単価	現在	単価	現在	単価	現在
-21年目	H1	3.6484	107.5	0.49	1.7				
-20年目	H2	3.5081	109.9	0.19	0.63				
-19年目	H3	3.3731	112.5	2.6	8.0				
-18年目	H4	3.2434	114.1	1.3	3.7				
-17年目	H5	3.1187	114.4	7.7	21				
-16年目	H6	2.9987	114.3	10	27				
-15年目	H7	2.8834	113.7	14	36				
-14年目	H8	2.7725	113.2	22	55				
-13年目	H9	2.6658	114.2	20	48				
-12年目	H10	2.5633	113.6	50	116				
-11年目	H11	2.4647	112.0	31	70				
-10年目	H12	2.3699	110.7	23	51				
-9年目	H13	2.2788	109.4	38	80				
-8年目	H14	2.1911	107.6	32	66				
-7年目	H15	2.1068	106.1	23	47				
-6年目	H16	2.0258	105.0	21	42				
-5年目	H17	1.9479	103.7	18	35				
-4年目	H18	1.8730	103.0	33	62				
-3年目	H19	1.8009	102.1	24	43				
-2年目	H20	1.7317	101.6	31	55				
-1年目	H21	1.6651	100.3	21	36				
暫定供用開始年次	H22	1.6010	98.6	22	36	0.93	1.5		
1年目	H23	1.5395	97.2	16	26	0.93	1.5		
暫定供用年次(2年目)	H24	1.4802	96.4	19	30	1.9	3.0		
3年目	H25	1.4233	96.4	15	22	1.9	2.9		
4年目	H26	1.3686	98.7	18	25	1.9	2.7		
5年目	H27	1.3159	100.2	28	38	1.9	2.6		
6年目	H28	1.2653	100.3	23	29	1.9	2.5		
7年目	H29	1.2167	100.5	21	26	1.9	2.4		
暫定供用年次(8年目)	H30	1.1699	100.4	18	21	2.3	2.8		
9年目	R1	1.1249	101.2	12	13	2.3	2.7		
10年目	R2	1.0816	101.9	9.1	9.8	2.3	2.5		
11年目	R3	1.0400	101.9	11	12	2.3	2.4		
12年目	R4	1.0000	101.9	30	30	2.3	2.3		
13年目	R5	0.9615	101.9	20	19	2.3	2.3		
14年目	R6	0.9246	101.9	38	35	2.3	2.2		
15年目	R7	0.8890	101.9	16	15	2.3	2.1		
完成供用年次(16年目)	R8	0.8548	101.9	36	31	2.8	2.4		
完成供用年次(17年目)	R9	0.8219	101.9			3.2	2.6		
18年目	R10	0.7903	101.9			3.2	2.5		
19年目	R11	0.7599	101.9			3.2	2.4		
20年目	R12	0.7307	101.9			3.2	2.3		
21年目	R13	0.7026	101.9			3.2	2.2		
22年目	R14	0.6756	101.9			3.2	2.1		
23年目	R15	0.6496	101.9			3.2	2.1		
24年目	R16	0.6246	101.9			3.2	2.0		
25年目	R17	0.6006	101.9			3.2	1.9		
26年目	R18	0.5775	101.9			3.2	1.8		
27年目	R19	0.5553	101.9			3.2	1.8		
28年目	R20	0.5339	101.9			3.2	1.7		
29年目	R21	0.5134	101.9			3.2	1.6		
30年目	R22	0.4936	101.9			3.2	1.6		
31年目	R23	0.4746	101.9			3.2	1.5		
32年目	R24	0.4564	101.9			3.2	1.5		
33年目	R25	0.4388	101.9			3.2	1.4		
34年目	R26	0.4220	101.9			3.2	1.3		
35年目	R27	0.4057	101.9			3.2	1.3		
36年目	R28	0.3901	101.9			3.2	1.2		
37年目	R29	0.3751	101.9			3.2	1.2		
38年目	R30	0.3607	101.9			3.2	1.1		
39年目	R31	0.3468	101.9			3.2	1.1		
40年目	R32	0.3335	101.9			3.2	1.1		
41年目	R33	0.3207	101.9			3.2	1.0		
42年目	R34	0.3083	101.9			3.2	0.98		
43年目	R35	0.2965	101.9			3.2	0.94		
44年目	R36	0.2851	101.9			3.2	0.91		
45年目	R37	0.2741	101.9			3.2	0.87		
46年目	R38	0.2636	101.9			3.2	0.84		
47年目	R39	0.2534	101.9			3.2	0.81		
48年目	R40	0.2437	101.9			3.2	0.78		
49年目	R41	0.2343	101.9			3.2	0.75		
50年目	R42	0.2253	101.9			3.2	0.72	23	5.2
51年目	R43	0.2166	101.9			3.2	0.69		
52年目	R44	0.2083	101.9			3.2	0.66	40	8.3
53年目	R45	0.2003	101.9			3.2	0.64		
54年目	R46	0.1926	101.9			3.2	0.61		
55年目	R47	0.1852	101.9			3.2	0.59		
56年目	R48	0.1780	101.9			3.2	0.57		
57年目	R49	0.1712	101.9			3.2	0.54		
58年目	R50	0.1646	101.9			3.2	0.52	39	6.4
59年目	R51	0.1583	101.9			3.2	0.50		
60年目	R52	0.1522	101.9			3.2	0.48		
61年目	R53	0.1463	101.9			3.2	0.47		
62年目	R54	0.1407	101.9			3.2	0.45		
63年目	R55	0.1353	101.9			3.2	0.43		
64年目	R56	0.1301	101.9			3.2	0.41		
65年目	R57	0.1251	101.9			3.2	0.40		
66年目	R58	0.1203	101.9	-92	-11	3.2	0.38		
合 計				684	1,308	194	99	102	20
単純事業費計				776		194		102	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

費用の現在価値算定表(残事業)

箇所名: 一般国道58号 恩納バイパス・恩納南バイパス一体

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.08	11.6	0.92

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単純単価	現在単価	単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
-3年目	R5	0.9615	101.9	20	19				
-2年目	R6	0.9246	101.9	38	35				
-1年目	R7	0.8890	101.9	16	15				
完成供用開始年次	R8	0.8548	101.9	36	31	0.49	0.42		
完成供用年次(1年目)	R9	0.8219	101.9			0.84	0.69		
2年目	R10	0.7903	101.9			0.84	0.66		
3年目	R11	0.7599	101.9			0.84	0.64		
4年目	R12	0.7307	101.9			0.84	0.61		
5年目	R13	0.7026	101.9			0.84	0.59		
6年目	R14	0.6756	101.9			0.84	0.57		
7年目	R15	0.6496	101.9			0.84	0.54		
8年目	R16	0.6246	101.9			0.84	0.52		
9年目	R17	0.6006	101.9			0.84	0.50		
10年目	R18	0.5775	101.9			0.84	0.48		
11年目	R19	0.5553	101.9			0.84	0.46		
12年目	R20	0.5339	101.9			0.84	0.45		
13年目	R21	0.5134	101.9			0.84	0.43		
14年目	R22	0.4936	101.9			0.84	0.41		
15年目	R23	0.4746	101.9			0.84	0.40		
16年目	R24	0.4564	101.9			0.84	0.38		
17年目	R25	0.4388	101.9			0.84	0.37		
18年目	R26	0.4220	101.9			0.84	0.35		
19年目	R27	0.4057	101.9			0.84	0.34		
20年目	R28	0.3901	101.9			0.84	0.33		
21年目	R29	0.3751	101.9			0.84	0.31		
22年目	R30	0.3607	101.9			0.84	0.30		
23年目	R31	0.3468	101.9			0.84	0.29		
24年目	R32	0.3335	101.9			0.84	0.28		
25年目	R33	0.3207	101.9			0.84	0.27		
26年目	R34	0.3083	101.9			0.84	0.26		
27年目	R35	0.2965	101.9			0.84	0.25		
28年目	R36	0.2851	101.9			0.84	0.24		
29年目	R37	0.2741	101.9			0.84	0.23		
30年目	R38	0.2636	101.9			0.84	0.22		
31年目	R39	0.2534	101.9			0.84	0.21		
32年目	R40	0.2437	101.9			0.84	0.20		
33年目	R41	0.2343	101.9			0.84	0.20		
34年目	R42	0.2253	101.9			0.84	0.19		
35年目	R43	0.2166	101.9			0.84	0.18		
36年目	R44	0.2083	101.9			0.84	0.17		
37年目	R45	0.2003	101.9			0.84	0.17		
38年目	R46	0.1926	101.9			0.84	0.16		
39年目	R47	0.1852	101.9			0.84	0.15		
40年目	R48	0.1780	101.9			0.84	0.15		
41年目	R49	0.1712	101.9			0.84	0.14		
42年目	R50	0.1646	101.9			0.84	0.14		
43年目	R51	0.1583	101.9			0.84	0.13		
44年目	R52	0.1522	101.9			0.84	0.13		
45年目	R53	0.1463	101.9			0.84	0.12		
46年目	R54	0.1407	101.9			0.84	0.12		
47年目	R55	0.1353	101.9			0.84	0.11		
48年目	R56	0.1301	101.9			0.84	0.11		
49年目	R57	0.1251	101.9			0.84	0.10		
50年目	R58	0.1203	101.9	-0.03	0.00	0.84	0.10		
合計				110	99	42	16		

単純事業費計

110

42

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、

必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表(事業全体)

箇所名：一般国道58号 恩納バイパス・恩納南バイパス-体

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (沖積ブロック)				割引率	GDP デフレータ	走行時間短縮便益 (億円)					走行経費減少便益 (億円)					交通事故減少便益 (億円)		合 計		
		R4	乗用車率 小型貨物車 普通貨物車 全 車					(A)	乗用車率	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車率	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	費用合計 ①～③	現在価値 割引率4%
想定使用開始年次	H22	0.99962	1.03086	1.03467	1.00648	1.6010	98.6	41.97	6.93	5.58	54.48	90.15	2.42	0.18	0.46	3.06	5.07	0.25	0.42	57.80	95.63	
1年目	H23	1.02483	1.05556	1.05918	1.03174	1.5395	97.2	41.95	7.15	5.78	54.88	88.57	2.42	0.19	0.47	3.08	4.97	0.25	0.41	56.21	93.95	
想定使用年次(2年目)	H24	1.00262	1.03150	1.03479	1.00926	1.4802	96.4	45.66	11.46	9.90	66.01	103.29	3.64	1.02	0.98	5.64	8.82	1.46	2.29	73.12	114.40	
3年目	H25	0.99379	1.02133	1.02437	1.00027	1.4233	96.4	45.78	11.82	9.21	66.80	100.51	3.65	1.05	1.01	5.71	8.60	1.48	2.22	74.00	111.33	
4年目	H26	1.00578	1.03262	1.03549	1.01222	1.3686	96.7	45.50	12.07	9.43	67.00	94.66	3.63	1.07	1.04	5.74	8.11	1.48	2.09	74.21	104.86	
5年目	H27	1.00655	0.99362	1.01210	1.00444	1.3159	100.2	45.76	12.46	9.77	67.99	90.98	3.65	1.11	1.08	5.83	7.80	1.50	2.00	75.32	100.79	
6年目	H28	1.00650	0.99358	1.01196	1.00442	1.2653	100.3	46.06	12.36	9.88	68.33	87.83	3.67	1.10	1.09	5.86	7.54	1.50	1.93	75.69	97.30	
7年目	H29	1.00646	0.99354	1.01181	1.00440	1.2167	100.5	46.36	12.30	10.00	68.66	84.71	3.69	1.10	1.10	5.89	7.27	1.51	1.86	76.07	93.84	
想定使用年次(8年目)	H30	1.00642	0.99350	1.01168	1.00438	1.1699	100.4	51.97	13.16	9.96	75.09	88.16	1.90	0.81	0.85	3.56	4.23	1.14	1.35	79.79	94.74	
9年目	R1	1.00638	0.99345	1.01154	1.00436	1.1249	101.2	52.31	13.07	10.07	75.45	85.47	1.91	0.81	0.86	3.58	4.06	1.14	1.29	80.18	90.81	
10年目	R2	1.00634	0.99341	1.01141	1.00434	1.0816	101.9	52.64	12.99	10.19	75.82	82.00	1.92	0.80	0.87	3.60	3.89	1.15	1.24	80.56	87.14	
11年目	R3	1.00630	0.99337	1.01128	1.00433	1.0400	101.9	52.97	12.90	10.31	76.18	79.23	1.93	0.80	0.88	3.61	3.76	1.15	1.20	80.95	84.19	
12年目	R4	1.00626	0.99332	1.01116	1.00431	1.0000	101.9	53.31	12.82	10.42	76.55	76.55	1.95	0.79	0.89	3.63	3.63	1.16	1.16	81.33	81.33	
13年目	R5	1.00622	0.99328	1.01103	1.00429	0.9615	101.9	53.64	12.73	10.54	76.91	73.95	1.96	0.79	0.90	3.65	3.51	1.16	1.12	81.72	78.57	
14年目	R6	1.00618	0.99323	1.01091	1.00427	0.9246	101.9	53.98	12.64	10.66	77.28	71.45	1.97	0.76	0.91	3.66	3.39	1.17	1.08	82.11	75.92	
15年目	R7	1.00614	0.99319	1.01079	1.00425	0.8890	101.9	54.31	12.56	10.77	77.64	68.02	1.98	0.76	0.92	3.68	3.27	1.17	1.04	82.49	73.34	
完成使用年(2016年度)	R8	1.00611	0.99314	1.01068	1.00423	0.8548	101.9	59.97	15.49	13.23	88.69	75.81	2.37	0.84	1.16	4.38	3.74	1.50	1.28	94.56	80.83	
完成使用年(2017年度)	R9	1.00607	0.99309	1.01057	1.00422	0.8219	101.9	63.21	29.57	19.57	112.35	92.34	3.39	1.15	1.45	5.99	4.92	0.65	0.54	118.99	97.80	
18年目	R10	1.00603	0.99304	1.01046	1.00420	0.7903	101.9	63.59	29.37	19.76	112.74	89.10	3.41	1.14	1.47	6.02	4.76	0.65	0.52	119.41	94.37	
19年目	R11	1.00600	0.99300	1.01035	1.00418	0.7599	101.9	63.98	29.16	19.98	113.12	85.96	3.43	1.13	1.48	6.04	4.59	0.66	0.50	119.82	91.05	
20年目	R12	1.00451	0.99662	1.01002	0.99356	0.7307	101.9	64.36	28.96	20.19	113.51	82.94	3.45	1.12	1.50	6.07	4.44	0.66	0.48	120.24	87.86	
21年目	R13	1.00449	0.99661	1.00992	1.00358	0.7026	101.9	64.65	28.86	20.39	113.90	80.03	3.47	1.12	1.51	6.10	4.29	0.66	0.46	120.66	84.77	
22年目	R14	1.00447	0.99660	1.00982	1.00357	0.6756	101.9	64.94	28.76	20.59	114.30	77.22	3.48	1.12	1.53	6.13	4.14	0.66	0.44	121.08	81.80	
23年目	R15	1.00445	0.99658	1.00973	1.00356	0.6496	101.9	65.23	28.66	20.80	114.69	74.50	3.50	1.11	1.54	6.15	4.00	0.66	0.43	121.51	78.93	
24年目	R16	1.00443	0.99657	1.00963	1.00354	0.6246	101.9	65.52	28.57	21.00	115.09	71.88	3.52	1.11	1.56	6.18	3.86	0.66	0.41	121.93	76.16	
25年目	R17	1.00441	0.99656	1.00954	1.00353	0.6006	101.9	65.81	28.47	21.20	115.48	69.36	3.53	1.11	1.57	6.21	3.73	0.66	0.40	122.35	73.49	
26年目	R18	1.00439	0.99655	1.00945	1.00352	0.5775	101.9	66.10	28.37	21.40	115.88	66.92	3.55	1.10	1.59	6.23	3.60	0.67	0.39	122.78	70.90	
27年目	R19	1.00437	0.99654	1.00936	1.00351	0.5553	101.9	66.39	28.27	21.61	116.27	64.57	3.56	1.10	1.60	6.26	3.48	0.67	0.37	123.20	68.41	
28年目	R20	1.00435	0.99653	1.00927	1.00349	0.5339	101.9	66.68	28.17	21.81	116.67	62.29	3.58	1.09	1.62	6.29	3.36	0.67	0.36	123.62	66.00	
29年目	R21	1.00433	0.99651	1.00919	1.00348	0.5134	101.9	66.97	28.06	22.01	117.06	60.10	3.59	1.09	1.63	6.31	3.24	0.67	0.35	124.05	63.69	
30年目	R22	0.99315	0.99337	0.99881	0.99376	0.4936	101.9	67.26	27.96	22.21	117.46	57.98	3.61	1.09	1.65	6.34	3.13	0.68	0.33	124.47	61.44	
31年目	R23	0.99311	0.99332	0.99881	0.99372	0.4746	101.9	66.80	27.79	22.19	116.78	55.43	3.68	1.08	1.64	6.31	2.99	0.67	0.32	123.76	58.74	
32年目	R24	0.99306	0.99328	0.99881	0.99369	0.4564	101.9	66.34	27.61	22.16	116.11	52.99	3.66	1.07	1.64	6.27	2.86	0.67	0.30	123.05	56.16	
33年目	R25	0.99301	0.99323	0.99881	0.99364	0.4388	101.9	65.88	27.42	22.13	115.44	50.65	3.53	1.06	1.64	6.24	2.74	0.66	0.29	122.34	53.68	
34年目	R26	0.99296	0.99319	0.99881	0.99360	0.4220	101.9	65.42	27.24	22.11	114.77	48.43	3.51	1.06	1.64	6.20	2.62	0.66	0.28	121.63	51.33	
35年目	R27	0.99291	0.99314	0.99881	0.99356	0.4057	101.9	64.96	27.05	22.08	114.09	46.29	3.48	1.05	1.64	6.17	2.50	0.66	0.27	120.92	49.06	
36年目	R28	0.99286	0.99309	0.99881	0.99352	0.3901	101.9	64.50	26.87	22.05	113.42	44.25	3.46	1.04	1.63	6.14	2.39	0.65	0.25	120.21	46.89	
37年目	R29	0.99281	0.99305	0.99880	0.99348	0.3751	101.9	64.04	26.68	22.03	112.75	42.29	3.44	1.04	1.63	6.10	2.29	0.65	0.24	119.50	44.82	
38年目	R30	0.99276	0.99300	0.99880	0.99344	0.3607	101.9	63.58	26.49	22.00	112.08	40.43	3.41	1.03	1.63	6.07	2.19	0.64	0.23	118.79	42.85	
39年目	R31	0.99270	0.99295	0.99880	0.99339	0.3468	101.9	63.12	26.31	21.98	111.40	38.63	3.39	1.02	1.63	6.04	2.09	0.64	0.22	118.08	40.95	
40年目	R32	0.99265	0.99290	0.99880	0.99335	0.3335	101.9	62.66	26.12	21.95	110.73	36.93	3.36	1.01	1.63	6.00	2.00	0.63	0.21	117.37	39.14	
41年目	R33	0.99260	0.99285	0.99880	0.99330	0.3207	101.9	62.20	25.94	21.92	110.06	35.30	3.34	1.01	1.62	5.97	1.91	0.63	0.20	116.66	37.41	
42年目	R34	0.99254	0.99280	0.99880	0.99326	0.3083	101.9	61.74	25.75	21.90	109.39	33.72	3.31	1.00	1.62	5.93	1.83	0.63	0.19	115.95	35.75	
43年目	R35	0.99248	0.99274	0.99880	0.99321	0.2965	101.9	61.28	25.57	21.87	108.71	32.23	3.29	0.99	1.62	5.90	1.75	0.62	0.18	115.24	34.17	
44年目	R36	0.99243	0.99269	0.99879	0.99317	0.2851	101.9	60.82	25.38	21.84	108.04	30.80	3.26	0.99	1.62	5.87	1.67	0.62	0.18	114.52	32.65	
45年目	R37	0.99237	0.99264	0.99879	0.99312	0.2741	101.9	60.36	25.20	21.82	107.37	29.43	3.24	0.98	1.62	5.83	1.60	0.61	0.17	113.81	31.20	
46年目	R38	0.99231	0.99258	0.99879	0.99307	0.2636	101.9	59.89	25.01	21.79	106.70	28.13	3.21	0.97	1.61	5.80	1.53	0.61	0.16	113.10	29.81	
47年目	R39	0.99225	0.99253	0.99879	0.99302	0.2534	101.9	59.43	24.82	21.77	106.02	26.87	3.19	0.96								

便益の現在価値算定表(残事業)

箇所名：一般国道58号 恩納バイパス・恩納南バイパス一体

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (沖縄ブロック)				割戻率 (A)	GDP デフレート 101.9	走行時間短縮便益 (億円)					走行経費減少便益 (億円)					交通事故減少便益 (億円)		合 計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物車	普通貨物車	全 車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	費用合計 ①～③	現在価値 割引率4%
完成供用開始年次	R8	1.00611	0.99314	1.01068	1.00423	0.8548	101.9	12.07	4.40	3.27	19.74	16.88	0.92	0.47	0.14	1.53	1.31	0.32	0.28	21.59	18.46
完成供用年次(1年目)	R9	1.00607	0.99309	1.01057	1.00422	0.8219	101.9	23.41	10.69	4.57	38.67	31.78	1.36	0.40	0.23	1.99	1.63	0.57	0.47	41.23	33.89
2年目	R10	1.00603	0.99304	1.01046	1.00420	0.7903	101.9	23.56	10.62	4.61	38.79	30.65	1.37	0.39	0.23	2.00	1.58	0.58	0.46	41.36	32.69
3年目	R11	1.00600	0.99300	1.01035	1.00418	0.7599	101.9	23.70	10.55	4.66	38.91	29.56	1.38	0.39	0.24	2.00	1.52	0.58	0.44	41.49	31.53
4年目	R12	1.00451	0.99662	1.01002	1.00359	0.7307	101.9	23.84	10.47	4.71	39.02	28.51	1.39	0.39	0.24	2.01	1.47	0.58	0.42	41.61	30.41
5年目	R13	1.00449	0.99661	1.00992	1.00358	0.7026	101.9	23.95	10.44	4.76	39.14	27.50	1.39	0.39	0.24	2.02	1.42	0.58	0.41	41.74	29.33
6年目	R14	1.00447	0.99660	1.00982	1.00357	0.6756	101.9	24.05	10.40	4.80	39.26	26.52	1.40	0.38	0.24	2.03	1.37	0.59	0.40	41.87	28.29
7年目	R15	1.00445	0.99658	1.00973	1.00356	0.6496	101.9	24.16	10.37	4.85	39.38	25.58	1.41	0.38	0.24	2.03	1.32	0.59	0.38	42.00	27.28
8年目	R16	1.00443	0.99657	1.00963	1.00354	0.6246	101.9	24.27	10.33	4.90	39.50	24.67	1.41	0.38	0.25	2.04	1.27	0.59	0.37	42.13	26.31
9年目	R17	1.00441	0.99656	1.00954	1.00353	0.6006	101.9	24.38	10.29	4.95	39.62	23.79	1.42	0.38	0.25	2.05	1.23	0.59	0.36	42.26	25.38
10年目	R18	1.00439	0.99655	1.00945	1.00352	0.5775	101.9	24.48	10.26	4.99	39.74	22.95	1.42	0.38	0.25	2.06	1.19	0.59	0.34	42.39	24.48
11年目	R19	1.00437	0.99654	1.00936	1.00351	0.5553	101.9	24.59	10.22	5.04	39.86	22.13	1.43	0.38	0.25	2.06	1.15	0.60	0.33	42.52	23.61
12年目	R20	1.00435	0.99653	1.00927	1.00349	0.5339	101.9	24.70	10.19	5.09	39.98	21.34	1.44	0.38	0.26	2.07	1.11	0.60	0.32	42.64	22.77
13年目	R21	1.00433	0.99651	1.00919	1.00348	0.5134	101.9	24.81	10.15	5.14	40.10	20.59	1.44	0.38	0.26	2.08	1.07	0.60	0.31	42.77	21.96
14年目	R22	0.99315	0.99337	0.99881	0.99376	0.4936	101.9	24.92	10.12	5.18	40.21	19.85	1.45	0.37	0.26	2.08	1.03	0.60	0.30	42.90	21.18
15年目	R23	0.99311	0.99332	0.99881	0.99372	0.4746	101.9	24.74	10.05	5.18	39.97	18.97	1.44	0.37	0.26	2.07	0.98	0.60	0.28	42.64	20.24
16年目	R24	0.99306	0.99328	0.99881	0.99369	0.4564	101.9	24.57	9.98	5.17	39.73	18.13	1.43	0.37	0.26	2.06	0.94	0.59	0.27	42.38	19.34
17年目	R25	0.99301	0.99323	0.99881	0.99364	0.4388	101.9	24.40	9.92	5.16	39.48	17.33	1.42	0.37	0.26	2.05	0.90	0.59	0.26	42.12	18.48
18年目	R26	0.99296	0.99319	0.99881	0.99360	0.4220	101.9	24.23	9.85	5.16	39.24	16.56	1.41	0.36	0.26	2.03	0.86	0.59	0.25	41.86	17.67
19年目	R27	0.99291	0.99314	0.99881	0.99356	0.4057	101.9	24.06	9.78	5.15	39.00	15.82	1.40	0.36	0.26	2.02	0.82	0.58	0.24	41.60	16.88
20年目	R28	0.99286	0.99309	0.99881	0.99356	0.3901	101.9	23.89	9.71	5.15	38.75	15.12	1.39	0.36	0.26	2.01	0.78	0.58	0.23	41.34	16.13
21年目	R29	0.99281	0.99305	0.99880	0.99348	0.3751	101.9	23.72	9.65	5.14	38.51	14.44	1.38	0.36	0.26	2.00	0.75	0.58	0.22	41.08	15.41
22年目	R30	0.99276	0.99300	0.99880	0.99344	0.3607	101.9	23.55	9.58	5.13	38.26	13.80	1.37	0.35	0.26	1.98	0.72	0.57	0.21	40.82	14.72
23年目	R31	0.99270	0.99295	0.99880	0.99339	0.3468	101.9	23.38	9.51	5.13	38.02	13.19	1.36	0.35	0.26	1.97	0.68	0.57	0.20	40.56	14.07
24年目	R32	0.99265	0.99290	0.99880	0.99335	0.3335	101.9	23.21	9.45	5.12	37.78	12.60	1.35	0.35	0.26	1.96	0.65	0.56	0.19	40.30	13.44
25年目	R33	0.99260	0.99285	0.99880	0.99330	0.3207	101.9	23.04	9.38	5.11	37.53	12.04	1.34	0.35	0.26	1.94	0.62	0.56	0.18	40.04	12.84
26年目	R34	0.99254	0.99280	0.99880	0.99326	0.3083	101.9	22.87	9.31	5.11	37.29	11.50	1.33	0.34	0.26	1.93	0.60	0.56	0.17	39.78	12.26
27年目	R35	0.99248	0.99274	0.99880	0.99321	0.2965	101.9	22.70	9.25	5.10	37.05	10.98	1.32	0.34	0.26	1.92	0.57	0.55	0.16	39.52	11.72
28年目	R36	0.99243	0.99269	0.99879	0.99317	0.2851	101.9	22.53	9.18	5.10	36.80	10.49	1.31	0.34	0.26	1.91	0.54	0.55	0.16	39.26	11.19
29年目	R37	0.99237	0.99264	0.99879	0.99312	0.2741	101.9	22.36	9.11	5.09	36.56	10.02	1.30	0.34	0.26	1.89	0.52	0.55	0.15	39.00	10.69
30年目	R38	0.99231	0.99258	0.99879	0.99307	0.2636	101.9	22.19	9.04	5.08	36.31	9.57	1.29	0.33	0.26	1.88	0.50	0.54	0.14	38.74	10.21
31年目	R39	0.99225	0.99253	0.99879	0.99302	0.2534	101.9	22.01	8.98	5.08	36.07	9.14	1.28	0.33	0.26	1.87	0.47	0.54	0.14	38.48	9.75
32年目	R40	0.99219	0.99247	0.99879	0.99298	0.2437	101.9	21.84	8.91	5.07	35.83	8.73	1.27	0.33	0.26	1.86	0.45	0.53	0.13	38.22	9.31
33年目	R41	0.99213	0.99241	0.99879	0.99293	0.2343	101.9	21.67	8.84	5.07	35.58	8.34	1.26	0.33	0.26	1.84	0.43	0.53	0.12	37.96	8.89
34年目	R42	0.99207	0.99235	0.99878	0.99288	0.2253	101.9	21.50	8.78	5.06	35.34	7.96	1.25	0.32	0.26	1.83	0.41	0.53	0.12	37.70	8.49
35年目	R43	0.99200	0.99230	0.99878	0.99282	0.2166	101.9	21.33	8.71	5.05	35.09	7.60	1.24	0.32	0.26	1.82	0.39	0.52	0.11	37.44	8.11
36年目	R44	0.99194	0.99224	0.99878	0.99277	0.2083	101.9	21.16	8.64	5.05	34.85	7.26	1.23	0.32	0.25	1.81	0.38	0.52	0.11	37.18	7.74
37年目	R45	0.99187	0.99218	0.99878	0.99272	0.2003	101.9	20.99	8.57	5.04	34.61	6.93	1.22	0.32	0.25	1.79	0.36	0.52	0.10	36.91	7.39
38年目	R46	0.99181	0.99211	0.99878	0.99267	0.1926	101.9	20.82	8.51	5.03	34.36	6.62	1.21	0.31	0.25	1.78	0.34	0.51	0.10	36.65	7.06
39年目	R47	0.99174	0.99205	0.99878	0.99261	0.1852	101.9	20.65	8.44	5.03	34.12	6.32	1.20	0.31	0.25	1.77	0.33	0.51	0.09	36.39	6.74
40年目	R48	0.99167	0.99199	0.99878	0.99256	0.1780	101.9	20.48	8.37	5.02	33.88	6.03	1.19	0.31	0.25	1.75	0.31	0.50	0.09	36.13	6.43
41年目	R49	0.99160	0.99192	0.99877	0.99250	0.1712	101.9	20.31	8.31	5.02	33.63	5.76	1.18	0.31	0.25	1.74	0.30	0.50	0.09	35.87	6.14
42年目	R50	0.99153	0.99186	0.99877	0.99244	0.1646	101.9	20.14	8.24	5.01	33.39	5.50	1.17	0.30	0.25	1.73	0.28	0.50	0.08	35.61	5.86
43年目	R51	0.99146	0.99179	0.99877	0.99239	0.1583	101.9	19.97	8.17	5.00	33.14	5.25	1.16	0.30	0.25	1.72	0.27	0.49	0.08	35.35	5.60
44年目	R52	0.99138	0.99172	0.99877	0.99233	0.1522	101.9	19.80	8.10	5.00	32.90	5.01	1.15	0.30	0.25	1.70	0.26	0.49	0.07	35.09	5.34
45年目	R53	0.99131	0.99165	0.99877	0.99227	0.1463	101.9	19.63	8.04	4.99	32.66	4.78	1.14	0.30	0.25	1.69	0.25	0.49	0.07	34.83	5.10
46年目	R54	0.99123	0.99158	0.99877	0.99221	0.1407	101.9	19.46	7.97	4.99	32.41	4.56	1.13	0.29	0.25	1.68	0.24	0.48	0.07	34.57	4.86
47年目	R55	0.99115	0.99151	0.99877	0.99215	0.1353	101.9	19.29	7.90	4.98	32.17	4.35	1.12	0.29	0.25	1.67	0.23	0.48	0.06	34.31	4.64
48年目	R56	0.99108	0.99144	0.99876	0.99209	0.1301															

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道58号	恩納バイパス・恩納南バイパス	4	11.6km

■事業費内訳(事業全体)

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
①工事費					55,783	
	改良費				25,566	
		土工	m ²	3,435,740	7,236	切土、盛土、捨土等
		軟弱地盤改良工	式	1	450	
		法面工	m ²	379,421	7,520	切土法面、盛土法面
		擁壁工	式	1	1,391	補強土壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等
		管渠工	m	5,436	496	
		函渠工	式	1	369	
		排水工	m	94,366	1,992	
		雑工	式	1	6,112	工事用道路、仮設工、赤土流出防止対策工、磁気探査等
	橋梁費				22,888	
		100m以上	式	1	15,763	恩納BP(4号・5号・6号橋)、恩納南BP(3・4・5号橋)
		100m未満	式	1	7,125	恩納BP(1・2・3・7・8号橋、1・3・5号跨道橋・恩納橋) 恩納南BP(1・2・6号橋、1・2号跨道橋)
	トンネル費					
		NATM	m	－	－	
		シールド	m	－	－	
	IC・JCT費					
		IC	箇所	－	－	
		JCT	箇所	－	－	
	舗装費				4,828	
		車道舗装	m ²	183,652	4,386	排水性アスファルト舗装
		歩道舗装	m ²	74,436	442	再生密粒度アスファルト舗装
	付帯施設費				2,501	
		交通管理施設工	式	1	2,501	落下防止フェンス、防護柵工、道路照明、案内標識等
		遮音壁	m	－	－	
②用地及補償費					11,414	
	用地費				9,199	
		宅地	式	1	4,283	
		田畑	式	1	4,916	
		山林・原野	式	－	－	
		その他	式	－	－	
	補償費	式	1	2,215		
③間接経費		式	1	14,803	地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費	
全体事業費				82,000		

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道58号	恩納バイパス・恩納南バイパス	4	11.6km

■事業費内訳(残事業)

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
①工事費					11,345	
	改良費				5,054	
		土工	m ³	462,214	581	切土、盛土、捨土等
		軟弱地盤改良工	式	1	61	
		法面工	m ²	29,559	3,499	切土法面、盛土法面
		擁壁工	式	1	85	補強土壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等
		管渠工	m	639	9	
		函渠工	式	1	8	
		排水工	m	9,550	117	
		雑工	式	1	694	工事用道路、仮設工、赤土流出防止対策工、磁気探査等
	橋梁費				4,873	
		100m以上	式	1	3,717	恩納BP(4号・5号・6号橋)、恩納南BP(3・4・5号橋)
		100m未満	式	1	1,156	恩納BP(1・2・3・7・8号橋、1・3・5号跨道橋・恩納橋) 恩納南BP(1・2・6号橋、1・2号跨道橋)
	トンネル費					
		NATM	m	-	-	
		シールド	m	-	-	
	IC・JCT費					
		IC	箇所	-	-	
		JCT	箇所	-	-	
	舗装費				1,060	
		車道舗装	m ²	42,356	949	排水性アスファルト舗装
		歩道舗装	m ²	17,643	111	再生密粒度アスファルト舗装
	付帯施設費				358	
		交通管理施設工	式	1	358	落下防止フェンス、防護柵工、道路照明、案内標識等
		遮音壁	m	-	-	
②用地及補償費					3	
	用地費				3	
		宅地	式	1	3	
		田畑	式	1	0	
		山林・原野	式	-	-	
		その他	式	-	-	
	補償費		式	1	0	
③間接経費			式	1	752	地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費
残事業費					12,100	

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

全事業

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道58号	恩納バイパス・恩納南バイパス	4	11.6km

■維持管理費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
維持費	km	11.6	4,276	巡回、清掃、除草、除雪等
修繕費	式	1	17,082	路面補修、構造物の点検・補修等
その他	式			
維持管理費合計			21,358	

■更新費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
更新費	式	1	11,207	構造物の更新
更新費合計			11,207	

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。

残事業

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道58号	恩納バイパス・恩納南バイパス	4	11.6km

■維持管理費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
維持費	km	11.6	0	巡回、清掃、除草、除雪等
修繕費	式	1	4,654	路面補修、構造物の点検・補修等
その他	式			
維持管理費合計			4,654	

■更新費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
更新費	式	0	0	構造物の更新
更新費合計			0	

【単価等について】

- 維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。
 ○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。

(再評価)

様式－2

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道58号	恩納バイパス	L=5.1km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
27,200	4	沖縄総合事務局

① 費 用

	事業費	維持管理費	更新費	合 計
基 準 年	令和4年度			
単純合計	387億円	63億円		449億円
うち残事業分	90億円	17億円		107億円
基準年における 現在価値 (C)	650億円	39億円		689億円
うち残事業分	81億円	6.3 億円		87億円

② 便 益

	走行時間 短縮便益	走行経費 短縮便益	交通事故 減少便益	合 計
基 準 年	令和4年度			
供 用 年	平成24年度、令和9年度			
単年便益 (初年便益)	39億円	1.4 億円	0.28 億円	40億円
基準年における 現在価値 (B)	1,850億円	63億円	22億円	1,936億円
うち残事業分	303億円	25億円	6.2 億円	335億円

③ 結 果

費用便益比（事業全体）	2.8
経済的純現在価値（事業全体）	1,246億円
経済的内部収益率（事業全体）	8.5%
費用便益比（残事業）	3.9
経済的純現在価値（残事業）	248億円
経済的内部収益率（残事業）	16.6%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	27,200	±10%	2.5～3.1
事業費	387億円	±10%	2.8～2.8
事業期間	38年間	±20%	2.8～2.8

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	27,200	±10%	2.9～4.8
事業費	90億円	±10%	3.5～4.2
事業期間	4年間	±20%	3.7～3.9

交通状況の変化

様式－3①

事業名：恩納バイパス（事業全体）

（推計時点 R22年）

			整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 〔恩納バイパス〕 :5.1km		交通量	[台/日]	—	27, 200
		走行時間	[分]	—	5. 8
		走行時間費用	[億円/年]	—	29
②主な周辺道路	現道 (国道58号) :5.7km	交通量	[台/日]	20, 800	5, 600
		走行時間	[分]	23	8. 3
		走行時間費用	[億円/年]	89	8. 5
	沖縄自動車道 :5.8km	交通量	[台/日]	26, 000	15, 100
		走行時間	[分]	5. 0	4. 4
		走行時間費用	[億円/年]	25	13
	国道329号 :2.8km	交通量	[台/日]	17, 300	16, 400
		走行時間	[分]	10	8. 9
		走行時間費用	[億円/年]	31	26
③その他道路合計 延長：1. 334. 9km		走行時間費用	[億円/年]	6, 072	6, 065

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：1,354.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	6,217	6,142	75

(2) 図面 (①、②に該当する道路を明示すること)



交通状況の変化

様式－3①

事業名：恩納バイパス（残事業）

（推計時点 R22年）

			整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 〔恩納バイパス〕 :5.1km		交通量	[台/日]	16, 500	27, 200
		走行時間	[分]	16	5. 8
		走行時間費用	[億円/年]	45	29
②主な周辺道路	現道(国道58号) :5.7km	交通量	[台/日]	12, 900	5, 600
		走行時間	[分]	13	8. 3
		走行時間費用	[億円/年]	32	8. 5
	沖縄自動車道 :5.8km	交通量	[台/日]	18, 400	15, 100
		走行時間	[分]	4. 6	4. 4
		走行時間費用	[億円/年]	17	13
	国道329号 :2.8km	交通量	[台/日]	17, 000	16, 400
		走行時間	[分]	9. 4	8. 9
		走行時間費用	[億円/年]	28	26
③その他道路合計 延長：1. 334. 9km		走行時間費用	[億円/年]	6, 037	6, 065

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：1,354.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	6,159	6,142	17

(2) 図面 (①、②に該当する道路を明示すること)



費用便益分析の条件

事業名：恩納バイパス

(2)

項目		チェック欄		
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和4年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他	<input type="checkbox"/>		
分析の基本的事項	分析対象期間	50年		
	社会的割引率	4%		
	基準年次	令和4年		
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input type="checkbox"/> ()	
		複数時点での推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H27/R22)	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
		整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
		いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載	
	推計に用いた OD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H27センサス)	
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
		その他()	<input type="checkbox"/>	
	開発交通量の 考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
		有	<input type="checkbox"/>	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載	() 台トリップ/日
	配分交通量の 推計手法	Q-V式を用いた配分		<input type="checkbox"/>
		転換率式を用いた配分		<input type="checkbox"/>
		Q-V式と転換率式の併用による配分		<input checked="" type="checkbox"/>
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)		<input type="checkbox"/>
		簡易手法		<input type="checkbox"/>
簡易手法の 採択理由		小規模事業である	<input type="checkbox"/>	
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>	
		その他()		
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)				
速度設定の 考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定		<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載			
	交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量程度の路線等が混在した配分結果と なっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。			
	最終配分の速度		<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載			
	その他()		<input type="checkbox"/>	

便益の算定

(4)

項目			チェック欄	
費用の算定	事業費	詳細事業計画による値を採用	<input type="checkbox"/>	
		標準投資パターンを採用	<input checked="" type="checkbox"/>	
		その他(概略事業計画による値を採用)	<input type="checkbox"/>	
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載		
		当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出		
	更新費	更新費の設定根拠を記載		
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	<input type="checkbox"/>	
	当該道路整備が行われない場合の費用	考慮しない		<input checked="" type="checkbox"/>
		考慮する		<input type="checkbox"/>
		考慮する場合のみ	事業費を考慮	<input type="checkbox"/>
維持管理費を考慮			<input type="checkbox"/>	
その他				
4. その他				

費用の現在価値算定表(事業全体)

箇所名：一般国道58号 恩納バイパス				維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)					
				単価(億円)		延長(km)		単価(億円)	
				0.29		5.1		1.5	
年次	年度	割戻率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
-23年目	H1	3.6484	107.5	0.49	1.7				
-22年目	H2	3.5081	109.9	0.10	0.32				
-21年目	H3	3.3731	112.5	0.10	0.30				
-20年目	H4	3.2434	114.1	0.10	0.28				
-19年目	H5	3.1187	114.4	2.4	6.7				
-18年目	H6	2.9987	114.3	5.8	15				
-17年目	H7	2.8834	113.7	5.9	15				
-16年目	H8	2.7725	113.2	15	38				
-15年目	H9	2.6658	114.2	9.7	23				
-14年目	H10	2.5633	113.6	40	92				
-13年目	H11	2.4647	112.0	26	58				
-12年目	H12	2.3699	110.7	21	45				
-11年目	H13	2.2788	109.4	27	58				
-10年目	H14	2.1911	107.6	20	41				
-9年目	H15	2.1068	106.1	4.8	9.7				
-8年目	H16	2.0258	105.0	5.2	10				
-7年目	H17	1.9479	103.7	3.6	6.8				
-6年目	H18	1.8730	103.0	7.5	14				
-5年目	H19	1.8009	102.1	8.4	15				
-4年目	H20	1.7317	101.6	11	19				
-3年目	H21	1.6651	100.3	8.6	14				
-2年目	H22	1.6010	98.6	8.5	14				
-1年目	H23	1.5395	97.2	2.9	4.6				
暫定供用開始年次	H24	1.4802	96.4	3.4	5.3	1.0	1.6		
1年目	H25	1.4233	96.4	3.8	5.8	1.0	1.5		
2年目	H26	1.3686	98.7	2.0	2.8	1.0	1.4		
3年目	H27	1.3159	100.2	5.3	7.1	1.0	1.4		
4年目	H28	1.2653	100.3	4.7	6.1	1.0	1.3		
5年目	H29	1.2167	100.5	7.6	9.4	1.0	1.2		
6年目	H30	1.1699	100.4	6.3	7.5	1.0	1.2		
7年目	R1	1.1249	101.2	5.0	5.7	1.0	1.1		
8年目	R2	1.0816	101.9	3.5	3.7	1.0	1.1		
9年目	R3	1.0400	101.9	5.5	5.7	1.0	1.0		
10年目	R4	1.0000	101.9	17	17	1.0	1.0		
11年目	R5	0.9615	101.9	16	16	1.0	0.97		
12年目	R6	0.9246	101.9	26	24	1.0	0.93		
13年目	R7	0.8890	101.9	12	10	1.0	0.90		
14年目	R8	0.8548	101.9	36	31	1.0	0.86		
完成供用年次(15年目)	R9	0.8219	101.9			1.4	1.1		
16年目	R10	0.7903	101.9			1.4	1.1		
17年目	R11	0.7599	101.9			1.4	1.0		
18年目	R12	0.7307	101.9			1.4	0.99		
19年目	R13	0.7026	101.9			1.4	0.95		
20年目	R14	0.6756	101.9			1.4	0.92		
21年目	R15	0.6496	101.9			1.4	0.88		
22年目	R16	0.6246	101.9			1.4	0.85		
23年目	R17	0.6006	101.9			1.4	0.81		
24年目	R18	0.5775	101.9			1.4	0.78		
25年目	R19	0.5553	101.9			1.4	0.75		
26年目	R20	0.5339	101.9			1.4	0.72		
27年目	R21	0.5134	101.9			1.4	0.70		
28年目	R22	0.4936	101.9			1.4	0.67		
29年目	R23	0.4746	101.9			1.4	0.64		
30年目	R24	0.4564	101.9			1.4	0.62		
31年目	R25	0.4388	101.9			1.4	0.59		
32年目	R26	0.4220	101.9			1.4	0.57		
33年目	R27	0.4057	101.9			1.4	0.55		
34年目	R28	0.3901	101.9			1.4	0.53		
35年目	R29	0.3751	101.9			1.4	0.51		
36年目	R30	0.3607	101.9			1.4	0.49		
37年目	R31	0.3468	101.9			1.4	0.47		
38年目	R32	0.3335	101.9			1.4	0.45		
39年目	R33	0.3207	101.9			1.4	0.43		
40年目	R34	0.3083	101.9			1.4	0.42		
41年目	R35	0.2965	101.9			1.4	0.40		
42年目	R36	0.2851	101.9			1.4	0.39		
43年目	R37	0.2741	101.9			1.4	0.37		
44年目	R38	0.2636	101.9			1.4	0.36		
45年目	R39	0.2534	101.9			1.4	0.34		
46年目	R40	0.2437	101.9			1.4	0.33		
47年目	R41	0.2343	101.9			1.4	0.32		
48年目	R42	0.2253	101.9			1.4	0.31		
49年目	R43	0.2166	101.9	-39	-8.5	1.4	0.29		
合 計				347	650	63	39		

単純事業費計

387

63

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、

必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(残事業)

箇所名：一般国道58号 恩納バイパス

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.07	5.1	0.38

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単純単価	現在単価	単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
-4年目	R5	0.9615	101.9	16	16				
-3年目	R6	0.9246	101.9	26	24				
-2年目	R7	0.8890	101.9	12	10				
-1年目	R8	0.8548	101.9	36	31				
完成供用開始年次	R9	0.8219	101.9			0.35	0.28		
1年目	R10	0.7903	101.9			0.35	0.27		
2年目	R11	0.7599	101.9			0.35	0.26		
3年目	R12	0.7307	101.9			0.35	0.25		
4年目	R13	0.7026	101.9			0.35	0.24		
5年目	R14	0.6756	101.9			0.35	0.23		
6年目	R15	0.6496	101.9			0.35	0.22		
7年目	R16	0.6246	101.9			0.35	0.22		
8年目	R17	0.6006	101.9			0.35	0.21		
9年目	R18	0.5775	101.9			0.35	0.20		
10年目	R19	0.5553	101.9			0.35	0.19		
11年目	R20	0.5339	101.9			0.35	0.18		
12年目	R21	0.5134	101.9			0.35	0.18		
13年目	R22	0.4936	101.9			0.35	0.17		
14年目	R23	0.4746	101.9			0.35	0.16		
15年目	R24	0.4564	101.9			0.35	0.16		
16年目	R25	0.4388	101.9			0.35	0.15		
17年目	R26	0.4220	101.9			0.35	0.15		
18年目	R27	0.4057	101.9			0.35	0.14		
19年目	R28	0.3901	101.9			0.35	0.13		
20年目	R29	0.3751	101.9			0.35	0.13		
21年目	R30	0.3607	101.9			0.35	0.12		
22年目	R31	0.3468	101.9			0.35	0.12		
23年目	R32	0.3335	101.9			0.35	0.12		
24年目	R33	0.3207	101.9			0.35	0.11		
25年目	R34	0.3083	101.9			0.35	0.11		
26年目	R35	0.2965	101.9			0.35	0.10		
27年目	R36	0.2851	101.9			0.35	0.10		
28年目	R37	0.2741	101.9			0.35	0.09		
29年目	R38	0.2636	101.9			0.35	0.09		
30年目	R39	0.2534	101.9			0.35	0.09		
31年目	R40	0.2437	101.9			0.35	0.08		
32年目	R41	0.2343	101.9			0.35	0.08		
33年目	R42	0.2253	101.9			0.35	0.08		
34年目	R43	0.2166	101.9			0.35	0.07		
35年目	R44	0.2083	101.9			0.35	0.07		
36年目	R45	0.2003	101.9			0.35	0.07		
37年目	R46	0.1926	101.9			0.35	0.07		
38年目	R47	0.1852	101.9			0.35	0.06		
39年目	R48	0.1780	101.9			0.35	0.06		
40年目	R49	0.1712	101.9			0.35	0.06		
41年目	R50	0.1646	101.9			0.35	0.06		
42年目	R51	0.1583	101.9			0.35	0.05		
43年目	R52	0.1522	101.9			0.35	0.05		
44年目	R53	0.1463	101.9			0.35	0.05		
45年目	R54	0.1407	101.9			0.35	0.05		
46年目	R55	0.1353	101.9			0.35	0.05		
47年目	R56	0.1301	101.9			0.35	0.04		
48年目	R57	0.1251	101.9			0.35	0.04		
49年目	R58	0.1203	101.9	-0.03	0	0.35	0.04		
合計				90	81	17	6.3		

単純事業費計

90

17

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、

必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表(事業全体)

箇所名：一般国道58号 恩納バイパス

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (沖縄ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益 (億円)					走行経費減少便益 (億円)					交通事故減少便益 (億円)			合 計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物車	普通貨物車	全 車			① 計	①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	②×(A)	③	③×(A)	費用合計 ①～③	割引率4%				
暫定供用開始年次	H24	1.00262	1.03150	1.03479	1.00926	1.4802	96.4	24.05	8.82	5.66	38.53	60.29	0.94	0.23	0.24	1.41	2.20	0.28	0.43	40.22	62.93	
1年目	H25	0.99379	1.02133	1.02437	1.00027	1.4233	96.4	24.11	9.10	5.86	39.07	58.78	0.94	0.24	0.25	1.43	2.15	0.28	0.42	40.78	61.35	
2年目	H26	1.00578	1.03262	1.03549	1.01222	1.3686	98.7	23.96	9.30	6.00	39.26	55.47	0.93	0.25	0.25	1.43	2.02	0.28	0.40	40.97	57.89	
3年目	H27	1.00655	0.99362	1.01210	1.00444	1.3159	100.2	24.10	9.60	6.21	39.91	53.41	0.94	0.25	0.26	1.45	1.95	0.28	0.38	41.65	55.73	
4年目	H28	1.00650	0.99358	1.01196	1.00442	1.2653	100.3	24.26	9.54	6.29	40.08	51.53	0.94	0.25	0.27	1.46	1.88	0.28	0.37	41.83	53.77	
5年目	H29	1.00646	0.99354	1.01181	1.00440	1.2167	100.5	24.42	9.48	6.36	40.25	49.66	0.95	0.25	0.27	1.47	1.81	0.29	0.35	42.01	51.83	
6年目	H30	1.00642	0.99350	1.01168	1.00438	1.1699	100.4	24.57	9.41	6.44	40.43	48.00	0.96	0.25	0.27	1.48	1.75	0.29	0.34	42.19	50.10	
7年目	R1	1.00638	0.99345	1.01154	1.00436	1.1249	101.2	24.73	9.35	6.51	40.60	45.98	0.96	0.25	0.28	1.48	1.68	0.29	0.33	42.37	47.99	
8年目	R2	1.00634	0.99341	1.01141	1.00434	1.0816	101.9	24.89	9.29	6.59	40.77	44.10	0.97	0.25	0.28	1.49	1.61	0.29	0.31	42.55	46.02	
9年目	R3	1.00630	0.99337	1.01128	1.00433	1.0400	101.9	25.05	9.23	6.66	40.94	42.58	0.97	0.24	0.28	1.50	1.56	0.29	0.30	42.73	44.44	
10年目	R4	1.00626	0.99332	1.01116	1.00431	1.0000	101.9	25.21	9.17	6.74	41.11	41.11	0.98	0.24	0.28	1.51	1.51	0.29	0.29	42.91	42.91	
11年目	R5	1.00622	0.99328	1.01103	1.00429	0.9615	101.9	25.36	9.11	6.81	41.28	39.70	0.99	0.24	0.29	1.52	1.46	0.29	0.28	43.09	41.43	
12年目	R6	1.00618	0.99323	1.01091	1.00427	0.9246	101.9	25.52	9.05	6.89	41.46	38.33	0.99	0.24	0.29	1.52	1.41	0.29	0.27	43.27	40.01	
13年目	R7	1.00614	0.99319	1.01079	1.00425	0.8890	101.9	25.68	8.99	6.96	41.63	37.01	1.00	0.24	0.29	1.53	1.36	0.30	0.26	43.45	38.63	
14年目	R8	1.00611	0.99314	1.01068	1.00423	0.8548	101.9	25.84	8.93	7.04	41.80	35.73	1.01	0.24	0.30	1.54	1.31	0.30	0.25	43.63	37.30	
完成供用年次(15年目)	R9	1.00607	0.99309	1.01057	1.00422	0.8219	101.9	26.00	8.89	7.15	42.00	34.48	1.01	0.24	0.30	1.54	1.26	0.30	0.25	43.81	36.00	
16年目	R10	1.00603	0.99304	1.01046	1.00420	0.7903	101.9	26.16	8.84	7.29	42.16	33.33	1.01	0.24	0.30	1.54	1.21	0.30	0.25	44.02	35.55	
17年目	R11	1.00600	0.99300	1.01035	1.00418	0.7599	101.9	26.32	8.85	7.40	42.32	32.22	1.01	0.24	0.30	1.54	1.16	0.30	0.25	44.18	34.44	
18年目	R12	1.00451	0.99662	1.01002	1.00359	0.7307	101.9	26.48	8.79	7.57	42.48	31.11	1.01	0.24	0.30	1.54	1.11	0.30	0.25	44.34	33.44	
19年目	R13	1.00449	0.99661	1.00992	1.00358	0.7026	101.9	26.64	8.78	7.69	42.64	30.00	1.01	0.24	0.30	1.54	1.06	0.30	0.25	44.50	32.44	
20年目	R14	1.00447	0.99660	1.00982	0.99356	0.6756	101.9	26.80	8.77	7.80	42.80	28.89	1.01	0.24	0.30	1.54	1.01	0.30	0.25	44.66	31.44	
21年目	R15	1.00445	0.99658	1.00973	1.00356	0.6496	101.9	26.96	8.76	7.91	42.96	27.78	1.01	0.24	0.30	1.54	0.96	0.30	0.25	44.82	30.44	
22年目	R16	1.00443	0.99657	1.00963	1.00354	0.6246	101.9	27.12	8.75	8.02	43.12	26.67	1.01	0.24	0.30	1.54	0.91	0.30	0.25	44.98	29.44	
23年目	R17	1.00441	0.99656	1.00954	1.00353	0.6006	101.9	27.28	8.74	8.13	43.28	25.56	1.01	0.24	0.30	1.54	0.86	0.30	0.25	45.14	28.44	
24年目	R18	1.00439	0.99655	1.00945	1.00352	0.5775	101.9	27.44	8.73	8.24	43.44	24.45	1.01	0.24	0.30	1.54	0.81	0.30	0.25	45.30	27.44	
25年目	R19	1.00437	0.99654	1.00936	1.00351	0.5533	101.9	27.60	8.72	8.35	43.60	23.34	1.01	0.24	0.30	1.54	0.76	0.30	0.25	45.46	26.44	
26年目	R20	1.00435	0.99653	1.00927	1.00349	0.5339	101.9	27.76	8.71	8.46	43.76	22.23	1.01	0.24	0.30	1.54	0.71	0.30	0.25	45.62	25.44	
27年目	R21	1.00433	0.99651	1.00919	1.00348	0.5134	101.9	27.92	8.70	8.57	43.92	21.12	1.01	0.24	0.30	1.54	0.66	0.30	0.25	45.78	24.44	
28年目	R22	0.99315	0.99337	0.99881	0.99376	0.4936	101.9	28.08	8.69	8.68	44.08	20.01	1.01	0.24	0.30	1.54	0.61	0.30	0.25	45.94	23.44	
29年目	R23	0.99311	0.99332	0.99881	0.99372	0.4746	101.9	28.24	8.68	8.79	44.24	18.90	1.01	0.24	0.30	1.54	0.56	0.30	0.25	46.10	22.44	
30年目	R24	0.99306	0.99328	0.99881	0.99369	0.4564	101.9	28.40	8.67	8.90	44.40	17.79	1.01	0.24	0.30	1.54	0.51	0.30	0.25	46.26	21.44	
31年目	R25	0.99301	0.99323	0.99881	0.99364	0.4388	101.9	28.56	8.66	9.01	44.56	16.68	1.01	0.24	0.30	1.54	0.46	0.30	0.25	46.42	20.44	
32年目	R26	0.99296	0.99319	0.99881	0.99360	0.4220	101.9	28.72	8.65	9.12	44.72	15.57	1.01	0.24	0.30	1.54	0.41	0.30	0.25	46.58	19.44	
33年目	R27	0.99291	0.99314	0.99881	0.99356	0.4057	101.9	28.88	8.64	9.23	44.88	14.46	1.01	0.24	0.30	1.54	0.36	0.30	0.25	46.74	18.44	
34年目	R28	0.99286	0.99309	0.99881	0.99352	0.3901	101.9	29.04	8.63	9.34	45.04	13.35	1.01	0.24	0.30	1.54	0.31	0.30	0.25	46.90	17.44	
35年目	R29	0.99281	0.99305	0.99880	0.99348	0.3751	101.9	29.20	8.62	9.45	45.20	12.24	1.01	0.24	0.30	1.54	0.26	0.30	0.25	47.06	16.44	
36年目	R30	0.99276	0.99300	0.99880	0.99344	0.3607	101.9	29.36	8.61	9.56	45.36	11.13	1.01	0.24	0.30	1.54	0.21	0.30	0.25	47.22	15.44	
37年目	R31	0.99270	0.99295	0.99880	0.99339	0.3468	101.9	29.52	8.60	9.67	45.52	10.02	1.01	0.24	0.30	1.54	0.16	0.30	0.25	47.38	14.44	
38年目	R32	0.99265	0.99290	0.99880	0.99335	0.3335	101.9	29.68	8.59	9.78	45.68	8.91	1.01	0.24	0.30	1.54	0.11	0.30	0.25	47.54	13.44	
39年目	R33	0.99260	0.99285	0.99880	0.99330	0.3207	101.9	29.84	8.58	9.89	45.84	7.80	1.01	0.24	0.30	1.54	0.06	0.30	0.25	47.70	12.44	
40年目	R34	0.99254	0.99280	0.99880	0.99326	0.3083	101.9	30.00	8.57	10.00	46.00	6.69	1.01	0.24	0.30	1.54	0.01	0.30	0.25	47.86	11.44	
41年目	R35	0.99248	0.99274	0.99880	0.99321	0.2965	101.9	30.16	8.56	10.11	46.16	5.58	1.01	0.24	0.30	1.54	0.00	0.30	0.25	48.02	10.44	
42年目	R36	0.99243	0.99269	0.99879	0.99317	0.2851	101.9	30.32	8.55	10.22	46.32	4.47	1.01	0.24	0.30	1.54	0.00	0.30	0.25	48.18	9.44	
43年目	R37	0.99237	0.99264	0.99879	0.99312	0.2741	101.9	30.48	8.54	10.33	46.48	3.36	1.01	0.24	0.30	1.54	0.00	0.30	0.25	48.34	8.44	
44年目	R38	0.99231	0.99258	0.99879	0.99307	0.2636	101.9	30.64	8.53	10.44	46.64	2.25	1.01	0.24	0.30	1.54	0.00	0.30	0.25	48.50	7.44	
45年目	R39	0.99225	0.99253	0.99879	0.99302	0.2534	101.9	30.80	8.52	10.55	46.80	1.14	1.01	0.24	0.30	1.54	0.00	0.30	0.25	48.66	6.44	
46年目	R40	0.99219	0.99247	0.99879	0.99298	0.2437	101.9	30.96	8.51	10.66	46.96	0.03	1.01	0.24	0.30	1.54	0.00	0.30	0.25	48.82	5.44	
47年目	R41	0.99213	0.99241	0.99879	0.99293	0.2343	101															

便益の現在価値算定表(残事業)

箇所名：一般国道58号 恩納バイパス

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (沖縄ブロック)				割引率	GDP デフレーター	走行時間短縮便益 (億円)					走行経費減少便益 (億円)					交通事故減少便益 (億円)		合 計 (億円)	
		R4						乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	費用合計 ①～③	現在価値 割引率4%
		乗用車類	小型貨物車	普通貨物車	全 車																
完成供用開始年次	R9	1.00607	0.99309	1.01057	1.00422	0.8219	101.9	10.15	3.86	2.66	16.67	13.70	0.51	0.06	0.76	1.33	1.09	0.34	0.28	18.34	15.07
1年目	R10	1.00603	0.99304	1.01046	1.00420	0.7903	101.9	10.21	3.83	2.69	16.73	13.22	0.51	0.06	0.76	1.34	1.06	0.34	0.27	18.41	14.55
2年目	R11	1.00600	0.99300	1.01035	1.00418	0.7599	101.9	10.27	3.81	2.72	16.79	12.76	0.52	0.06	0.77	1.35	1.03	0.35	0.26	18.49	14.05
3年目	R12	1.00451	0.99662	1.01002	1.00359	0.7307	101.9	10.33	3.78	2.74	16.86	12.32	0.52	0.06	0.78	1.36	0.99	0.35	0.25	18.56	13.57
4年目	R13	1.00449	0.99661	1.00992	1.00358	0.7026	101.9	10.38	3.77	2.77	16.92	11.89	0.52	0.06	0.79	1.37	0.96	0.35	0.25	18.64	13.09
5年目	R14	1.00447	0.99660	1.00982	1.00357	0.6756	101.9	10.43	3.75	2.80	16.98	11.47	0.52	0.06	0.80	1.38	0.93	0.35	0.24	18.71	12.64
6年目	R15	1.00445	0.99658	1.00973	1.00356	0.6496	101.9	10.47	3.74	2.83	17.04	11.07	0.53	0.06	0.80	1.39	0.90	0.35	0.23	18.78	12.20
7年目	R16	1.00443	0.99657	1.00963	1.00354	0.6246	101.9	10.52	3.73	2.85	17.10	10.68	0.53	0.06	0.81	1.40	0.87	0.35	0.22	18.85	11.78
8年目	R17	1.00441	0.99656	1.00954	1.00353	0.6006	101.9	10.57	3.72	2.88	17.16	10.31	0.53	0.06	0.82	1.41	0.85	0.35	0.21	18.93	11.37
9年目	R18	1.00439	0.99655	1.00945	1.00352	0.5775	101.9	10.61	3.70	2.91	17.22	9.95	0.53	0.06	0.83	1.42	0.82	0.36	0.21	19.00	10.97
10年目	R19	1.00437	0.99654	1.00936	1.00351	0.5553	101.9	10.66	3.69	2.94	17.28	9.60	0.54	0.06	0.83	1.43	0.79	0.36	0.20	19.07	10.59
11年目	R20	1.00435	0.99653	1.00927	1.00349	0.5339	101.9	10.71	3.68	2.96	17.35	9.26	0.54	0.06	0.84	1.44	0.77	0.36	0.19	19.14	10.22
12年目	R21	1.00433	0.99651	1.00919	1.00348	0.5134	101.9	10.75	3.66	2.99	17.41	8.94	0.54	0.06	0.85	1.45	0.74	0.36	0.18	19.22	9.87
13年目	R22	0.99315	0.99337	0.99881	0.99376	0.4936	101.9	10.80	3.65	3.02	17.47	8.62	0.54	0.06	0.86	1.46	0.72	0.36	0.18	19.29	9.52
14年目	R23	0.99311	0.99332	0.99881	0.99372	0.4746	101.9	10.73	3.63	3.01	17.37	8.24	0.54	0.06	0.86	1.46	0.69	0.36	0.17	19.18	9.10
15年目	R24	0.99306	0.99328	0.99881	0.99369	0.4564	101.9	10.65	3.60	3.01	17.27	7.88	0.53	0.06	0.86	1.45	0.66	0.36	0.16	19.07	8.70
16年目	R25	0.99301	0.99323	0.99881	0.99364	0.4388	101.9	10.58	3.58	3.01	17.16	7.53	0.53	0.06	0.85	1.44	0.63	0.35	0.16	18.96	8.32
17年目	R26	0.99296	0.99319	0.99881	0.99360	0.4220	101.9	10.50	3.55	3.00	17.06	7.20	0.53	0.06	0.85	1.44	0.61	0.35	0.15	18.85	7.96
18年目	R27	0.99291	0.99314	0.99881	0.99356	0.4057	101.9	10.43	3.53	3.00	16.96	6.88	0.52	0.06	0.85	1.43	0.58	0.35	0.14	18.74	7.60
19年目	R28	0.99286	0.99309	0.99881	0.99352	0.3901	101.9	10.36	3.51	3.00	16.86	6.58	0.52	0.06	0.85	1.43	0.56	0.35	0.14	18.63	7.27
20年目	R29	0.99281	0.99305	0.99880	0.99356	0.3751	101.9	10.28	3.48	2.99	16.76	6.29	0.52	0.06	0.85	1.42	0.53	0.34	0.13	18.53	6.95
21年目	R30	0.99276	0.99300	0.99880	0.99344	0.3607	101.9	10.21	3.46	2.99	16.66	6.01	0.51	0.06	0.85	1.42	0.51	0.34	0.12	18.42	6.64
22年目	R31	0.99270	0.99295	0.99880	0.99339	0.3468	101.9	10.13	3.43	2.99	16.55	5.74	0.51	0.06	0.85	1.41	0.49	0.34	0.12	18.31	6.35
23年目	R32	0.99265	0.99290	0.99880	0.99335	0.3335	101.9	10.06	3.41	2.98	16.45	5.49	0.50	0.06	0.85	1.41	0.47	0.34	0.11	18.20	6.07
24年目	R33	0.99260	0.99285	0.99880	0.99330	0.3207	101.9	9.99	3.38	2.98	16.35	5.24	0.50	0.06	0.85	1.40	0.45	0.34	0.11	18.09	5.80
25年目	R34	0.99254	0.99280	0.99880	0.99326	0.3083	101.9	9.91	3.36	2.98	16.25	5.01	0.50	0.06	0.85	1.40	0.43	0.33	0.10	17.98	5.54
26年目	R35	0.99248	0.99274	0.99880	0.99321	0.2965	101.9	9.84	3.34	2.97	16.15	4.79	0.49	0.06	0.84	1.39	0.41	0.33	0.10	17.87	5.30
27年目	R36	0.99243	0.99269	0.99879	0.99317	0.2851	101.9	9.76	3.31	2.97	16.04	4.57	0.49	0.05	0.84	1.39	0.40	0.33	0.09	17.76	5.06
28年目	R37	0.99237	0.99264	0.99879	0.99312	0.2741	101.9	9.69	3.29	2.96	15.94	4.37	0.49	0.05	0.84	1.38	0.38	0.33	0.09	17.65	4.84
29年目	R38	0.99231	0.99258	0.99879	0.99307	0.2636	101.9	9.62	3.26	2.96	15.84	4.18	0.48	0.05	0.84	1.38	0.36	0.32	0.09	17.54	4.62
30年目	R39	0.99225	0.99253	0.99879	0.99302	0.2534	101.9	9.54	3.24	2.96	15.74	3.99	0.48	0.05	0.84	1.37	0.35	0.32	0.08	17.43	4.42
31年目	R40	0.99219	0.99247	0.99879	0.99298	0.2437	101.9	9.47	3.22	2.95	15.64	3.81	0.48	0.05	0.84	1.37	0.33	0.32	0.08	17.33	4.22
32年目	R41	0.99213	0.99241	0.99879	0.99293	0.2343	101.9	9.39	3.19	2.95	15.54	3.64	0.47	0.05	0.84	1.36	0.32	0.32	0.07	17.22	4.03
33年目	R42	0.99207	0.99235	0.99878	0.99288	0.2253	101.9	9.32	3.17	2.95	15.43	3.48	0.47	0.05	0.84	1.36	0.31	0.32	0.07	17.11	3.85
34年目	R43	0.99200	0.99230	0.99878	0.99282	0.2166	101.9	9.25	3.14	2.94	15.33	3.32	0.46	0.05	0.84	1.35	0.29	0.31	0.07	17.00	3.68
35年目	R44	0.99194	0.99224	0.99878	0.99277	0.2083	101.9	9.17	3.12	2.94	15.23	3.17	0.46	0.05	0.84	1.35	0.28	0.31	0.06	16.89	3.52
36年目	R45	0.99187	0.99218	0.99878	0.99272	0.2003	101.9	9.10	3.09	2.94	15.13	3.03	0.46	0.05	0.83	1.34	0.27	0.31	0.06	16.78	3.36
37年目	R46	0.99181	0.99211	0.99878	0.99267	0.1926	101.9	9.02	3.07	2.93	15.03	2.89	0.45	0.05	0.83	1.34	0.26	0.31	0.06	16.67	3.21
38年目	R47	0.99174	0.99205	0.99878	0.99261	0.1852	101.9	8.95	3.05	2.93	14.93	2.76	0.45	0.05	0.83	1.33	0.25	0.30	0.06	16.56	3.07
39年目	R48	0.99167	0.99199	0.99878	0.99256	0.1780	101.9	8.88	3.02	2.93	14.82	2.64	0.45	0.05	0.83	1.33	0.24	0.30	0.05	16.45	2.93
40年目	R49	0.99160	0.99192	0.99877	0.99250	0.1712	101.9	8.80	3.00	2.92	14.72	2.52	0.44	0.05	0.83	1.32	0.23	0.30	0.05	16.34	2.80
41年目	R50	0.99153	0.99186	0.99877	0.99244	0.1646	101.9	8.73	2.97	2.92	14.62	2.41	0.44	0.05	0.83	1.32	0.22	0.30	0.05	16.23	2.67
42年目	R51	0.99146	0.99179	0.99877	0.99239	0.1583	101.9	8.65	2.95	2.91	14.52	2.30	0.43	0.05	0.83	1.31	0.21	0.30	0.05	16.13	2.55
43年目	R52	0.99138	0.99172	0.99877	0.99233	0.1522	101.9	8.58	2.92	2.91	14.42	2.19	0.43	0.05	0.83	1.31	0.20	0.29	0.04	16.02	2.44
44年目	R53	0.99131	0.99165	0.99877	0.99227	0.1463	101.9	8.51	2.90	2.91	14.32	2.09	0.43	0.05	0.83	1.30	0.19	0.29	0.04	15.91	2.33
45年目	R54	0.99123	0.99158	0.99877	0.99221	0.1407	101.9	8.43	2.88	2.90	14.21	2.00	0.42	0.05	0.83	1.30	0.18	0.29	0.04	15.80	2.22
46年目	R55	0.99115	0.99151	0.99877	0.99215	0.1353	101.9	8.36	2.85	2.90	14.11	1.91	0.42	0.05	0.82	1.29	0.17	0.29	0.04	15.69	2.12
47年目	R56	0.99108	0.99144	0.99876	0.99209	0.1301	101.9	8.29	2.83	2.90	14.01	1									

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道58号	恩納バイパス	4	5.1

■事業費内訳(事業全体)

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
①工事費					28,202	
	改良費				10,114	
		土工	m³	1,252,151	2,885	切土、盛土、捨土等
		軟弱地盤改良工	m³	17,116	304	
		法面工	m²	168,878	3,131	切土法面、盛土法面
		擁壁工	式	1	793	補強土壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等
		管渠工	m	1,463	28	
		函渠工	m	88	18	
		排水工	m	39,253	699	
		雑工	式	1	2,256	工事用道路、仮設工、赤土流出防止対策工、磁気探査等
	橋梁費				14,804	
		100m以上	式	1	10,026	4号・5号・6号橋
		100m未満	式	1	4,778	1号・2号・3号・7号・8号橋、1号・3号・5号跨道橋・恩納橋
	トンネル費			-	-	
		NATM	m	-	-	
		シールド	m	-	-	
	IC・JCT費			-	-	
		IC	箇所	-	-	
		JCT	箇所	-	-	
	舗装費				2,406	
		車道舗装	m²	75,348	2,136	排水性アスファルト舗装
		歩道舗装	m²	41,413	270	再生密粒度アスファルト舗装
	付帯施設費				878	
		交通管理施設工	式	1	878	落下防止フェンス、防護柵工、道路照明、案内標識等
遮音壁		m	-	-		
②用地及補償費				5,056		
	用地費				3,947	
		宅地	式	1	3,947	
		田畑	式	-	-	
		山林・原野	式	-	-	
	補償費	式	1	1,109		
③間接経費			式	1	7,742	地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費
全体事業費					41,000	

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道58号	恩納バイパス	4	5.1

■事業費内訳(残事業)

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
①工事費					9,346	
	改良費				3,201	
		土工	m³	250,430	577	切土、盛土、捨土等
		軟弱地盤改良工	m²	6,846	61	
		法面工	m²	8,640	1,692	切土法面、盛土法面
		擁壁工	式	1	79	
		管渠工	m	293	6	
		函渠工	m	18	4	
		排水工	m	4,132	105	
		雑工	式	1	677	工事用道路、仮設工、赤土流出防止対策工、磁気探査等
	橋梁費				4,832	
		100m以上	式	1	3,717	4号・5号・6号橋
		100m未満	式	1	1,115	1号・2号・3号・7号・8号橋、1号・3号・5号跨道橋・恩納橋
	トンネル費					
		NATM	m	－	－	
		シールド	m	－	－	
	IC・JCT費					
		IC	箇所	－	－	
		JCT	箇所	－	－	
	舗装費				962	
		車道舗装	m²	32,486	854	排水性アスファルト舗装
		歩道舗装	m²	14,857	108	再生密粒度アスファルト舗装
	付帯施設費				351	
		交通管理施設工	式	1	351	落下防止フェンス、防護柵工、道路照明、案内標識等
遮音壁		m	－	－		
②用地及補償費				3		
	用地費				3	
		宅地	m²	1	3	
		田畑	m²	－	－	
		山林・原野	m²	－	－	
	補償費	式	1	0		
③間接経費		式	1	507	地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費	
残事業費				9,856		

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

全事業

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道58号	恩納バイパス	4	5.1km

■維持管理費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
維持費	km	5.1	1,450	巡回、清掃、除草、除雪等
修繕費	式	1	5,430	路面補修、構造物の点検・補修等
その他	式			
維持管理費合計			6,880	

■更新費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
更新費	式	0	0	構造物の更新
更新費合計			0	

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。

残事業

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道58号	恩納バイパス	4	5.1km

■維持管理費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
維持費	km	5.1	0	巡回、清掃、除草、除雪等
修繕費	式	1	1,900	路面補修、構造物の点検・補修等
その他	式			
維持管理費合計			1,900	

■更新費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
更新費	式	0	0	構造物の更新
更新費合計			0	

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。