

参考資料 3－⑩

令和 4 年度第 2 回
沖縄総合事務局
開発建設部
事業評価監視委員会

再評価結果（原案）

○一般国道 5 8 号 浦添拡幅

沖縄総合事務局開発建設部

(事業再評価)

一般国道 5 8 号 浦添拡幅

令和 4 年 1 2 月
内閣府 沖縄総合事務局

(再評価)

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道58号 浦添拡幅
事業主体	沖縄総合事務局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

	指標	指標チェックの指標
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている 全 体：費用便益比 (B/C) = 1.9 (経済的純現在価値 (B-C) = 134億円、経済的内部収益率 (EIRR) = 7.5%) 残事業：費用便益比 (B/C) = 7.8 (経済的純現在価値 (B-C) = 250億円、経済的内部収益率 (EIRR) = 33.9%)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更)	指標チェックの根拠
1. 活かな な モビリティの 確保	● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	当該区間について：国道58号 ・当該区間の渋滞損失時間：整備なし6.9万人・時間/月、整備あり6.3万人・時間/月 ・当該区間の渋滞損失削減率：8.2%削減
	□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
	□ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
	■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	国道58号を利用する既存のバスルートの定時性の確保が期待される。 ⇒琉球バス、沖縄バス・東陽バスが運行 計533便/日(平日)【国道58号(屋富祖バス停) 系統数：16系統】
	□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	
	■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	那覇空港からアメリカンビレッジまでの旅行時間 ・現況(国道58号)：61分 ・将来(完成供用)：57分【4分短縮】
	■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	那覇港新港ふ頭～沖縄コンベンションセンターまでの所要時間短縮が期待される ・現況(国道58号)：27分 ・将来(完成供用)：23分【4分短縮】
	□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる	
	□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	

1. 活力	都市の再生	☐ 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		☐ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
		■ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	浦添市による牧港補給地区跡地利用基本計画を支援する
		☐ 中心市街地内で行う事業である	
		☐ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km ² 以下である市街地内での事業である	
		☐ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
		☐ 対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
	国土・地域ネットワークの構築	☐ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り	
		☐ 地域高規格道路の位置づけあり	
		☐ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	
		☐ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
		☐ 現道等における交通不能区間を解消する	
		☐ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
		■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	沖縄コンベンションセンターから沖縄県庁までの旅行時間 ・現況（国道58号）：42分 ・将来（完成供用）：38分【4分短縮】
	個性ある地域の形成	☐ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
		■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	浦添市による牧港補給地区跡地利用基本計画を支援する
		■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	那覇空港～沖縄コンベンションセンターまでの所要時間短縮が期待される ・現況（国道58号）：43分 ・将来（完成供用）：39分【4分短縮】
		☐ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上全ての全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		☐ バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	☐ 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り	
		☐ 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
	安全で安心できる暮らしの確保	■ 三次救急医療機関等へのアクセス向上が見込まれる	当該区間を走行する救急車両の所要時間短縮が期待される。 浦添拡幅区間の所要時間 整備前：10分 整備後：6分【4分短縮】

3. 安全	安全な生活環境の確保	☐ 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		☐ 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	☐ 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		☐ 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	国道58号は第1次緊急輸送道路に位置づけられている。
		☐ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	
		☐ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		☐ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
		☐ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
4. 環境	地球環境の保全	● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：約1.6千t-CO2/年 （整備なし1416.2千t-CO2/年→整備あり1414.5千t-CO2/年）
	生活環境の改善・保全	● 現道等における自動車からのNO2排出削減率	（推計結果） 評価対象区間（現道/並行区間等）：国道58号、臨港道路浦添線、国道330号、県道251号線 排出削減量：1.3t/年 排出削減率：1.7%削減 （整備なし76.0t/年→整備あり74.8t/年）
		● 現道等における自動車からのSPM排出削減率	（推計結果） 評価対象区間（現道/並行区間等）：国道58号、臨港道路浦添線、国道330号、県道251号線 排出削減量：0.08t/年 排出削減率：1.9%削減 （整備なし4.25t/年→整備あり4.17t/年）
		☐ 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		☐ その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	☐ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
		☐ 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
	その他	☐ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

(再評価)

様式－2

費用便益分析の結果(事業全体・残事業)

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道58号	浦添拡幅	L=2.9 km	二次改築	現拡

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
64,600	8	沖縄総合事務局

① 費 用

	事業費	維持管理費	更新費	合 計
基準年	令和4年度			
単純合計	142 億円	33 億円		175 億円
うち残事業分	27 億円	33 億円		59 億円
基準年における 現在価値 (C)	141 億円	13 億円		153 億円
うち残事業分	24 億円	13 億円		37 億円

② 便 益

	走行時間 短縮便益	走行経費 短縮便益	交通事故 減少便益	合 計
基準年	令和4年度			
供 用 年	令和8年度			
単年便益 (初年便益)	15 億円	0.06 億円	-0.23 億円	15 億円
基準年における 現在価値 (B)	290 億円	0.85 億円	-4.3 億円	287 億円
うち残事業分	290 億円	0.85 億円	-4.3 億円	287 億円

③ 結 果

費用便益比（事業全体）	1.9
経済的純現在価値（事業全体）	134億円
経済的内部収益率（事業全体）	7.5%
費用便益比（残事業）	7.8
経済的純現在価値（残事業）	250億円
経済的内部収益率（残事業）	33.9%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	64,600	±10%	1.9～2.0
事業費	142億円	±10%	1.9～1.9
事業期間	8年間	±20%	1.8～2.0

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	64,600	±10%	7.8～8.7
事業費	27億円	±10%	7.8～9.0
事業期間	3年間	±20%	7.8～8.6

交通状況の変化

様式－3①

事業名：浦添拡幅（事業全体・残事業）

（推計時点 R22年）

			整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 〔浦添拡幅〕 : 2.9km		交通量	[台/日]	56, 200	64, 600
		走行時間	[分]	4. 9	4. 5
		走行時間費用	[億円/年]	50	53
②主な周 辺道路	臨港道路 浦添線 : 4. 7km	交通量	[台/日]	31, 100	29, 300
		走行時間	[分]	7. 3	7. 0
		走行時間費用	[億円/年]	44	39
	国道330 号 : 4. 0km	交通量	[台/日]	63, 500	61, 600
		走行時間	[分]	6. 9	6. 8
		走行時間費用	[億円/年]	79	74
	県道251 号線 : 3. 6km	交通量	[台/日]	11, 000	10, 600
		走行時間	[分]	12	12
		走行時間費用	[億円/年]	25	24
		交通量	[台/日]		
		走行時間	[分]		
		走行時間費用	[億円/年]		
		交通量	[台/日]		
		走行時間	[分]		
		走行時間費用	[億円/年]		
③その他道路合計 延長 : 1, 371. 4km		走行時間費用	[億円/年]	5, 613	5, 603

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：1,386.6km	走行時間短縮便益	[億円/年]	5,811	5,795	16

(2) 図面 (①、②に該当する道路を明示すること)



費用便益分析の条件

事業名：浦添拡幅

(2)

項目		チェック欄		
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和4年2月 国土交通省 道路局 都市局)	☒		
	その他	☐		
分析の基本的事項	分析対象期間	50年		
	社会的割引率	4%		
	基準年次	令和4年		
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	☒ (R22)	
		複数時点での推計	☐	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	☒	
		整備の有無のいずれかのみ推計	☐ 有 ☐ 無	
		いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	☒ (H27センサス)	
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	☐	
		その他()	☐	
	開発交通量の考慮	無	☒	
		有	☐	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載	
	配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分		☐
		転換率式を用いた配分		☐
		Q-V式と転換率式の併用による配分		☒
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)		☐
		簡易手法		☐
		簡易手法の 採択理由	小規模事業である	☐
山間部海岸部で併行道路が少ない			☐	
その他()				
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)				
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定		☒	
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量程度の路線等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。			
	最終配分の速度		☐	
	採用理由を記載			
	その他()		☐	

便益の算定

項目			チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない		☒	
		考慮する		☐	
		考慮する場合のみ	面的に考慮		☐
			対象路線のみ考慮		☐
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載		() %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない		☒	
		考慮する		☐	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載		() 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載		☐
	冬期交通の影響	考慮しない		☒	
		考慮する		☐	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載		() 日
			冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載		
	交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定		☒	
		その他 ()		☐	
	車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用		☒	
独自に設定した値を使用		☐			
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用		☒		
	独自に設定した値を使用		☐		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮		☒		
	中央分離帯の有無を考慮しない		☐		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない		☒		
	考慮する		☐		
	(考慮の場合、算出根拠を添付すること)				
その他					

事業名：浦添拡幅

(4)

項目			チェック欄	
費用の算定	事業費	詳細事業計画による値を採用	☐	
		標準投資パターンを採用	☒	
		その他(概略事業計画による値を採用)	☐	
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載		
		当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出		
	更新費	更新費の設定根拠を記載		
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	☐	
	当該道路整備が行われない場合の費用	考慮しない		☒
		考慮する		☐
		考慮する場合のみ	事業費を考慮	☐
維持管理費を考慮			☐	
その他				
4. その他				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

費用の現在価値算定表(事業全体)

箇所名：一般国道58号 浦添拡幅

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.25	2.9	0.72

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-8年目	H30	1.1699	100.4	6.5	7.7				
-7年目	R1	1.1249	101.2	8.5	9.6				
-6年目	R2	1.0816	101.9	32	35				
-5年目	R3	1.0400	101.9	53	55				
-4年目	R4	1.0000	101.9	16	16				
-3年目	R5	0.9615	101.9	18	18				
-2年目	R6	0.9246	101.9	5.3	4.9				
-1年目	R7	0.8890	101.9	3.0	2.6				
供用開始年次	R8	0.8548	101.9			0.65	0.56		
1年目	R9	0.8219	101.9			0.65	0.54		
2年目	R10	0.7903	101.9			0.65	0.52		
3年目	R11	0.7599	101.9			0.65	0.50		
4年目	R12	0.7307	101.9			0.65	0.48		
5年目	R13	0.7026	101.9			0.65	0.46		
6年目	R14	0.6756	101.9			0.65	0.44		
7年目	R15	0.6496	101.9			0.65	0.43		
8年目	R16	0.6246	101.9			0.65	0.41		
9年目	R17	0.6006	101.9			0.65	0.39		
10年目	R18	0.5775	101.9			0.65	0.38		
11年目	R19	0.5553	101.9			0.65	0.36		
12年目	R20	0.5339	101.9			0.65	0.35		
13年目	R21	0.5134	101.9			0.65	0.34		
14年目	R22	0.4936	101.9			0.65	0.32		
15年目	R23	0.4746	101.9			0.65	0.31		
16年目	R24	0.4564	101.9			0.65	0.30		
17年目	R25	0.4388	101.9			0.65	0.29		
18年目	R26	0.4220	101.9			0.65	0.28		
19年目	R27	0.4057	101.9			0.65	0.27		
20年目	R28	0.3901	101.9			0.65	0.26		
21年目	R29	0.3751	101.9			0.65	0.25		
22年目	R30	0.3607	101.9			0.65	0.24		
23年目	R31	0.3468	101.9			0.65	0.23		
24年目	R32	0.3335	101.9			0.65	0.22		
25年目	R33	0.3207	101.9			0.65	0.21		
26年目	R34	0.3083	101.9			0.65	0.20		
27年目	R35	0.2965	101.9			0.65	0.19		
28年目	R36	0.2851	101.9			0.65	0.19		
29年目	R37	0.2741	101.9			0.65	0.18		
30年目	R38	0.2636	101.9			0.65	0.17		
31年目	R39	0.2534	101.9			0.65	0.17		
32年目	R40	0.2437	101.9			0.65	0.16		
33年目	R41	0.2343	101.9			0.65	0.15		
34年目	R42	0.2253	101.9			0.65	0.15		
35年目	R43	0.2166	101.9			0.65	0.14		
36年目	R44	0.2083	101.9			0.65	0.14		
37年目	R45	0.2003	101.9			0.65	0.13		
38年目	R46	0.1926	101.9			0.65	0.13		
39年目	R47	0.1852	101.9			0.65	0.12		
40年目	R48	0.1780	101.9			0.65	0.12		
41年目	R49	0.1712	101.9			0.65	0.11		
42年目	R50	0.1646	101.9			0.65	0.11		
43年目	R51	0.1583	101.9			0.65	0.10		
44年目	R52	0.1522	101.9			0.65	0.10		
45年目	R53	0.1463	101.9			0.65	0.10		
46年目	R54	0.1407	101.9			0.65	0.09		
47年目	R55	0.1353	101.9			0.65	0.09		
48年目	R56	0.1301	101.9			0.65	0.09		
49年目	R57	0.1251	101.9	-58	-7.2	0.65	0.08		
合計				84	141	33	13		

単純事業費計

142

33

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、

必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(残事業)

箇所名：一般国道58号 浦添拡幅

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.25	2.9	0.72

年次	年度	割戻率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
-4年目	R4	1.0000	101.9						
-3年目	R5	0.9615	101.9	18	18				
-2年目	R6	0.9246	101.9	5.3	4.9				
-1年目	R7	0.8890	101.9	3.0	2.6				
供用開始年次	R8	0.8548	101.9			0.65	0.56		
1年目	R9	0.8219	101.9			0.65	0.54		
2年目	R10	0.7903	101.9			0.65	0.52		
3年目	R11	0.7599	101.9			0.65	0.50		
4年目	R12	0.7307	101.9			0.65	0.48		
5年目	R13	0.7026	101.9			0.65	0.46		
6年目	R14	0.6756	101.9			0.65	0.44		
7年目	R15	0.6496	101.9			0.65	0.43		
8年目	R16	0.6246	101.9			0.65	0.41		
9年目	R17	0.6006	101.9			0.65	0.39		
10年目	R18	0.5775	101.9			0.65	0.38		
11年目	R19	0.5553	101.9			0.65	0.36		
12年目	R20	0.5339	101.9			0.65	0.35		
13年目	R21	0.5134	101.9			0.65	0.34		
14年目	R22	0.4936	101.9			0.65	0.32		
15年目	R23	0.4746	101.9			0.65	0.31		
16年目	R24	0.4564	101.9			0.65	0.30		
17年目	R25	0.4388	101.9			0.65	0.29		
18年目	R26	0.4220	101.9			0.65	0.28		
19年目	R27	0.4057	101.9			0.65	0.27		
20年目	R28	0.3901	101.9			0.65	0.26		
21年目	R29	0.3751	101.9			0.65	0.25		
22年目	R30	0.3607	101.9			0.65	0.24		
23年目	R31	0.3468	101.9			0.65	0.23		
24年目	R32	0.3335	101.9			0.65	0.22		
25年目	R33	0.3207	101.9			0.65	0.21		
26年目	R34	0.3083	101.9			0.65	0.20		
27年目	R35	0.2965	101.9			0.65	0.19		
28年目	R36	0.2851	101.9			0.65	0.19		
29年目	R37	0.2741	101.9			0.65	0.18		
30年目	R38	0.2636	101.9			0.65	0.17		
31年目	R39	0.2534	101.9			0.65	0.17		
32年目	R40	0.2437	101.9			0.65	0.16		
33年目	R41	0.2343	101.9			0.65	0.15		
34年目	R42	0.2253	101.9			0.65	0.15		
35年目	R43	0.2166	101.9			0.65	0.14		
36年目	R44	0.2083	101.9			0.65	0.14		
37年目	R45	0.2003	101.9			0.65	0.13		
38年目	R46	0.1926	101.9			0.65	0.13		
39年目	R47	0.1852	101.9			0.65	0.12		
40年目	R48	0.1780	101.9			0.65	0.12		
41年目	R49	0.1712	101.9			0.65	0.11		
42年目	R50	0.1646	101.9			0.65	0.11		
43年目	R51	0.1583	101.9			0.65	0.10		
44年目	R52	0.1522	101.9			0.65	0.10		
45年目	R53	0.1463	101.9			0.65	0.10		
46年目	R54	0.1407	101.9			0.65	0.09		
47年目	R55	0.1353	101.9			0.65	0.09		
48年目	R56	0.1301	101.9			0.65	0.09		
49年目	R57	0.1251	101.9	-7.3	-0.91	0.65	0.08		
合計				19	24	33	13		

単純事業費計

27

33

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、

必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表(事業全体・残事業)

箇所名:一般国道58号 浦添拡幅

年次	年度 (基準年) R4	総走行台キロの年次別伸び率 (沖縄ブロック)				割戻率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益 (億円)					走行経費減少便益 (億円)					交通事故減少便益 (億円)		合 計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物車	普通貨物車	全 車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	費用合計 ①～③	現在価値 割引率4%
供用開始年次	R8	1.00611	0.99314	1.01068	1.00423	0.8548	101.9	11	2.4	2.0	15	13	0.16	0.01	-0.11	0.06	0.05	-0.23	-0.19	15	13
1年目	R9	1.00607	0.99309	1.01057	1.00422	0.8219	101.9	11	2.4	2.0	15	13	0.16	0.01	-0.11	0.06	0.05	-0.23	-0.19	15	12
2年目	R10	1.00603	0.99304	1.01046	1.00420	0.7903	101.9	11	2.4	2.1	15	12	0.16	0.01	-0.12	0.06	0.04	-0.23	-0.18	15	12
3年目	R11	1.00600	0.99300	1.01035	1.00418	0.7599	101.9	11	2.4	2.1	15	12	0.16	0.01	-0.12	0.06	0.04	-0.23	-0.18	15	12
4年目	R12	1.00451	0.99662	1.01002	1.00359	0.7307	101.9	11	2.3	2.1	15	11	0.16	0.01	-0.12	0.05	0.04	-0.23	-0.17	15	11
5年目	R13	1.00449	0.99661	1.00992	1.00358	0.7026	101.9	11	2.3	2.1	16	11	0.16	0.01	-0.12	0.05	0.04	-0.23	-0.16	15	11
6年目	R14	1.00447	0.99660	1.00982	1.00357	0.6756	101.9	11	2.3	2.2	16	11	0.16	0.01	-0.12	0.05	0.04	-0.23	-0.16	15	10
7年目	R15	1.00445	0.99658	1.00973	1.00356	0.6496	101.9	11	2.3	2.2	16	10	0.16	0.01	-0.12	0.05	0.03	-0.23	-0.15	15	10
8年目	R16	1.00443	0.99657	1.00963	1.00354	0.6246	101.9	11	2.3	2.2	16	9.8	0.17	0.01	-0.12	0.05	0.03	-0.24	-0.15	16	9.7
9年目	R17	1.00441	0.99656	1.00954	1.00353	0.6006	101.9	11	2.3	2.2	16	9.5	0.17	0.01	-0.12	0.05	0.03	-0.24	-0.14	16	9.4
10年目	R18	1.00439	0.99655	1.00945	1.00352	0.5775	101.9	11	2.3	2.2	16	9.2	0.17	0.01	-0.13	0.05	0.03	-0.24	-0.14	16	9.1
11年目	R19	1.00437	0.99654	1.00936	1.00351	0.5553	101.9	11	2.3	2.3	16	8.8	0.17	0.01	-0.13	0.05	0.03	-0.24	-0.13	16	8.7
12年目	R20	1.00435	0.99653	1.00927	1.00349	0.5339	101.9	11	2.3	2.3	16	8.5	0.17	0.01	-0.13	0.05	0.03	-0.24	-0.13	16	8.4
13年目	R21	1.00433	0.99651	1.00919	1.00348	0.5134	101.9	11	2.3	2.3	16	8.2	0.17	0.01	-0.13	0.05	0.03	-0.24	-0.12	16	8.1
14年目	R22	0.99315	0.99337	0.99881	0.99376	0.4936	101.9	12	2.3	2.3	16	8.0	0.17	0.01	-0.13	0.05	0.02	-0.24	-0.12	16	7.9
15年目	R23	0.99311	0.99332	0.99881	0.99372	0.4746	101.9	11	2.3	2.3	16	7.6	0.17	0.01	-0.13	0.05	0.02	-0.24	-0.11	16	7.5
16年目	R24	0.99306	0.99328	0.99881	0.99369	0.4564	101.9	11	2.2	2.3	16	7.3	0.17	0.01	-0.13	0.05	0.02	-0.24	-0.11	16	7.2
17年目	R25	0.99301	0.99323	0.99881	0.99364	0.4388	101.9	11	2.2	2.3	16	6.9	0.17	0.01	-0.13	0.05	0.02	-0.24	-0.10	16	6.9
18年目	R26	0.99296	0.99319	0.99881	0.99360	0.4220	101.9	11	2.2	2.3	16	6.6	0.17	0.01	-0.13	0.05	0.02	-0.23	-0.10	16	6.6
19年目	R27	0.99291	0.99314	0.99881	0.99356	0.4057	101.9	11	2.2	2.3	16	6.3	0.16	0.01	-0.13	0.04	0.02	-0.23	-0.09	15	6.3
20年目	R28	0.99286	0.99309	0.99881	0.99356	0.3901	101.9	11	2.2	2.3	16	6.1	0.16	0.01	-0.13	0.04	0.02	-0.23	-0.09	15	6.0
21年目	R29	0.99281	0.99305	0.99880	0.99348	0.3751	101.9	11	2.2	2.3	15	5.8	0.16	0.01	-0.13	0.04	0.02	-0.23	-0.09	15	5.7
22年目	R30	0.99276	0.99300	0.99880	0.99344	0.3607	101.9	11	2.1	2.3	15	5.5	0.16	0.01	-0.13	0.04	0.01	-0.23	-0.08	15	5.5
23年目	R31	0.99270	0.99295	0.99880	0.99339	0.3468	101.9	11	2.1	2.3	15	5.3	0.16	0.01	-0.13	0.04	0.01	-0.23	-0.08	15	5.2
24年目	R32	0.99265	0.99290	0.99880	0.99335	0.3335	101.9	11	2.1	2.3	15	5.1	0.16	0.01	-0.13	0.04	0.01	-0.23	-0.08	15	5.0
25年目	R33	0.99260	0.99285	0.99880	0.99330	0.3207	101.9	11	2.1	2.3	15	4.8	0.16	0.01	-0.13	0.04	0.01	-0.22	-0.07	15	4.8
26年目	R34	0.99254	0.99280	0.99880	0.99326	0.3083	101.9	11	2.1	2.3	15	4.6	0.16	0.01	-0.13	0.04	0.01	-0.22	-0.07	15	4.6
27年目	R35	0.99248	0.99274	0.99880	0.99321	0.2965	101.9	11	2.1	2.3	15	4.4	0.15	0.01	-0.13	0.04	0.01	-0.22	-0.07	15	4.4
28年目	R36	0.99243	0.99269	0.99879	0.99317	0.2851	101.9	10	2.1	2.3	15	4.2	0.15	0.01	-0.13	0.03	0.01	-0.22	-0.06	15	4.2
29年目	R37	0.99237	0.99264	0.99879	0.99312	0.2741	101.9	10	2.0	2.3	15	4.0	0.15	0.01	-0.13	0.03	0.01	-0.22	-0.06	14	4.0
30年目	R38	0.99231	0.99258	0.99879	0.99307	0.2636	101.9	10	2.0	2.3	15	3.8	0.15	0.01	-0.13	0.03	0.01	-0.22	-0.06	14	3.8
31年目	R39	0.99225	0.99253	0.99879	0.99302	0.2534	101.9	10	2.0	2.3	14	3.7	0.15	0.01	-0.13	0.03	0.01	-0.21	-0.05	14	3.6
32年目	R40	0.99219	0.99247	0.99879	0.99298	0.2437	101.9	10	2.0	2.3	14	3.5	0.15	0.01	-0.13	0.03	0.01	-0.21	-0.05	14	3.5
33年目	R41	0.99213	0.99241	0.99879	0.99293	0.2343	101.9	10	2.0	2.3	14	3.3	0.15	0.01	-0.13	0.03	0.01	-0.21	-0.05	14	3.3
34年目	R42	0.99207	0.99235	0.99878	0.99288	0.2253	101.9	10	2.0	2.3	14	3.2	0.15	0.01	-0.13	0.03	0.01	-0.21	-0.05	14	3.2
35年目	R43	0.99200	0.99230	0.99878	0.99282	0.2166	101.9	9.9	2.0	2.3	14	3.1	0.15	0.01	-0.13	0.03	0.01	-0.21	-0.05	14	3.0
36年目	R44	0.99194	0.99224	0.99878	0.99277	0.2083	101.9	9.8	1.9	2.3	14	2.9	0.14	0.01	-0.13	0.03	0.01	-0.21	-0.04	14	2.9
37年目	R45	0.99187	0.99218	0.99878	0.99272	0.2003	101.9	9.7	1.9	2.3	14	2.8	0.14	0.01	-0.13	0.03	0.01	-0.21	-0.04	14	2.7
38年目	R46	0.99181	0.99211	0.99878	0.99267	0.1926	101.9	9.6	1.9	2.3	14	2.7	0.14	0.01	-0.13	0.02	0.00	-0.20	-0.04	14	2.6
39年目	R47	0.99174	0.99205	0.99878	0.99261	0.1852	101.9	9.6	1.9	2.3	14	2.5	0.14	0.01	-0.13	0.02	0.00	-0.20	-0.04	14	2.5
40年目	R48	0.99167	0.99199	0.99878	0.99256	0.1780	101.9	9.5	1.9	2.2	14	2.4	0.14	0.01	-0.13	0.02	0.00	-0.20	-0.04	13	2.4
41年目	R49	0.99160	0.99192	0.99877	0.99250	0.1712	101.9	9.4	1.9	2.2	14	2.3	0.14	0.01	-0.13	0.02	0.00	-0.20	-0.03	13	2.3
42年目	R50	0.99153	0.99186	0.99877	0.99244	0.1646	101.9	9.3	1.8	2.2	13	2.2	0.14	0.01	-0.13	0.02	0.00	-0.20	-0.03	13	2.2
43年目	R51	0.99146	0.99179	0.99877	0.99239	0.1583	101.9	9.2	1.8	2.2	13	2.1	0.14	0.01	-0.13	0.02	0.00	-0.20	-0.03	13	2.1
44年目	R52	0.99138	0.99172	0.99877	0.99233	0.1522	101.9	9.2	1.8	2.2	13	2.0	0.14	0.01	-0.13	0.02	0.00	-0.20	-0.03	13	2.0
45年目	R53	0.99131	0.99165	0.99877	0.99227	0.1463	101.9	9.1	1.8	2.2	13	1.9	0.13	0.01	-0.13	0.02	0.00	-0.19	-0.03	13	1.9
46年目	R54	0.99123	0.99158	0.99877	0.99221	0.1407	101.9	9.0	1.8	2.2	13	1.8	0.13	0.01	-0.13	0.02	0.00	-0.19	-0.03	13	1.8
47年目	R55	0.99115	0.99151	0.99877	0.99215	0.1353	101.9	8.9	1.8	2.2	13	1.7	0.13	0.01	-0.12	0.01	0.00	-0.19	-0.03	13	1.7
48年目	R56	0.99108	0.99144	0.99876	0.99209	0.1301	101.9	8.8	1.8	2.2	13	1.7	0.13	0.01	-0.12	0.01	0.00	-0.19	-0.02	13	1.6
49年目	R57	0.99100	0.99136	0.99876	0.99202	0.1251	101.9	8.8	1.7	2.2	13	1.6	0.13	0.01	-0.12	0.01	0.00	-0.19	-0.02	13	1.6
合 計								521	105	112	738	290	7.7	0.46	-6.3	1.9	0.85	-11.0	-4.3	729	287

参考様式1

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道58号	浦添拡幅	8	2.9km

■事業費内訳(事業全体)

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
①工事費					5,915	
	改良費				3,317	
		土工	m3	199,370	244	
		路盤工	m2	277,579	1,227	
		排水工	m	11,198	813	
		付帯工	m	14,272	173	
		防護柵工	m	1,644	35	
		擁壁工	式	1	44	
		区画線工	m	19,594	19	
		取壊工		83,841	205	
		標識工	式	1	46	
		照明工	式	1	79	
		道路情報板工	式	1	91	
		植栽工	式	1	31	
		雑工	式	1	221	
		仮設工	式	1	90	
	舗装費				1,303	
		車道舗装	m ²	79,952	1,058	
		歩道舗装	m ²	18,862	245	
	函渠工				116	
		横断函渠	式	1	116	
	横断歩道橋費				1,180	
		撤去	橋	3	74	
		新設	橋	3	1,106	
②用地補償費					6,258	
	用地費		式	1	5,766	
	補償費		式	1	492	
③間接経費			式	1	2,826	地質調査、測量、設計にかかる費用等
全体事業費					15,000	

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、H29土木工事標準積算基準(沖縄県)や、H29実施設計単価表(沖縄県)等を用いて算出(消費税も考慮)

○用地補償費算出にあたっては、H21年度建築施工単価、沖縄県施工実績平均単価を参考に算出

参考様式1

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道58号	浦添拡幅	8	2.9km

■事業費内訳(残事業)

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
①工事費					1,314	
	改良費				714	
		土工	m3	42,854	52	
		路盤工	m2	59,665	264	
		排水工	m	2,407	175	
		付帯工	m	3,068	37	
		防護柵工	m	353	8	
		擁壁工	式	1	9	
		区画線工	m	4,212	4	
		取壊工		18,022	44	
		標識工	式	1	10	
		照明工	式	1	17	
		道路情報板工	式	1	19	
		植栽工	式	1	7	
		雑工	式	1	49	
		仮設工	式	1	19	
	舗装費				414	
		車道舗装	m ²	25,425	336	
		歩道舗装	m ²	5,998	78	
	函渠工				26	
		横断函渠	式	1	26	
	横断歩道橋費				160	
		撤去	橋			
		新設	橋	3	160	
②用地補償費					790	
	用地費		式	1	731	
	補償費		式	1	59	
③間接経費			式	1	741	地質調査、測量、設計にかかる費用等
全体事業費					2,845	

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、H29土木工事標準積算基準(沖縄県)や、H29実施設計単価表(沖縄県)等を用いて算出(消費税も考慮)

○用地補償費算出にあたっては、H21年度建築施工単価、沖縄県施工実績平均単価を参考に算出

全事業 / 残事業

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道58号	浦添拡幅	8	2.9km

■維持管理費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
維持費	km	2.9	1,150	巡回、清掃、除草、除雪等
修繕費	式	1	2,450	路面補修、構造物の点検・補修等
その他	式			
維持管理費合計			3,600	

■更新費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
更新費	式			構造物の更新
更新費合計				

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。