

参考資料 3－⑥

令和 5 年度第 1 回
沖縄総合事務局
開発建設部
事業評価監視委員会

再評価結果（原案）

○一般国道 3 2 9 号 南風原バイパス

沖縄総合事務局開発建設部

(事業再評価)

一般国道 329 号 南風原バイパス

令和 5 年 1 2 月
内閣府 沖縄総合事務局

(再評価)

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道329号 南風原バイパス
事業主体	沖縄総合事務局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指標	指標チェックの指標
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	全 体：費用便益比 (B/C) = 1.3 (経済的純現在価値 (B-C) = 184億円、経済的内部収益率 (EIRR) = 5.5%) 残事業：費用便益比 (B/C) = 2.1 (経済的純現在価値 (B-C) = 150億円、経済的内部収益率 (EIRR) = 11.7%)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力 モビリティの 確保	円滑な モビリティの 確保	● 現道等の年間渋滞損失時間(人・時間)及び削減率	評価対象区間(現道/並行区間等)：国道329号 国道329号削減時間：11.6万人時間/年(整備なし13.5万人時間/年⇒整備あり1.9万人時間/年)、削減率：約9割削減
		□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
		□ 現道又は並行区間等における路切交通遮断量が10,000台時/日以上 の路切道の除却もしくは交通改善が期待される	
		■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	国道329号を利用する既存バスルートの定時性の向上が期待される。 ⇒東陽バス、沖縄バスが運行 計242便/日(平日) [30系統：往復62便、37系統：往復49便、38系統：往復7便、39系統：往復37便、40系統：往復19便、41系統：往復4便、191系統：往復32便、309系統：往復15便、338系統：往復8便、339系統：往復9便 ※兼城十字路バス停]
		□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	
		■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	西原町役場から那覇空港までの旅行時間 ・現況(国道329号)：45分 ・将来(完成供用)：38分【5分短縮】
	物流効率化 の支援	■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	那覇新港からコープ沖縄物流センターまでの旅行時間 ・現況(国道329号)：45分 ・将来(完成供用)：37分【8分短縮】
		□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上	
		□ 現道等における、総重量25tの車両もしくは150規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	
	都市の再生	□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		■ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	沖縄県の広域道路マスタープランにおいて、那覇都市圏における2環状7放射道路として位置付けられている。
		□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	
		□ 中心市街地内で行う事業である	
		□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km ² 以下である市街地内での事業である	
		□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
		□ 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	

1. 活力	国土・地域ネットワークの構築	☐ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り	
		☐ 地域高規格道路の位置づけあり	
		☐ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		☐ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
		☐ 現道等における交通不能区間を解消する	
		☐ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
		■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	沖縄県庁（那覇市内）からマリンタウンまでの旅行時間 ・現況（国道329号）：38分 ・将来（完成供用）：34分【4分短縮】
	個性ある地域の形成	☐ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
		■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	・沖縄県、西原町、与那原町が協働して推進している「沖縄県マリンタウンMICEエリア形成事業」を支援する。
		■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	那覇空港からマリンパークまでの旅行時間 ・現況（国道329号）：39分 ・将来（完成供用）：35分【4分短縮】
		☐ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	☐ 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上全ての該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		☐ 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	☐ 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り	
		☐ 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）等の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
	安全で安心できるくらしの確保	■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	西原町役場から南部医療センターまでの旅行時間 ・現況（国道329号）：21分 ・将来（完成供用）：11分【10分短縮】

3. 安全	安全な生活環境の確保	☐ 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる ☐ 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	☐ 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		■ 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	国道329号は第2次緊急輸送道路に位置づけられている。
		■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	並行する国道329号は第2次緊急輸送道路に位置づけられており、南風原バイパスは迂回路としての機能を期待される。
		☐ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		☐ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくはは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
		☐ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
4. 環境	地球環境の保全	● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO ₂ 排出削減量：5.1千t-CO2/年 （整備なし1,439.5千t-CO2/年→整備あり1,434.4千t-CO2/年）
	生活環境の改善・保全	● 現道等における自動車からのNO2排出削減率	〔推計結果〕 評価対象区間（現道/並行区間等）：国道329号、国道507号、那覇赤満線、那覇北中城線、南風原与那原線 排出削減量：8.2t-NOX/年 排出削減率：14%削減 （整備なし59.8t-NOX/年→整備あり51.6t-NOX/年）
		● 現道等における自動車からのSPM排出削減率	〔推計結果〕 評価対象区間（現道/並行区間等）：国道329号、国道507号、那覇赤満線、那覇北中城線、南風原与那原線 排出削減量：0.47t-SPM/年 排出削減率：14%削減 （整備なし3.36t-SPM/年→整備あり2.90t-SPM/年）
		☐ 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		☐ その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	■ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり ☐ 他機関との連携プログラムに位置づけられている	南風原バイパスの東端は現道の国道329号に合流しないため、与那原バイパスとの一体的な整備が求められている。
	その他		
		☐ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

(再評価)

様式－2

費用便益分析の結果(事業全体・残事業)

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道329号	南風原バイパス	L= 2.8km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
32,400	4	沖縄総合事務局

① 費 用

	事業費	維持管理費	更新費	合 計
基 準 年	令和5年度			
単純合計	462 億円	45 億円		507 億円
うち残事業分	158 億円	34 億円		192 億円
基準年における 現在価値 (C)	565 億円	22 億円		588 億円
うち残事業分	127 億円	12 億円		140 億円

② 便 益

	走行時間 短縮便益	走行経費 短縮便益	交通事故 減少便益	合 計
基 準 年	令和5年度			
供 用 年	平成28年度、令和元年度、令和9年度、令和16年度			
単年便益 (初年便益)	13 億円	0.26 億円	-0.01 億円	13 億円
基準年における 現在価値 (B)	727 億円	40 億円	3.9 億円	771 億円
うち残事業分	280 億円	15 億円	2.2 億円	298 億円

③ 結 果

費用便益比（事業全体）	1.3
経済的純現在価値（事業全体）	184億円
経済的内部収益率（事業全体）	5.5%
費用便益比（残事業）	2.1
経済的純現在価値（残事業）	158億円
経済的内部収益率（残事業）	11.7%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	32,400	±10%	1.2～1.3
事業費	462億円	±10%	1.2～1.3
事業期間	39年間	±20%	1.3～1.3

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	32,400	±10%	2.1～2.5
事業費	158億円	±10%	2.2～2.6
事業期間	10年間	±20%	2.2～2.5

交通状況の変化

様式－３①

事業名：南風原バイパス（事業全体）

（推計時点 R22年）

			整備なし (A)		整備あり (B)	
①新設・改築道路 [南風原バイパス： 2.8km]			交通量	[台/日]	32,400	
			走行時間	[分]	3.3	
			走行時間費用	[億円/年]	16	
②主な周 辺道路	現道(国 道329号) ：3.0km	交通量	[台/日]	18,500	11,200	
		走行時間	[分]	5.8	5.2	
		走行時間費用	[億円/年]	20	11	
	国道507 号 ：4.0km	交通量	[台/日]	38,100	38,300	
		走行時間	[分]	7.7	7.7	
		走行時間費用	[億円/年]	54	55	
	(主)那覇 糸満線 ：4.6km	交通量	[台/日]	36,100	33,300	
		走行時間	[分]	11	10	
		走行時間費用	[億円/年]	72	65	
	(主)那覇 北中城線 ：4.5km	交通量	[台/日]	14,600	14,100	
		走行時間	[分]	8.7	9.1	
		走行時間費用	[億円/年]	23	22	
	(県)南風 原与那原 線 ：2.6km	交通量	[台/日]	7,100	2,600	
		走行時間	[分]	5.7	4.5	
		走行時間費用	[億円/年]	7.8	2.5	
③その他道路合計 延長：1,365.8km			走行時間費用	[億円/年]	5,920	5,896

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：1,387.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	6,098	6,067	31

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)



交通状況の変化

様式－３①

事業名：南風原バイパス（残事業）

（推計時点 R22年）

			整備なし (A)	整備あり (B)		
①新設・改築道路 [南風原バイパス： 2.8km]			交通量	[台/日]	15,800	32,400
			走行時間	[分]	6.0	3.3
			走行時間費用	[億円/年]	16	16
②主な周 辺道路	現道(国 道329号) ：3.0km	交通量	[台/日]	16,000	11,200	
		走行時間	[分]	5.6	5.2	
		走行時間費用	[億円/年]	17	11	
	国道507 号 ：4.0km	交通量	[台/日]	37,200	38,300	
		走行時間	[分]	7.5	7.7	
		走行時間費用	[億円/年]	52	55	
	(主)那覇 糸満線 ：4.6km	交通量	[台/日]	34,800	33,300	
		走行時間	[分]	10	10	
		走行時間費用	[億円/年]	69	65	
	(主)那覇 北中城線 ：4.5km	交通量	[台/日]	14,300	14,100	
		走行時間	[分]	8.6	9.1	
		走行時間費用	[億円/年]	22	22	
	(県)南風 原与那 原線 ：2.6km	交通量	[台/日]	5,100	2,600	
		走行時間	[分]	5.3	4.5	
		走行時間費用	[億円/年]	5.6	2.5	
③その他道路合計 延長：1,365.8km		走行時間費用	[億円/年]	5,901	5,896	

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：1,387.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	6,082	6,067	16

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)



費用便益分析の条件

事業名：南風原バイパス

(2)

項目			チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和4年2月 国土交通省 道路局 都市局)		☒	
	その他		☐	
分析の基本的事項	分析対象期間		50年	
	社会的割引率		4%	
	基準年次		令和5年	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	☐	
		複数時点での推計	☒ (H27、R22)	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計		☒
		整備の有無のいずれかのみ推計		☐ 有 ☐ 無
		いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)		☒ (H27センサス)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)		☐
		その他()		☐
	開発交通量の考慮	無		☒
		有		☐
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載	()台トリップ/日
	配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分		☐
		転換率式を用いた配分		☐
		Q-V式と転換率式の併用による配分		☒
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)		☐
		簡易手法		☐
		簡易手法の 採択理由	小規模事業である	☐
			山間部海岸部で併行道路が少ない	☐
			その他()	
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)			
その他()		☐		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定		☒	
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax～Qmin)以上の路線、交通容量程度の路線等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。			
	最終配分の速度		☐	
	採用理由を記載			
	その他()		☐	

(3)

	項目		チェック欄	
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	■	
		考慮する	□	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	□
			対象路線のみ考慮	□
			採用した休日係数	() %
			休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	■	
		考慮する	□	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数	() 日
			採用した通行止め日数の考え方を記載	
			とり止め交通を考慮する	□
			とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	
	冬期交通の影響	考慮しない	■	
		考慮する	□	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数	() 日
			採用した冬期日数の考え方を記載	
			冬期の走行速度と交通容量の関係	
			設定の考え方を記載	
	交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	■	
		その他 ()	□	
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	■		
	独自に設定した値を使用	□		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	■		
	独自に設定した値を使用	□		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	■		
	中央分離帯の有無を考慮しない	□		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	■		
	考慮する	□		
	(考慮の場合、算出根拠を添付すること)			
その他				

(4)

[illegible]

費用の現在価値算定表(事業全体)

箇所名：一般国道329号 南風原バイパス

維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	割戻率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単価単価	現在価値	単価単価	現在価値	単価単価	現在価値
-21年目	H7	2.9987	113.7	0.48	1.3				
-20年目	H8	2.8834	113.2	0.49	1.3				
-19年目	H9	2.7725	114.2	0.17	0.42				
-18年目	H10	2.6658	113.6	0.10	0.23				
-17年目	H11	2.5633	112.0	0.47	1.1				
-16年目	H12	2.4647	110.7	0.20	0.46				
-15年目	H13	2.3699	109.4	1.3	3.0				
-14年目	H14	2.2788	107.6	10	22				
-13年目	H15	2.1911	106.1	2.1	4.4				
-12年目	H16	2.1068	105.0	1.7	3.5				
-11年目	H17	2.0258	103.7	7.9	16				
-10年目	H18	1.9479	103.0	6.1	12				
-9年目	H19	1.8730	102.1	9.2	17				
-8年目	H20	1.8009	101.6	12	22				
-7年目	H21	1.7317	100.3	12	22				
-6年目	H22	1.6651	98.6	16	27				
-5年目	H23	1.6010	97.2	20	33				
-4年目	H24	1.5395	96.4	21	34				
-3年目	H25	1.4802	96.4	15	23				
-2年目	H26	1.4233	98.7	18	27				
-1年目	H27	1.3686	100.2	23	32				
暫定供用開始年次	H28	1.3159	100.2	12	16	0.24	0.32		
1年目	H29	1.2653	100.5	18	23	0.24	0.31		
2年目	H30	1.2167	100.4	22	27	0.24	0.30		
暫定供用開始年次(3年目)	R1	1.1699	101.2	29	34	0.40	0.47		
4年目	R2	1.1249	101.9	14	16	0.40	0.45		
5年目	R3	1.0816	101.8	12	13	0.40	0.43		
6年目	R4	1.0400	101.8	11	12	0.40	0.42		
7年目	R5	1.0000	101.8	7.6	7.6	0.40	0.40		
8年目	R6	0.9615	101.8	12	12	0.40	0.38		
9年目	R7	0.9246	101.8	19	17	0.40	0.37		
10年目	R8	0.8890	101.8	12	11	0.40	0.36		
暫定供用開始年次(11年目)	R9	0.8548	101.8	19	16	0.81	0.69		
12年目	R10	0.8219	101.8	24	20	0.81	0.67		
13年目	R11	0.7903	101.8	20	16	0.81	0.64		
14年目	R12	0.7599	101.8	19	14	0.81	0.62		
15年目	R13	0.7307	101.8	18	13	0.81	0.59		
16年目	R14	0.7026	101.8	9.3	6.5	0.81	0.57		
17年目	R15	0.6756	101.8	5.7	3.9	0.81	0.55		
完成供用開始年次(18年目)	R16	0.6496	101.8			1.1	0.73		
19年目	R17	0.6246	101.8			1.1	0.70		
20年目	R18	0.6006	101.8			1.1	0.67		
21年目	R19	0.5775	101.8			1.1	0.65		
22年目	R20	0.5553	101.8			1.1	0.62		
23年目	R21	0.5339	101.8			1.1	0.60		
24年目	R22	0.5134	101.8			1.1	0.58		
25年目	R23	0.4936	101.8			1.1	0.55		
26年目	R24	0.4746	101.8			1.1	0.53		
27年目	R25	0.4564	101.8			1.1	0.51		
28年目	R26	0.4388	101.8			1.1	0.49		
29年目	R27	0.4220	101.8			1.1	0.47		
30年目	R28	0.4057	101.8			1.1	0.45		
31年目	R29	0.3901	101.8			1.1	0.44		
32年目	R30	0.3751	101.8			1.1	0.42		
33年目	R31	0.3607	101.8			1.1	0.40		
34年目	R32	0.3468	101.8			1.1	0.39		
35年目	R33	0.3335	101.8			1.1	0.37		
36年目	R34	0.3207	101.8			1.1	0.36		
37年目	R35	0.3083	101.8			1.1	0.35		
38年目	R36	0.2965	101.8			1.1	0.33		
39年目	R37	0.2851	101.8			1.1	0.32		
40年目	R38	0.2741	101.8			1.1	0.31		
41年目	R39	0.2636	101.8			1.1	0.30		
42年目	R40	0.2534	101.8			1.1	0.28		
43年目	R41	0.2437	101.8			1.1	0.27		
44年目	R42	0.2343	101.8			1.1	0.26		
45年目	R43	0.2253	101.8			1.1	0.25		
46年目	R44	0.2166	101.8			1.1	0.24		
47年目	R45	0.2083	101.8			1.1	0.23		
48年目	R46	0.2003	101.8			1.1	0.22		
49年目	R47	0.1926	101.8	-78	-15	1.1	0.22		
合 計				383	565	45	22		

単純事業費計

462

45

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(残事業)

箇所名：一般国道329号 南風原バイパス

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	割戻率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
-4年目	R5	1.0000	101.8						
-3年目	R6	0.9615	101.8	12	12				
-2年目	R7	0.9246	101.8	19	17				
-1年目	R8	0.8890	101.8	12	11				
暫定供用開始年次	R9	0.8548	101.8	19	16	0.41	0.35		
1年目	R10	0.8219	101.8	24	20	0.41	0.34		
2年目	R11	0.7903	101.8	20	16	0.41	0.32		
3年目	R12	0.7599	101.8	19	14	0.41	0.31		
4年目	R13	0.7307	101.8	18	13	0.41	0.30		
5年目	R14	0.7026	101.8	9.3	6.5	0.41	0.29		
6年目	R15	0.6756	101.8	5.7	3.9	0.41	0.28		
完成供用開始年次(7年目)	R16	0.6496	101.8			0.72	0.47		
8年目	R17	0.6246	101.8			0.72	0.45		
9年目	R18	0.6006	101.8			0.72	0.43		
10年目	R19	0.5775	101.8			0.72	0.42		
11年目	R20	0.5553	101.8			0.72	0.40		
12年目	R21	0.5339	101.8			0.72	0.38		
13年目	R22	0.5134	101.8			0.72	0.37		
14年目	R23	0.4936	101.8			0.72	0.36		
15年目	R24	0.4746	101.8			0.72	0.34		
16年目	R25	0.4564	101.8			0.72	0.33		
17年目	R26	0.4388	101.8			0.72	0.32		
18年目	R27	0.4220	101.8			0.72	0.30		
19年目	R28	0.4057	101.8			0.72	0.29		
20年目	R29	0.3901	101.8			0.72	0.28		
21年目	R30	0.3751	101.8			0.72	0.27		
22年目	R31	0.3607	101.8			0.72	0.26		
23年目	R32	0.3468	101.8			0.72	0.25		
24年目	R33	0.3335	101.8			0.72	0.24		
25年目	R34	0.3207	101.8			0.72	0.23		
26年目	R35	0.3083	101.8			0.72	0.22		
27年目	R36	0.2965	101.8			0.72	0.21		
28年目	R37	0.2851	101.8			0.72	0.21		
29年目	R38	0.2741	101.8			0.72	0.20		
30年目	R39	0.2636	101.8			0.72	0.19		
31年目	R40	0.2534	101.8			0.72	0.18		
32年目	R41	0.2437	101.8			0.72	0.18		
33年目	R42	0.2343	101.8			0.72	0.17		
34年目	R43	0.2253	101.8			0.72	0.16		
35年目	R44	0.2166	101.8			0.72	0.16		
36年目	R45	0.2083	101.8			0.72	0.15		
37年目	R46	0.2003	101.8			0.72	0.14		
38年目	R47	0.1926	101.8			0.72	0.14		
39年目	R48	0.1852	101.8			0.72	0.13		
40年目	R49	0.1780	101.8			0.72	0.13		
41年目	R50	0.1712	101.8			0.72	0.12		
42年目	R51	0.1646	101.8			0.72	0.12		
43年目	R52	0.1583	101.8			0.72	0.11		
44年目	R53	0.1522	101.8			0.72	0.11		
45年目	R54	0.1463	101.8			0.72	0.11		
46年目	R55	0.1407	101.8			0.72	0.10		
47年目	R56	0.1353	101.8			0.72	0.10		
48年目	R57	0.1301	101.8			0.72	0.09		
49年目	R58	0.1251	101.8	-16	-2.0	0.72	0.09		
合 計				142	127	34	12		

単純事業費計	158	34	
--------	-----	----	--

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

様式－5

便益の現在価値算定表(事業全体)

箇所名:一般国道329号 南風原バイパス

年次	年度 (基準年) R5	総走行台キロの年次別伸び率 (沖縄ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益 (億円)					走行経費減少便益 (億円)					交通事故減少便益 (億円)		合 計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物車	普通貨物車	全 車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	費用合計 ①～③	現在価値 割引率4%
暫定供用開始年次	H28	1.00650	0.99358	1.01196	1.00442	1.3159	100.2	9.7	2.2	0.96	13	17	0.28	-0.02	0.00	0.26	0.35	-0.01	-0.01	13	18
1年目	H29	1.00646	0.99354	1.01181	1.00440	1.2653	100.5	9.7	2.2	0.97	13	17	0.28	-0.02	0.00	0.26	0.34	-0.01	-0.01	13	17
2年目	H30	1.00642	0.99350	1.01168	1.00438	1.2167	100.4	9.8	2.3	0.98	13	16	0.28	-0.02	0.00	0.27	0.33	-0.01	-0.01	13	16
暫定供用開始年次(3年目)	R1	1.00638	0.99345	1.01154	1.00436	1.1699	101.2	16	3.8	1.9	22	25	0.81	0.11	0.16	1.1	1.3	0.13	0.15	23	27
4年目	R2	1.00634	0.99341	1.01141	1.00434	1.1249	101.9	16	3.9	1.9	22	24	0.82	0.11	0.16	1.1	1.2	0.13	0.14	23	26
5年目	R3	1.00630	0.99337	1.01128	1.00433	1.0816	101.8	16	3.9	2.0	22	24	0.82	0.11	0.16	1.1	1.2	0.13	0.14	23	25
6年目	R4	1.00626	0.99332	1.01116	1.00431	1.0400	101.8	16	3.9	2.0	22	23	0.83	0.11	0.16	1.1	1.1	0.13	0.13	23	24
7年目	R5	1.00622	0.99328	1.01103	1.00429	1.0000	101.8	16	3.9	2.0	22	22	0.83	0.11	0.17	1.1	1.1	0.13	0.13	23	23
8年目	R6	1.00618	0.99323	1.01091	1.00427	0.9615	101.8	16	3.9	2.0	22	21	0.84	0.11	0.17	1.1	1.1	0.13	0.12	24	23
9年目	R7	1.00614	0.99319	1.01079	1.00425	0.9246	101.8	16	4.0	2.0	22	21	0.84	0.11	0.17	1.1	1.0	0.13	0.12	24	22
10年目	R8	1.00611	0.99314	1.01068	1.00423	0.8890	101.8	17	4.0	2.0	23	20	0.85	0.11	0.17	1.1	1.0	0.13	0.12	24	21
暫定供用開始年次(11年目)	R9	1.00607	0.99309	1.01057	1.00422	0.8548	101.8	19	3.5	3.4	26	22	0.57	0.10	0.39	1.1	0.92	0.02	0.02	27	23
12年目	R10	1.00603	0.99304	1.01046	1.00420	0.8219	101.8	19	3.6	3.4	26	21	0.58	0.10	0.40	1.1	0.89	0.02	0.02	27	22
13年目	R11	1.00600	0.99300	1.01035	1.00418	0.7903	101.8	19	3.6	3.4	26	21	0.58	0.10	0.40	1.1	0.86	0.02	0.02	27	22
14年目	R12	1.00451	0.99662	1.01002	1.00359	0.7599	101.8	19	3.6	3.5	26	20	0.58	0.11	0.40	1.1	0.83	0.02	0.01	28	21
15年目	R13	1.00449	0.99661	1.00992	1.00358	0.7307	101.8	19	3.6	3.5	27	19	0.59	0.11	0.40	1.1	0.80	0.02	0.01	28	20
16年目	R14	1.00447	0.99660	1.00982	1.00357	0.7026	101.8	20	3.6	3.5	27	19	0.59	0.11	0.41	1.1	0.77	0.02	0.01	28	20
17年目	R15	1.00445	0.99658	1.00973	1.00356	0.6756	101.8	20	3.6	3.5	27	18	0.59	0.11	0.41	1.1	0.75	0.02	0.01	28	19
完成供用開始年次(18年目)	R16	1.00443	0.99657	1.00963	1.00354	0.6496	101.8	26	2.3	2.5	30	20	1.3	0.27	0.53	2.1	1.35	0.23	0.15	33	21
19年目	R17	1.00441	0.99656	1.00954	1.00353	0.6246	101.8	26	2.3	2.5	31	19	1.3	0.27	0.53	2.1	1.30	0.23	0.15	33	21
20年目	R18	1.00439	0.99655	1.00945	1.00352	0.6006	101.8	26	2.3	2.5	31	18	1.3	0.28	0.53	2.1	1.26	0.24	0.14	33	20
21年目	R19	1.00437	0.99654	1.00936	1.00351	0.5775	101.8	26	2.3	2.5	31	18	1.3	0.28	0.53	2.1	1.21	0.24	0.14	33	19
22年目	R20	1.00435	0.99653	1.00927	1.00349	0.5553	101.8	26	2.3	2.5	31	17	1.3	0.28	0.54	2.1	1.17	0.24	0.13	33	18
23年目	R21	1.00433	0.99651	1.00919	1.00348	0.5339	101.8	26	2.3	2.5	31	17	1.3	0.28	0.54	2.1	1.13	0.24	0.13	33	18
24年目	R22	0.99315	0.99337	0.99881	0.99376	0.5134	101.8	26	2.3	2.6	31	16	1.3	0.28	0.54	2.1	1.09	0.24	0.12	34	17
25年目	R23	0.99311	0.99332	0.99881	0.99372	0.4936	101.8	26	2.3	2.5	31	15	1.3	0.28	0.54	2.1	1.04	0.24	0.12	33	16
26年目	R24	0.99306	0.99328	0.99881	0.99369	0.4746	101.8	26	2.3	2.5	31	15	1.3	0.28	0.53	2.1	1.00	0.24	0.11	33	16
27年目	R25	0.99301	0.99323	0.99881	0.99364	0.4564	101.8	26	2.3	2.5	31	14	1.3	0.27	0.53	2.1	0.95	0.24	0.11	33	15
28年目	R26	0.99296	0.99319	0.99881	0.99360	0.4388	101.8	26	2.3	2.5	30	13	1.3	0.27	0.53	2.1	0.91	0.23	0.10	33	14
29年目	R27	0.99291	0.99314	0.99881	0.99356	0.4220	101.8	25	2.3	2.5	30	13	1.3	0.27	0.52	2.1	0.87	0.23	0.10	32	14
30年目	R28	0.99286	0.99309	0.99881	0.99352	0.4057	101.8	25	2.2	2.4	30	12	1.3	0.27	0.52	2.0	0.83	0.23	0.09	32	13
31年目	R29	0.99281	0.99305	0.99880	0.99348	0.3901	101.8	25	2.2	2.4	30	12	1.2	0.27	0.51	2.0	0.79	0.23	0.09	32	12
32年目	R30	0.99276	0.99300	0.99880	0.99344	0.3751	101.8	25	2.2	2.4	29	11	1.2	0.26	0.51	2.0	0.76	0.23	0.09	32	12
33年目	R31	0.99270	0.99295	0.99880	0.99339	0.3607	101.8	25	2.2	2.4	29	11	1.2	0.26	0.51	2.0	0.72	0.23	0.08	31	11
34年目	R32	0.99265	0.99290	0.99880	0.99335	0.3468	101.8	24	2.2	2.4	29	10	1.2	0.26	0.50	2.0	0.69	0.22	0.08	31	11
35年目	R33	0.99260	0.99285	0.99880	0.99330	0.3335	101.8	24	2.2	2.4	29	9.6	1.2	0.26	0.50	2.0	0.66	0.22	0.07	31	10
36年目	R34	0.99254	0.99280	0.99880	0.99326	0.3207	101.8	24	2.1	2.3	29	9.2	1.2	0.26	0.50	2.0	0.63	0.22	0.07	31	9.9
37年目	R35	0.99248	0.99274	0.99880	0.99321	0.3083	101.8	24	2.1	2.3	28	8.8	1.2	0.26	0.49	1.9	0.60	0.22	0.07	31	9.4
38年目	R36	0.99243	0.99269	0.99879	0.99317	0.2965	101.8	24	2.1	2.3	28	8.4	1.2	0.25	0.49	1.9	0.57	0.22	0.06	30	9.0
39年目	R37	0.99237	0.99264	0.99879	0.99312	0.2851	101.8	24	2.1	2.3	28	8.0	1.2	0.25	0.48	1.9	0.54	0.22	0.06	30	8.6
40年目	R38	0.99231	0.99258	0.99879	0.99307	0.2741	101.8	23	2.1	2.3	28	7.6	1.2	0.25	0.48	1.9	0.52	0.21	0.06	30	8.2
41年目	R39	0.99225	0.99253	0.99879	0.99302	0.2636	101.8	23	2.1	2.3	28	7.3	1.2	0.25	0.48	1.9	0.50	0.21	0.06	30	7.8
42年目	R40	0.99219	0.99247	0.99879	0.99298	0.2534	101.8	23	2.0	2.2	27	6.9	1.1	0.25	0.47	1.9	0.47	0.21	0.05	29	7.5
43年目	R41	0.99213	0.99241	0.99879	0.99293	0.2437	101.8	23	2.0	2.2	27	6.6	1.1	0.24	0.47	1.9	0.45	0.21	0.05	29	7.1
44年目	R42	0.99207	0.99235	0.99878	0.99288	0.2343	101.8	23	2.0	2.2	27	6.3	1.1	0.24	0.47	1.8	0.43	0.21	0.05	29	6.8
45年目	R43	0.99200	0.99230	0.99878	0.99282	0.2253	101.8	23	2.0	2.2	27	6.0	1.1	0.24	0.46	1.8	0.41	0.21	0.05	29	6.5
46年目	R44	0.99194	0.99224	0.99878	0.99277	0.2166	101.8	22	2.0	2.2	26	5.7	1.1	0.24	0.46	1.8	0.39	0.20	0.04	28	6.2
47年目	R45	0.99187	0.99218	0.99878	0.99272	0.2083	101.8	22	2.0	2.1	26	5.5	1.1	0.24	0.45	1.8	0.37	0.20	0.04	28	5.9
48年目	R46	0.99181	0.99211	0.99878	0.99267	0.2003	101.8	22	1.9	2.1	26	5.2	1.1	0.23	0.45	1.8	0.36	0.20	0.04	28	5.6
49年目	R47	0.99174	0.99205	0.99878	0.99261	0.1926	101.8	22	1.9	2.1	26	5.0	1.1	0.23	0.45	1.8	0.34	0.20	0.04	28	5.4
合 計								1,075	132	119	1,326	727	50	9.9	20	80	40	8.3	3.9	1,414	771

様式－5

便益の現在価値算定表(残事業)

箇所名:一般国道329号 南風原バイパス

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (沖縄ブロック)				割引率	GDP デフレータ	走行時間短縮便益 (億円)					走行経費減少便益 (億円)					交通事故減少便益 (億円)		合 計 (億円)	
								乗用車類	小型貨物車	普通貨物車	① 計	①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	②×(A)	③	③×(A)	費用合計 ①～③	現在価値 割引率4%
		R5	(A)																		
暫定供用開始年次	R9	1.00607	0.99309	1.01057	1.00422	0.8548	101.8	10	1.7	2.4	14	12	0.22	0.03	0.26	0.51	0.43	0.04	0.03	15	13
1年目	R10	1.00603	0.99304	1.01046	1.00420	0.8219	101.8	10	1.7	2.4	14	12	0.22	0.03	0.26	0.51	0.42	0.04	0.03	15	12
2年目	R11	1.00600	0.99300	1.01035	1.00418	0.7903	101.8	10	1.7	2.4	15	11	0.22	0.03	0.27	0.51	0.41	0.04	0.03	15	12
3年目	R12	1.00451	0.99662	1.01002	1.00359	0.7599	101.8	10	1.7	2.4	15	11	0.22	0.03	0.27	0.52	0.39	0.04	0.03	15	12
4年目	R13	1.00449	0.99661	1.00992	1.00358	0.7307	101.8	10	1.7	2.5	15	11	0.22	0.03	0.27	0.52	0.38	0.04	0.03	15	11
5年目	R14	1.00447	0.99660	1.00982	1.00357	0.7026	101.8	11	1.7	2.5	15	10	0.22	0.03	0.27	0.52	0.37	0.04	0.03	15	11
6年目	R15	1.00445	0.99658	1.00973	1.00356	0.6756	101.8	11	1.7	2.5	15	10	0.22	0.03	0.27	0.52	0.35	0.04	0.03	15	10
完成供用開始年次(7年目)	R16	1.00443	0.99657	1.00963	1.00354	0.6496	101.8	11	1.8	3.0	15	10	0.51	0.16	0.28	0.94	0.61	0.16	0.10	17	11
8年目	R17	1.00441	0.99656	1.00954	1.00353	0.6246	101.8	11	1.8	3.0	16	9.7	0.51	0.16	0.28	0.95	0.59	0.16	0.10	17	10
9年目	R18	1.00439	0.99655	1.00945	1.00352	0.6006	101.8	11	1.8	3.1	16	9.4	0.51	0.16	0.28	0.95	0.57	0.16	0.09	17	10
10年目	R19	1.00437	0.99654	1.00936	1.00351	0.5775	101.8	11	1.8	3.1	16	9.1	0.51	0.16	0.29	0.96	0.55	0.16	0.09	17	9.7
11年目	R20	1.00435	0.99653	1.00927	1.00349	0.5553	101.8	11	1.9	3.1	16	8.7	0.52	0.16	0.29	0.96	0.53	0.16	0.09	17	9.4
12年目	R21	1.00433	0.99651	1.00919	1.00348	0.5339	101.8	11	1.9	3.1	16	8.4	0.52	0.16	0.29	0.97	0.52	0.16	0.09	17	9.0
13年目	R22	0.99315	0.99337	0.99881	0.99376	0.5134	101.8	11	1.9	3.1	16	8.2	0.52	0.16	0.29	0.97	0.50	0.16	0.08	17	8.7
14年目	R23	0.99311	0.99332	0.99881	0.99372	0.4936	101.8	11	1.9	3.1	16	7.8	0.52	0.16	0.29	0.96	0.48	0.16	0.08	17	8.3
15年目	R24	0.99306	0.99328	0.99881	0.99369	0.4746	101.8	11	1.8	3.1	16	7.4	0.51	0.16	0.29	0.96	0.45	0.16	0.07	17	8.0
16年目	R25	0.99301	0.99323	0.99881	0.99364	0.4564	101.8	11	1.8	3.0	16	7.1	0.51	0.16	0.28	0.95	0.43	0.16	0.07	17	7.6
17年目	R26	0.99296	0.99319	0.99881	0.99360	0.4388	101.8	11	1.8	3.0	15	6.8	0.51	0.16	0.28	0.94	0.41	0.16	0.07	17	7.3
18年目	R27	0.99291	0.99314	0.99881	0.99356	0.4220	101.8	11	1.8	3.0	15	6.5	0.50	0.15	0.28	0.94	0.40	0.15	0.07	16	6.9
19年目	R28	0.99286	0.99309	0.99881	0.99352	0.4057	101.8	10	1.8	3.0	15	6.2	0.50	0.15	0.28	0.93	0.38	0.15	0.06	16	6.6
20年目	R29	0.99281	0.99305	0.99880	0.99348	0.3901	101.8	10	1.8	3.0	15	5.9	0.50	0.15	0.28	0.92	0.36	0.15	0.06	16	6.3
21年目	R30	0.99276	0.99300	0.99880	0.99344	0.3751	101.8	10	1.8	2.9	15	5.6	0.49	0.15	0.27	0.92	0.34	0.15	0.06	16	6.0
22年目	R31	0.99270	0.99295	0.99880	0.99339	0.3607	101.8	10	1.8	2.9	15	5.4	0.49	0.15	0.27	0.91	0.33	0.15	0.05	16	5.8
23年目	R32	0.99265	0.99290	0.99880	0.99335	0.3468	101.8	10	1.7	2.9	15	5.1	0.48	0.15	0.27	0.90	0.31	0.15	0.05	16	5.5
24年目	R33	0.99260	0.99285	0.99880	0.99330	0.3335	101.8	10	1.7	2.9	15	4.9	0.48	0.15	0.27	0.90	0.30	0.15	0.05	16	5.2
25年目	R34	0.99254	0.99280	0.99880	0.99326	0.3207	101.8	10	1.7	2.9	15	4.7	0.48	0.15	0.27	0.89	0.29	0.15	0.05	16	5.0
26年目	R35	0.99248	0.99274	0.99880	0.99321	0.3083	101.8	9.9	1.7	2.8	14	4.5	0.47	0.15	0.26	0.88	0.27	0.15	0.04	16	4.8
27年目	R36	0.99243	0.99269	0.99879	0.99317	0.2965	101.8	9.9	1.7	2.8	14	4.3	0.47	0.14	0.26	0.88	0.26	0.14	0.04	15	4.6
28年目	R37	0.99237	0.99264	0.99879	0.99312	0.2851	101.8	9.8	1.7	2.8	14	4.1	0.47	0.14	0.26	0.87	0.25	0.14	0.04	15	4.4
29年目	R38	0.99231	0.99258	0.99879	0.99307	0.2741	101.8	9.7	1.7	2.8	14	3.9	0.46	0.14	0.26	0.86	0.24	0.14	0.04	15	4.2
30年目	R39	0.99225	0.99253	0.99879	0.99302	0.2636	101.8	9.6	1.7	2.7	14	3.7	0.46	0.14	0.26	0.86	0.23	0.14	0.04	15	4.0
31年目	R40	0.99219	0.99247	0.99879	0.99298	0.2534	101.8	9.6	1.6	2.7	14	3.5	0.46	0.14	0.25	0.85	0.22	0.14	0.04	15	3.8
32年目	R41	0.99213	0.99241	0.99879	0.99293	0.2437	101.8	9.5	1.6	2.7	14	3.4	0.45	0.14	0.25	0.84	0.21	0.14	0.03	15	3.6
33年目	R42	0.99207	0.99235	0.99878	0.99288	0.2343	101.8	9.4	1.6	2.7	14	3.2	0.45	0.14	0.25	0.84	0.20	0.14	0.03	15	3.4
34年目	R43	0.99200	0.99230	0.99878	0.99282	0.2253	101.8	9.3	1.6	2.7	14	3.1	0.45	0.14	0.25	0.83	0.19	0.14	0.03	15	3.3
35年目	R44	0.99194	0.99224	0.99878	0.99277	0.2166	101.8	9.3	1.6	2.6	13	2.9	0.44	0.14	0.25	0.82	0.18	0.14	0.03	14	3.1
36年目	R45	0.99187	0.99218	0.99878	0.99272	0.2083	101.8	9.2	1.6	2.6	13	2.8	0.44	0.13	0.24	0.82	0.17	0.13	0.03	14	3.0
37年目	R46	0.99181	0.99211	0.99878	0.99267	0.2003	101.8	9.1	1.6	2.6	13	2.7	0.43	0.13	0.24	0.81	0.16	0.13	0.03	14	2.8
38年目	R47	0.99174	0.99205	0.99878	0.99261	0.1926	101.8	9.0	1.5	2.6	13	2.5	0.43	0.13	0.24	0.80	0.15	0.13	0.03	14	2.7
39年目	R48	0.99167	0.99199	0.99878	0.99256	0.1852	101.8	9.0	1.5	2.6	13	2.4	0.43	0.13	0.24	0.80	0.15	0.13	0.02	14	2.6
40年目	R49	0.99160	0.99192	0.99877	0.99250	0.1780	101.8	8.9	1.5	2.5	13	2.3	0.42	0.13	0.24	0.79	0.14	0.13	0.02	14	2.5
41年目	R50	0.99153	0.99186	0.99877	0.99244	0.1712	101.8	8.8	1.5	2.5	13	2.2	0.42	0.13	0.23	0.78	0.13	0.13	0.02	14	2.4
42年目	R51	0.99146	0.99179	0.99877	0.99239	0.1646	101.8	8.7	1.5	2.5	13	2.1	0.42	0.13	0.23	0.78	0.13	0.13	0.02	14	2.2
43年目	R52	0.99138	0.99172	0.99877	0.99233	0.1583	101.8	8.7	1.5	2.5	13	2.0	0.41	0.13	0.23	0.77	0.12	0.13	0.02	14	2.1
44年目	R53	0.99131	0.99165	0.99877	0.99227	0.1522	101.8	8.6	1.5	2.4	13	1.9	0.41	0.13	0.23	0.76	0.12	0.13	0.02	13	2.0
45年目	R54	0.99123	0.99158	0.99877	0.99221	0.1463	101.8	8.5	1.5	2.4	12	1.8	0.41	0.12	0.23	0.76	0.11	0.12	0.02	13	1.9
46年目	R55	0.99115	0.99151	0.99877	0.99215	0.1407	101.8	8.4	1.4	2.4	12	1.7	0.40	0.12	0.22	0.75	0.11	0.12	0.02	13	1.9
47年目	R56	0.99108	0.99144	0.99876	0.99209	0.1353	101.8	8.4	1.4	2.4	12	1.6	0.40	0.12	0.22	0.74	0.10	0.12	0.02	13	1.8
48年目	R57	0.99100	0.99136	0.99876	0.99202	0.1301	101.8	8.3	1.4	2.4	12	1.6	0.40	0.12	0.22	0.74	0.10	0.12	0.02	13	1.7
49年目	R58	0.99091	0.99129	0.99876	0.99196	0.1251	101.8	8.2	1.4	2.3	12	1.5	0.39	0.12	0.22	0.73	0.09	0.12	0.02	13	1.6
合 計								491	84	136	711	280	21	6.3	13	41	15	6.4	2.2	759	298

路線名	箇所名	車線数	延長
南風原バイパス	南風原町字与那覇～那覇市上間	4	2.8

■事業費内訳(全体事業)

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
①工事費					27,228	
	改良費				8,366	
		土工	m ²	536,999	6,118	切土、盛土
		軟弱地盤改良工	式	1	4	
		法面工	m ²	24,118	884	切土法面、盛土法面、吹付け等
		擁壁工	式	1	220	補強土壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等
		管渠工	式	1	3	
		函渠工	式	0	0	
		排水工	式	1	146	
		仮設工	式	1	104	工事用道路、仮設工
		雑工	式	1	886	
	橋梁費				17,044	
		100m以上	式	1	13,764	大名高架橋、識名高架橋、跨道橋
		100m未満	式	1	3,280	ランプ橋、側道橋
	トンネル費				0	
		NATM	式	0	0	
		シールド	m	0	0	
	IC・JCT費				0	
		IC	箇所	0	0	
		JCT	箇所	0	0	
	舗装費				923	
		車道舗装	m ²	76,292	761	
		歩道舗装	m ²	24,762	162	
	付帯施設費				896	
		交通管理施設工	式	1	896	標識工、防護柵工、道路照明等
②用地及補償費					14,526	
	用地費				7,847	
		宅地	m ²	92,956	7,847	
		田畑	m ²	0	0	
		山林・原野	m ²	0	0	
		その他	m ²	0	0	墓、道路
	補償費		式	1	6,678	
③間接経費			式	1	7,246	地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費
全体事業費					49,000	

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名	箇所名	車線数	延長
南風原バイパス	南風原町字与那覇～那覇市上間	4	2.8

■事業費内訳(残事業)

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
①工事費					10,636	
	改良費				3,095	
		土工	m³	148,690	2,264	切土、盛土
		軟弱地盤改良工	式	1	1	
		法面工	m²	6,424	327	切土法面、盛土法面、吹付け等
		擁壁工	式	1	81	補強土壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等
		管渠工	式	1	1	
		函渠工	式	0	0	
		排水工	式	1	54	
		仮設工	式	1	39	工事用道路、仮設工
		雑工	式	1	328	
	橋梁費				6,868	
		100m以上	式	1	6,593	北丘高架橋、識名高架橋
		100m未満	式	1	275	ランプ橋、側道橋、跨道橋
	トンネル費				0	
		NATM	式	0	0	
		シールド	m	0	0	
	IC・JCT費				0	
		IC	箇所	0	0	
		JCT	箇所	0	0	
	舗装費				342	
		車道舗装	m²	23,228	282	
		歩道舗装	m²	7,162	60	
	付帯施設費				332	
		交通管理施設工	式	1	332	標識工、防護柵工、道路照明等
②用地及補償費					3,858	
	用地費				1,598	
		宅地	m²	9,643	1,598	
		田畑	m²	0	0	
		山林・原野	m²	0	0	
		その他	m²	0	0	墓、道路
	補償費	式	1	2,260		
③間接経費			式	1	2,502	地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費
全体事業費					16,996	

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

全事業 / 残事業

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道329号	南風原バイパス	4	2.8km

■維持管理費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
維持費	km	2.8	1,100	巡回、清掃、除草、除雪等
修繕費	式	1	5,050	路面補修、構造物の点検・補修等
その他	式			
維持管理費合計			6,150	

■更新費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
更新費	式			構造物の更新
更新費合計				

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。