

舗装

護岸

工事

工事

- ①Ⅱ・Ⅲ工区で舗装工事が始まりました。
- ②外周を囲む護岸(約8.5km)が全てつながりました。



## ①舗装工事(Ⅲ工区)

下層の路盤を敷きならす



アスファルト合材を敷きならす



ローラーで圧力をかけて作業完了



## ②護岸の全周接続(Ⅴ工区北側)

平成30年2月時点



護岸の最終接続部分



平行誘導路上層路盤(平成30年3月時点)



最終接続部分における捨石投入状況



平成30年3月7日接続



外周を囲む護岸は、捨石投入開始から3年9ヶ月を経て、ケーソン全60函を含む延長約8.5km全てがつながりました。またアスファルト舗装はこの後も表層・基層(約16cm)を敷いていきます。