

		異常確認の有無	工事との関連性	対策の検討					
目視観察結果	クビレミドロ監視地点及び、工事の濁り監視地点の全てで、監視基準を満足していた。 クビレミドロ監視地点では全ての調査において<1.0mg/Lであった。 工事の濁り監視地点では全ての調査において<1.0mg/Lであった。		今月の国施工事は、泊地浚渫、土運船運搬、揚土等が行われていたが、施工箇所からの濁りの拡散は確認されなかった。						
	水質調査結果	<table border="1"> <tr> <td>クビレミドロ監視地点基準値 【st.1～3: SS=7mg/L】</td> <td>全ての地点で、監視基準(SS=7mg/L)を満足していた。  平均値は&lt;1.0mg/Lであった。</td> </tr> <tr> <td>工事の濁り監視地点基準値【st.4～12: SS=11mg/L】</td> <td>全ての地点で、監視基準(SS=11mg/L)を満足していた。  平均値は&lt;1.0mg/Lであった。</td> </tr> <tr> <td>流入部負荷量の調査地点</td> <td>SS=11mg/Lを超えた回数: st.13=6回(27計測中) SS=50mg/Lを超えた回数: st.13=0回(27計測中) 平均値は10.7mg/L、&lt;1.0～44.2mg/Lの範囲で推移していた。</td> </tr> <tr> <td>流入水路部調査地点(st.13)は監視地点ではないため、基準値は設定されていない。</td> <td>2/5の44.2mg/Lが最大値であった。 なお、降水量は前々日0.0mm、前日3.5mm、当日3.5mmであった。</td> </tr> </table>			クビレミドロ監視地点基準値 【st.1～3: SS=7mg/L】	全ての地点で、監視基準(SS=7mg/L)を満足していた。  平均値は<1.0mg/Lであった。	工事の濁り監視地点基準値【st.4～12: SS=11mg/L】	全ての地点で、監視基準(SS=11mg/L)を満足していた。  平均値は<1.0mg/Lであった。	流入部負荷量の調査地点
クビレミドロ監視地点基準値 【st.1～3: SS=7mg/L】	全ての地点で、監視基準(SS=7mg/L)を満足していた。  平均値は<1.0mg/Lであった。								
工事の濁り監視地点基準値【st.4～12: SS=11mg/L】	全ての地点で、監視基準(SS=11mg/L)を満足していた。  平均値は<1.0mg/Lであった。								
流入部負荷量の調査地点	SS=11mg/Lを超えた回数: st.13=6回(27計測中) SS=50mg/Lを超えた回数: st.13=0回(27計測中) 平均値は10.7mg/L、<1.0～44.2mg/Lの範囲で推移していた。								
流入水路部調査地点(st.13)は監視地点ではないため、基準値は設定されていない。	2/5の44.2mg/Lが最大値であった。 なお、降水量は前々日0.0mm、前日3.5mm、当日3.5mmであった。								
基準超過時の気象概況	全ての地点で、監視基準を満足していた。		<p>【調査位置図】</p>						
基準超過時の工事状況	全ての地点で、監視基準を満足していた。								







第11回(2月期モニタリング／フィードバック 月例会議)

対象期間: 令和6年2月1日～令和6年2月29日 沖縄県調査分

		異常確認の有無	工事との関連性	対策の検討
目視 観察 結果	<p>調査地点の最高値は2月14日(PM)のst.6で観測された3.9mg/Lであった。 期間中は、全ての調査地点において工事監視基準値満足していた。</p>		<p>工事に伴う濁りは確認されなかった。</p>	
	水質 調査 結果	<p>工事の濁り 監視地点 基準値 【st.5～8: SS=11mg/L】</p> <p>期間中は、全地点で工事監視基準値を満足した。  平均値は1.2 mg/L、&lt;1.0～3.9 mg/Lの範囲で推移していた。</p>	<p>特になし</p>	
		<p>流入部負荷量 の調査地点</p> <p>SS=11 mg/Lを超えた回数: st.14 = 27計測中7回 st.15 = 27計測中4回</p> <p>SS=50 mg/Lを超えた回数: st.14 = 27計測中0回 st.15 = 27計測中0回</p>	<p>特になし</p>	
		<p>流入水路部調査地点(st.14、st.15)は監視地点ではないため、基準値は設定されていない。</p> <p>st.14:2/18 (PM 下げ潮時) 32 mg/Lが最大値であった。 なお、調査前までの降水量は、調査前々日0.0mm、前日0.0mm、当日0.0mmであった。(気象庁・胡屋)</p> <p>st.15:2/28 (AM 下げ潮時) 20 mg/Lが最大値であった。 なお、調査前までの降水量は、調査前々日0.5mm、前日0.0mm、当日0.0mmであった。(気象庁・胡屋)</p>	<p>—</p>	
基準 超過 時の 気象 概況	<p>全ての調査地点において工事監視基準値を満足していた。</p>		<p>【調査位置図】</p>	
基準 超過 時の 工事 状況	<p>全ての調査地点において工事監視基準値を満足していた。</p>			



