

被害状況報告(第7報)

6月17日8:30現在
開発建設部河川班

1. ダム関係

(直轄):

福地ダム: 越流中

①下流河川河口付近: 県道70号線川田橋上流右岸法面崩壊

規模: H7m×W5m程度

対応: 東村に連絡済。

新川ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

安波ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

普久川ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

辺野喜ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

漢那ダム: まもなく越流(下流河川で被害なし)

羽地ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

大保ダム: ①原石山進入口付近の地山崩壊(被害は特になし)

規模: H8m×W4m×h0.5m=V16m³程度

対応: ブルーシート被覆による応急復旧済。

②仮置きヤード法面小規模崩壊(第三者被害・物損無し)

規模: W6~7m×H7~8m×h1m程度

対応: ブルーシート被覆による応急復旧準備中。

③本ダム下流排水路周辺洗掘

・工事用道路の流失(路盤等)

規模: L=30m×W15m×h最大1m程度

対応: バリケードにより規制中

・護岸背面の土砂流出

規模: L=8m×W2.5m程度

対応: 碎石埋戻し+ブルーシート被覆による応急復旧実施中

④右岸法面(アンカー対策箇所)の亀裂発生

縦排水沈下箇所は、ブルーシート養生中

クラック箇所は、経過監視中

⑤脇ダム左岸6号道路付近法面崩壊(人的被害なし)

規模: L7~8m×W5~6m×h0.5~1.0m程度

(詳細調査中)

(補助):

真栄里ダム: 特になし

座間味ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

倉敷ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

金城ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

我喜屋ダム: 越流中(下流河川で被害なし)

※赤字部分が今回追加及び変更部分です。