

被害状況報告(第8報)

6月17日12:00現在
開発建設部河川班

1. ダム関係

(直轄):

福地ダム:越流中

①下流河川河口付近:県道70号線川田橋上流右岸法面崩壊

規模:H7m×W5m程度

対応:東村に連絡済。

新川ダム:越流中(下流河川で被害なし)

安波ダム:越流中(下流河川で被害なし)

普久川ダム:越流中(下流河川で被害なし)

辺野喜ダム:越流中(下流河川で被害なし)

漢那ダム:越流中(下流河川で被害なし)

羽地ダム:越流中(下流河川で被害なし)

大保ダム:①原石山進入口付近の地山崩落(被害は特になし)

規模:H8m×W4m×h0.5m=V16m³程度

対応:ブルーシート被覆による応急復旧済。

②仮置きヤード法面小規模崩落(第3者被害・物損無し)

規模:W6~7m×H7~8m×h1m程度

対応:ブルーシート被覆による応急復旧準備中。

③本ダム下流排水路周辺洗掘

・工事用道路の流失(路盤等)

規模:L=30m×w15m×h最大1m程度

対応:バリケードにより規制中

・護岸背面の土砂流出

規模:L=8m×w2.5m程度

対応:砕石埋戻し+ブルーシート被覆による応急復旧実施中

④右岸法面(アンカー対策箇所)の亀裂発生

縦排水沈下箇所は、ブルーシート養生中

クラック箇所は、経過監視中

⑤脇ダム左岸6号道路付近法面崩落(人的被害なし)

規模:L7~8m×W5~6m×h0.5~1.0m程度

対応:ブルーシート被覆による応急復旧実施済

(補助):

真栄里ダム:特になし

座間味ダム:越流中(下流河川で被害なし)

倉敷ダム:越流中(下流の与那原川で畑地浸水:河川で詳細報告予定)

金城ダム:越流中(下流河川で被害なし)

我喜屋ダム:越流中(下流河川で被害なし)

※赤字部分が今回追加及び変更部分です。