

優良施工工事

件名 令和5年度平良港(本港地区)防波堤(下崎西)(改良)消波ブロック工事

会社名 (有)千代田開発



工事説明

本工事は、平良港(本港地区)防波堤(下崎西)の機能強化を目的とした改良工事で使用する消波ブロックを製作する工事です。

施工にあたっては、足場を連結し、天端面を一体とすることで、コンクリートを打設する際に、消波ブロック毎に足場を昇降して移動する必要がなくなることから、安全の確保及び作業の効率化が図られるだけでなく、コンクリートの品質確保や熱中症災害の発生防止に取り組むことができました。

製作を行う作業ヤードは残置された消波ブロックを今後、別件工事で搬出する予定となっているため、その搬出ルートを考慮した作業ヤードの配置の計画を行い、また製作した消波ブロックは別件工事で使用するため、製作にあたっては、別件工事と工程調整を密に行い、適切な時期に引き渡しを行いました。

このような取組を行ったことから、無事故無災害を達成し、工期内に工事を完成させることができました。

位置図



工事概要

- 事務所名／平良事務所
- 工事場所／宮古島市平良字西仲宗根地内
- 工事内容／消波ブロック製作 840個
- 工期／令和 6.3.27～令和 6.9.27
- 契約金額／¥116,534,000