

チャタン友遊交差点改良事業（完成）

－北谷町の渋滞交差点解消に向けて－

平成 14 年 3 月 2 9 日
沖縄総合事務局

問い合わせ 沖縄総合事務局 南部国道事務所 TEL 098-861-2336
副所長 饒波 正史
交通対策課長 當山 全浩

1. チャタン友遊交差点改良事業の完成概要

(1) 供 用

○去年の8月からP I方式で進めてきたチャタン友遊交差点改良工事が、いよいよ3月30日（土）に完成供用します。急速な美浜地区の商業化に伴い休日及び平日の夕方では、慢性的な交通渋滞が生じてきていましたが、今回の改良工事により交通渋滞の解消が期待されます。

(2) 工事の概要

- 工事期間：平成13年8月11日～14年3月31日
- 事業費：約2億5千万円
- 事業内容：①国道58号北谷交差点右折レーンの増設・延長L=140m×2本
(既設71m1本)
- ②国道58号謝苺交差点右折レーンの延長L=245m
(既設54m)
- ③県道130号北谷交差点右折レーンの増設・延長L=157m×2本
(既設右折レーン無し)
- ④北谷交差点・謝苺交差点の信号機の移設と改良

(3) 完成後の効果

- 改良工事により、右折滞留が解消されます。
- 改良工事により、直進車の阻害が改善されます。
- 改良工事により、県道側の右折滞留が解消されます。

チャタン友遊交差点改良事業

