

安謝川災害情報

発生場所	沖縄県那覇市首里石嶺3丁目	発生日時	H16.6.10 15:50
水系名	2級河川 あじや 安謝川	河川名	あじや 安謝川 (<u>左</u> : 右)
法指定	法 <u>河川</u> : 砂防指定地 : 普通河川 : その他 ()		
管理者	沖縄県		
崩落状況	6月15日13時現在		
	(1) 崩落土砂量 約20m³ (護岸ブロックと撤去土砂を含む) (2) 河道埋塞状況 護岸ブロック (厚さ20cm×30m) が障害となっている (3) ダムアップ状況 なし		
被害状況	6月15日13時現在 < 速報値 : 確定 <u>値</u> >		
	(拡大中 : 変化 <u>なし</u> : 縮小中 : 解消) (1) 浸水面積 h a < 有 : <u>無</u> : 調査中 : 未確認 > 那覇市 (2) 人的被害 < 有 : <u>無</u> : 調査中 : 未確認 > 那覇市 死者 人 行方不明者 人 (3) 家屋被害 < 有 : <u>無</u> : 調査中 : 未確認 > 那覇市 床下浸水 戸 床上浸水 戸 軒下浸水 戸 家屋流出 戸 (4) その他 < 有 : <u>無</u> : 調査中 : 未確認 >		

避難状況等	6月15日13時現在 < 速報値 : 確定値 >
	(1) 自主避難状況 < 有 : 無 : 調査中 : 未確認 >
	(2) 避難勧告発令状況 < 有 : 無 : 調査中 : 未確認 >
	(3) 孤立住民の発生状況等 < 有 : 無 : 調査中 : 未確認 >
	(4) 自衛隊出動要請状況等 < 有 : 無 >
復旧活動状況等	6月15日13時現在 < 速報値 : 確定値 >
	(1) 復旧状況 崩落面保護のために、H鋼打ち込み準備工としてボーリング調査中である。 磁気探査終了後にH鋼を打ち込み(来週予定)、崩壊ブロック等を撤去する。 (2) 上下流における安全対策 崩壊面付近への立ち入りを制限するネットを設置。



河道内に崩れた護岸ブロック(6月15日撮影)



調査ボーリング状況(6月15日撮影)