

念蒲E-ガイ道路法面对策外工事

【施策の概要】

法面石張工に使用する雑石を購入する計画にしていたが、発生岩を利用することにより、コスト縮減を図りました。

念蒲E-ガイ道路法面对策外工事においては、当初、雑石を購入する計画にしていたが、雑石が発生したため、これを利用することで大幅なコスト縮減となりました。

【施策のポイント】

- ・法面石張工に発生岩を利用することにより、コスト縮減が図られます。
- ・これにより、本工事において従来の購入する場合に比べ、約2%の工事コストの縮減が図られました。

【施策の実施状況】

現場条件：H = 3 m , L = 70 m , A = 400 m<sup>2</sup>

