

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 3月11日 |
| 契約業者名 | 大成ロテック(株) 九州支社 |
| 契約業者の住所 | 福岡県糟屋郡志免町別府2-17-13 |
| 工事の名称 | 令和7年度那覇空港B-3誘導路改良工事 |
| 工事場所 | 沖縄県那覇市鏡水地内(那覇空港制限区域内) |
| 工事種別 | 空港等舗装工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 特記仕様書のとおり。 |
| 工期(自) | 令和 7年 9月 9日 |
| 工期(至) | 令和 8年 3月13日 |
| 変更前の契約金額 | 125,950,000円 (税込み) |
| 変更金額 | 1,430,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 127,380,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 変更理由書のとおり。 |

契約変更理由書

工事名：令和7年度那覇空港B-3誘導路改良工事（第2回変更）

本工事は、令和7年9月8日付けで、大成ロテック株式会社 九州支社と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、当初の契約内容を施工するうえで、工事発注後に明らかになった下記理由のとおり、本工事で施工することが必須であることから変更するものである。

記

1. 舗装撤去工

工事受注者による施工計画を踏まえ空港管理者との調整により、縦断方向の舗装版切断について減変更する。

2. 空港舗装工

空港舗装工で使用する機械について施工性及び回送時の安全性確保のため規格を変更する。

3. 空港舗装工

現地測量の結果、ショルダー端部と既設舗装面の間に段差が生じるためことや現況高さが設計と異なる箇所が確認されたためショルダー一部の施工数量を変更する。

4. 建設機械の日々回送費

本工事現場は那覇空港制限区域内であり近傍に建設機械を駐機することが出来ないため、舗装工で使用する建設機械（切削機）の仮置ヤードから施工箇所までの日々回送費を計上する。

5. 共通仮設費（積上）

本工事で使用する大型路面切削機について、県内の保有業者では他現場等が集中しており、当工事の工期内の対応が出来ないことが判明したため、地域外からの建設機械（路面切削機）の運搬費を計上する。

6. 工事用道路の交通誘導員配置追加について

工事用道路において交通誘導員配置を追加するものとする。

7. 飛行場標識工

空港管理者との調整により標識周りの枠線、中間待機標識の追加を行う。

8. 舗装撤去工

工事用道路に配置した交通誘導員、重機の日々回送費、アスファルト切削屑及び建設汚泥の処分について精算変更を行う。

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 1月14日 |
| 契約業者名 | 大成ロテック(株) 九州支社 |
| 契約業者の住所 | 福岡県糟屋郡志免町別府2-17-13 |
| 工事の名称 | 令和7年度那覇空港B-3誘導路改良工事 |
| 工事場所 | 沖縄県那覇市鏡水地内(那覇空港制限区域内) |
| 工事種別 | 空港等舗装工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 特記仕様書のとおり。 |
| 工期(自) | 令和 7年 9月 9日 |
| 工期(至) | 令和 8年 3月13日 |
| 変更前の契約金額 | 125,950,000円 (税込み) |
| 変更金額 | 0円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 125,950,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 変更理由書のとおり。 |

変更理由書（第1回変更）

件 名：令和7年度那覇空港B-3誘導路改良工事（第1回変更）

契約相手方：大成ロテック（株）九州支社

工 期：令和7年9月9日～令和8年1月30日

変更理由：本工事は、上記相手方と令和7年9月8日付けをもって契約締結し、現在鋭意施工中であるが、下記理由により変更するものである。

記

(1) 工期延長について

本工事について当初は契約から約1ヶ月後の令和7年10月中旬に着手を予定していたが、空港管理者による緊急時の連絡体制や誤進入防止措置の確認に時間を要したため、着手が11月10日まで遅れることとなった。これを受けて工事受注者が工程を再検討したところ、工期末日が令和8年3月中旬となったため、工期末日を令和8年3月13日まで42日延長したい。

原工期：令和7年9月9日～令和8年1月30日

変更工期：令和7年9月9日～令和8年3月13日

（適用条文：工事請負契約書第22条）