

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 契約変更年月日 | 令和 6年 6月26日 |
| 契約業者名 | (株) ホープ設計 |
| 契約業者の住所 | 沖縄県那覇市首里赤田町3-5 |
| 業務の名称 | 令和5年度北部国道改築設計(その1)業務 |
| 業務場所 | 北部国道事務所管内 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について記述する) | 1. 地質調査業務 2. 設計業務 |
| 履行期間(自) | 令和 5年 4月12日 |
| 履行期間(至) | 令和 6年 8月20日 |
| 変更前の契約金額 | 75,680,000円 (税込み) |
| 変更金額 | 1,100,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 76,780,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 数量精査に伴う金額変更及び工期変更 |

令和5年度北部国道改築設計（その1）業務（第2回変更）

契約変更理由書

本業務は、令和5年4月11日付けで、（株）ホープ設計と契約締結し、鋭意業務遂行中であるが、下記の理由により設計図書等の契約変更を行うものである。

記

1. 地質調査業務

- 機械ボーリングの変更増
- サンディング及び原位置試験の変更増
- 磁気探査の変更増
- 総合解析の変更増
- 電子成果品作成費の変更増
- 検定費等の変更増
- 解析等調査の変更増
- その他原価の変更増

2. 設計業務

- その他設計（数久田IC）の変更増
- その他設計（読谷道路）の変更減
- その他原価の変更減

上記に示す変更に伴い、当初工期内での履行が困難となり、工期延期を要するため。

変更前工期 （自）令和5年 4月12日（至）令和 6年 6月28日

変更後工期 （自）令和5年 4月12日（至）令和 6年 8月20日