

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月27日
契約業者名	(株)オリエンタルコンサルタンツ 沖縄支社
契約業者の住所	沖縄県那覇市久茂地2-22-10 那覇第一生命ビルディング
業務の名称	令和5年度大北高架橋予備設計他業務
業務場所	北部国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 道路設計 ・一般構造物設計 ・橋梁設計
履行期間(自)	令和 5年 8月26日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	35,200,000円 (税込み)
変更金額	10,780,000円 (税込み)
変更後の契約金額	45,980,000円 (税込み)
変更理由	数量精査に伴う金額変更及び工期変更

令和5年度大北高架橋予備設計他業務（第1回変更）

契約変更理由書

本業務は、令和5年8月25日付けで、(株)オリエンタルコンサルタンツ 沖縄支社と契約締結し、鋭意業務遂行中であるが、下記理由により設計図書等の契約変更を行うものである。

記

1.道路設計

- ・一般構造物設計
 - 法面工に関する増工
 - 斜面安定解析に関する増工
- ・橋梁設計
 - A1 橋台位置の変更のため橋梁延長の変更（390m→400m）
- ・BIM/CIM 活用
 - BIM/CIM 活用に関する増工
- ・景観カルテ作成
 - 景観カルテ作成に関する増工

○履行期間変更理由

上記に示す変更に伴い、当初工期内での履行が困難となり、工期延期を要するため。

変更前工期：令和5年8月26日～令和6年6月28日

変更後工期：令和5年8月26日～令和7年3月31日

以上