

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月27日
契約業者名	(有) 宮松建設
契約業者の住所	沖縄県名護市字田井等435
工事の名称	令和5年度北部国道管内防災対策(その1)工事
工事場所	国道58号・沖縄県国頭郡大宜味村字津波地内～名護市字源河地内 国道58号・沖縄県名護市字数久田地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年 9月 2日
工期(至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	98,890,000円 (税込み)
変更金額	0円 (税込み)
変更後の契約金額	98,890,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

# 令和5年度北部国道管内防災対策(その1)工事 (第2回変更) 契約変更理由書

本工事は、令和5年9月1日付けで有限会社 宮松建設と契約し、鋭意施工中であるが下記の理由により契約変更をおこなうものである

## 記

### 1.工期変更

本工事は、維持修繕工事の一環として、北部国道管内において防災対策工事を施工するものである

- ・発注図にない、名護市配水管が重力式擁壁掘削範囲内の位置に埋設されていることが判明したため、名護市立ち会いのもと試験掘りを行い位置確認を実施した。  
配水管の移設作業は名護市側が行う事になっているため、その移設方法の検討及び占用許可申請の変更が必要となり、工事完成までに日数を要する事になった。

上記の理由に伴い、現工期内での工期完了が困難となったため、工期延期を行う。

第一回変更工期 (自) 令和5年9月2日 (至) 令和6年6月28日  
第二回変更工期 (自) 令和5年9月2日 (至) 令和6年10月31日