

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月31日
契約業者名	(有)宮松建設
契約業者の住所	沖縄県名護市字田井等435
工事の名称	令和5年度北部国道管内防災対策(その1)工事
工事場所	国道58号・沖縄県国頭郡大宜味村字津波地内～名護市字源河地内 国道58号・沖縄県名護市字数久田地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年 9月 2日
工期(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	98,890,000円 (税込み)
変更金額	0円 (税込み)
変更後の契約金額	98,890,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

令和5年度北部国道管内防災対策(その1)工事 (第3回変更) 契約変更理由書

本工事は、令和5年9月1日付けで有限会社宮松建設と契約し、鋭意施工中であるが下記理由により契約変更するものである。

記

1.工期変更

工期は、場所打擁壁工(重力式擁壁)掘削施工中に発注図にない、不明管が出現したために、不明管の詳細について沖縄防衛局との調整が必要となり、調整期間中に施工が困難により工事を一部一時中止していたため、29日間延長し、令和6年11月29日までとする。