

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月29日
契約業者名	オパス(株)
契約業者の住所	沖縄県浦添市前田3丁目3番2号
工事の名称	令和4年度恩納BP2工区改良工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工、地盤改良工、排水構造物工、舗装工、縁石工、雑工、仮設工
工期(自)	令和 5年 3月13日
工期(至)	令和 6年 6月28日
変更前の契約金額	132,143,000円 (税込み)
変更金額	10,560,000円 (税込み)
変更後の契約金額	142,703,000円 (税込み)
変更理由	数量精査に伴う金額変更及び工期変更

# 契約変更理由書

## 工事名 令和4年度恩納B P 2工区改良工事（第3回変更）

本工事は、令和5年3月3日付けで、オパス株式会社と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、工事発注後に明らかになった下記理由のとおり、本工事で施工することが有益であることから変更するものである。

### 記

1. 道路土工、法面工、構造物撤去工、舗装工、縁石工  
施工終点付近で発生した土砂崩れの復旧を隣接工事で対応することとなり、それに伴って本工事の施工範囲を縮小（終点をNo.176+14からNo.173+14へ変更）したことから、道路土工、構造物撤去工、舗装工、縁石工を減工する。
2. 地盤改良工  
中層混合処理の清算変更による減工
3. 擁壁工  
笠コンクリート（無筋）のコンクリート規格（強度、スランプ、骨材寸法）を適正化したこと及び笠コンクリート数量追加による増工。
4. 排水構造物工  
現地踏査の結果、排水構造物の計画変更が生じたことによる減工。
5. 防護柵工  
擁壁工上部の防護柵追加指示による増工。
6. 仮設工  
交通誘導警備員の清算変更による増工。
7. 共通仮設費（運搬費、技術管理費、営繕費）
  - 1) 運搬費—建設機械の海上輸送費について、必要となったため追加する。
  - 2) 技術管理費—磁気探査歩掛実態調査費、遠隔臨場費、施工調査費、諸経費動向調査費、建設キャリアアップシステムについて、必要となったため追加する。
  - 3) 営繕費—快適トイレについて、特記仕様書に基づく清算変更に伴う増工。
8. 工期は防護柵工の増工により28日間延長し、令和6年6月28日までとする。  
変更前 （自）令和5年3月13日（至）令和6年5月31日  
変更後 （自）令和5年3月13日（至）令和6年6月28日