

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月27日
契約業者名	沖縄道路(株)
契約業者の住所	沖縄県名護市大北4-27-75
工事の名称	令和4年度屋嘉地区交通安全対策工事
工事場所	沖縄県国頭郡金武町字屋嘉地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	増工による工期の延長
工期(自)	令和 5年 3月20日
工期(至)	令和 6年 7月31日
変更前の契約金額	248,600,000円 (税込み)
変更金額	0円 (税込み)
変更後の契約金額	248,600,000円 (税込み)
変更理由	施工に際して協議調整に期間を要したため

令和4年度屋嘉地区交通安全対策工事 (第3回変更) 契約変更理由書

本工事は、令和5年2月20日付けで、沖縄道路(株)と契約締結し、鋭意施工中であるが、下記の理由により契約変更を行うものである

記

1. 工期の変更

本工事は、金武町屋嘉地区において、周辺安全対策を実施する工事である。

防護柵の撤去・再設置について、既設流用から新設となったが、納期に時間を要した。

上記の理由により、不測の日数を要したことから、現地施工も含めると現工期では不足となるため、以下のとおり工期変更を行う。

変更前工期 (自) 令和5年 3月20日 (至) 令和6年 6月28日

変更後工期 (自) 令和5年 3月20日 (至) 令和6年 7月31日