

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月27日
契約業者名	(株) 第一三興建設
契約業者の住所	沖縄県那覇市久茂地2-8-1-1
工事の名称	令和5年度前兼久地区電線共同溝設置工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字前兼久地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事の一部一時中止にともなう工期延期
工期(自)	令和 5年11月 1日
工期(至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	232,320,000円 (税込み)
変更金額	0円 (税込み)
変更後の契約金額	232,320,000円 (税込み)
変更理由	工事の一部一時中止

令和5年度前兼久地区電線共同溝設置工事 (第2回変更) 契約変更理由書

本工事は、令和5年10月27日付けで、(株)第一三興建設と契約締結し、鋭意施工中であるが、下記の理由により契約変更を行うものである

記

1. 工期の変更

本工事は、恩納村前兼久地区において、電線共同溝を実施する工事である。

NTT 既設マンホールに接続する管路の施工に時間を要することから当該管路に干渉する管路の敷設及び舗装について、工事の一部一時中止を行った。

上記の理由により、不測の日数を要したことから、現地施工も含めると現工期では不足となるため、以下のとおり工期変更を行う。

変更前工期 (自) 令和5年11月 1日 (至) 令和6年 6月28日
変更後工期 (自) 令和5年11月 1日 (至) 令和6年12月27日