

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月29日
契約業者名	沖縄道路(株)
契約業者の住所	沖縄県名護市大北4-27-75
工事の名称	令和4年度屋嘉地区交通安全対策工事
工事場所	沖縄県国頭郡金武町字屋嘉地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年 3月20日
工期(至)	令和 6年 7月31日
変更前の契約金額	248,600,000円 (税込み)
変更金額	19,800,000円 (税込み)
変更後の契約金額	268,400,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

契約変更理由書

令和4年度屋嘉地区交通安全対策工事(第4回変更)

本工事は、令和5年2月20日付けで、沖縄道路株式会社と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、工事発注後に明らかになった下記理由のとおり、本工事で施工することが有益であることから変更するものである。

記

1. 道路土工
土捨て場の整地作業の追加に伴う増工。
2. 舗装工
現地調査の結果、舗装面積の計画変更が生じたことによる減工。
3. 排水構造物工
現地調査の結果、排水構造物の計画変更が生じたことによる増工。
4. 縁石工
現地調査の結果、側溝等の計画変更が生じたことによる増工。
5. 防護柵工
現地調査の結果、流用予定の防護柵について腐食、変形があるため新設へ変更。
6. 区画線工
道路使用許可の回答により施工時間が夜間施工に変更する。
7. 道路附属施設工
現地調査の結果、道路線形に既設構造物が支障となり設計通り施工ができないことによる変更に伴う増工。
8. 構造物撤去工
現地調査の結果、道路線形に既設構造物が支障となり設計通り施工ができないため、既設構造物の撤去を追加、それに伴う増工。
9. 仮設工
交通誘導警備員の清算変更による増工。
10. 共通仮設費(技術管理費)
 - 1) 現地調査の結果、技術管理費—施工調査費について必要となったため追加する。
11. 工期は第3回変更特記仕様書のとおりとする。