

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月30日
契約業者名	(株)とみしろ建設
契約業者の住所	沖縄県那覇市小禄5-16-6
工事の名称	令和4年度読谷道路6工区改良工事
工事場所	沖縄県中頭郡読谷村字大木地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工一式、地盤改良工一式、カルバート工一式、構造物撤去工一式、仮設工一式、共通仮設費一式
工期(自)	令和 5年 1月 5日
工期(至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	366,850,000円 (税込み)
変更金額	0円 (税込み)
変更後の契約金額	366,850,000円 (税込み)
変更理由	工期変更の為

# 令和4年度読谷道路6工区改良工事 (第4回変更) 契約変更理由書

本工事は、令和4年10月3日付けで、株式会社とみしろ建設と契約締結し、現在鋭意施工中であるが、下記の理由により設計図等の契約変更を行うものである。

## 1. 工期

- ・ 工期は、関係機関との協議に時間を要することから、カルバート工を一部一時中止していたため、中止期間である51日及び後片付けの10日の合計61日間延長し、令和6年9月30日までとする。