

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月28日
契約業者名	基礎地盤コンサルタンツ(株) 九州支社
契約業者の住所	福岡県福岡市早良区原2-16-7
業務の名称	令和6年度石垣港土質調査業務
業務場所	石垣市浜崎町~南ぬ浜町地先
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和 6年 5月30日
履行期間(至)	令和 7年 3月14日
変更前の契約金額	56,650,000円 (税込み)
変更金額	16,335,000円 (税込み)
変更後の契約金額	72,985,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

変更理由書

1. 件名 令和6年度石垣港土質調査業務(第1回変更)
2. 履行期間 令和6年5月30日～令和7年2月28日
3. 契約の相手方 基礎地盤コンサルタンツ株式会社
4. 変更理由 本業務は上記相手方と令和6年5月29日付けをもって契約締結し、現在履行中であるが、下記理由により変更するものである。

記

- (1) 基準点の変更指示
 - ・基準点及びその座標の変更により、特記仕様書の図面を修正する。
(適用条文：土木設計業務等委託契約書第19条)
(適用条文：特記仕様書 4. 業務用基準)
- (2) 履行期間の延伸
 - ・当初想定しているボーリング深度よりも支持層が深く、ボーリング工に時間を要したため、令和7年3月14日まで履行期間を延伸する。
(適用条文：土木設計業務等委託契約書第23条)
- (3) 実施数量の精査変更
 - ・土質試験の実施数量について協議により精査変更する。
(適用条文：土木設計業務等委託契約書第18条)
- (4) 海上足場の損料に係る変更
 - ・海上ボーリング箇所について、通常の水深より深く、単管足場の材料が追加で必要となったため、その数量を変更する。
(適用条文：土木設計業務等委託契約書第18条)
(適用条文：特記仕様書 7-3. (2))
- (5) 土質調査位置の変更
 - ・現場条件を鑑みて土質調査の実施位置を変更する。
(適用条文：特記仕様書 7-3. (1))