

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月31日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株) 沖縄支社
契約業者の住所	沖縄県那覇市前島3-1-15
業務の名称	令和6年度石垣港港湾施設設計業務
業務場所	石垣港湾事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和 6年 7月17日
履行期間(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	78,254,000円 (税込み)
変更金額	5,104,000円 (税込み)
変更後の契約金額	83,358,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

変更理由書

1. 件名 令和6年度石垣港港湾施設設計業務（第3回変更）
2. 履行期間 令和6年7月17日～令和7年7月31日
3. 契約の相手方 パシフィックコンサルタンツ（株）
4. 変更理由 本業務は上記相手方と令和6年7月16日付けをもって契約締結し、現在履行中であるが、下記理由により変更するものである。

記

（1）処分場護岸排水検討の追加

土砂処分場護岸と雨水管排水口が干渉していることが判明したため、処分場護岸排水検討を追加する。

（適用条文：土木設計業務等委託契約書 第19条）

（2）処分場護岸排水検討の追加

処分場護岸排水検討の追加に伴い、履行期間を令和7年9月30日まで延伸する。

（適用条文：土木設計業務等委託契約書 第23条）