

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	丸尾建設(株)
契約業者の住所	沖縄県石垣市新栄町54-12
工事の名称	令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸築造工事(第3次)
工事場所	沖縄県石垣市南ぬ浜町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年10月 1日
工期(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	176,330,000円 (税込み)
変更金額	363,000円 (税込み)
変更後の契約金額	176,693,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

変更理由書

件名： 令和6年度石垣港（新港地区）土砂処分場護岸築造工事（第3次）
（第1回変更）

契約相手方： 丸尾建設（株）

工期：（当初） 令和6年10月1日～令和7年3月31日
（第1回変更） 令和6年10月1日～令和7年5月30日

変更理由： 本工事は、上記相手方と令和6年9月30日付けをもって契約締結し、
現在鋭意施工中であるが、下記理由により契約変更を行うものである。

記

- (1) 受注者からの協議に基づき、裏込め均しの精査に伴い増工を行う。
- (2) 裏込め均しの増工により工期内での完成が困難となったことから、工期を延伸する。
- (3) 事業計画の見直しにより埋立工の施工範囲を変更し、数量の減工を行う。
- (4) 受注者からの協議に基づき、防砂シート押え用の土のう工を追加する。
- (5) 本工事は熱中症対策に資する現場管理費の補正をあらかじめ行う試行工事であることから、工期延伸に伴い熱中症対策に資する現場管理費補正の見直しを行う。