

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月30日
契約業者名	アジア航測(株) 沖縄営業所
契約業者の住所	沖縄県那覇市松尾1-19-1(合人社沖縄県庁前アネクス902)
業務の名称	令和7年度石垣港測量業務
業務場所	石垣港港湾区域内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和 7年 5月14日
履行期間(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	23,430,000円 (税込み)
変更金額	1,903,000円 (税込み)
変更後の契約金額	25,333,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

変更理由書

1. 件名 令和7度石垣港測量業務（第2回変更）
2. 履行期間 令和7年5月14日～令和8年1月30日
3. 契約の相手方 アジア航測（株）沖縄営業所
4. 変更理由 本業務は上記相手方と令和7年5月13日付けをもって契約締結し、現在履行中であるが、下記理由により変更するものである。

記

- (1) 現地測量の実施に必要な基準点の点数について数量変更する。
(適用条文：特記仕様書 7-3(4)、契約書第 19 条)
- (2) 路線測量の実施に必要な水準測量の距離について数量変更する。
(適用条文：特記仕様書 7-4(2)、契約書第 19 条)
- (3) 路線測量実施にあたり、別件業務で実施している道路中心線の座標計算の成果を使用する必要があるが、別件業務の測量成果提供時期の遅延に伴い、路線測量実施時期を見直した結果、本業務の履行期間を令和8年3月19日まで延伸する。(延伸日数：48日間)
(適用条文：契約書第 23 条第 2 項)

原 履 行 期 間 : 令和7年5月14日～令和8年1月30日

変 更 履 行 期 間 : 令和7年5月14日～令和8年3月19日