

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月28日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株) 沖縄支社
契約業者の住所	沖縄県那覇市前島3-1-15
業務の名称	令和7年度石垣港臨港道路予備設計業務(その2)
業務場所	石垣港湾事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和 7年 6月 5日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	16,951,000円 (税込み)
変更金額	0円 (税込み)
変更後の契約金額	16,951,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

# 変更理由書

1. 件名 令和7度石垣港臨港道路予備設計業務（その2）（第2回変更）
2. 履行期間 令和7年6月5日～令和8年3月31日
3. 契約の相手方 パシフィックコンサルタンツ株式会社 沖縄支社
4. 変更理由 本業務は上記相手方と令和7年6月4日付けをもって契約締結し、現在履行中であるが、下記理由により変更するものである。

## 記

業務を履行するにあたり、港湾管理者である石垣市との道路線形協議に時間を要しており、道路中心線の確定が遅れる見込みであり指定部分（道路予備設計 A 修正、座標計算）の期間内での履行が困難となったため、令和8年1月30日まで延伸する。（延伸日数：60日間）

（適用条文：契約書第23条第2項）

原履行期間：令和7年6月5日～令和8年3月31日  
指定部分履行期限：令和7年6月5日～令和7年11月30日  
変更指定部分履行期限：令和7年6月5日～令和8年1月30日