

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月30日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株) 沖縄支社
契約業者の住所	沖縄県那覇市前島3-1-15
業務の名称	令和7年度石垣港臨港道路予備設計業務(その2)
業務場所	石垣港湾事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和 7年 6月 5日
履行期間(至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	16,951,000円 (税込み)
変更金額	2,442,000円 (税込み)
変更後の契約金額	19,393,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

変更理由書

1. 件名 令和7度石垣港臨港道路予備設計業務（その2）（第3回変更）
2. 履行期間 令和7年6月5日～令和8年3月31日
3. 契約の相手方 パシフィックコンサルタンツ株式会社 沖縄支社
4. 変更理由 本業務は上記相手方と令和7年6月4日付けをもって契約締結し、現在履行中であるが、下記理由により変更するものである。

記

- (1) 指定部分工種（道路予備設計 A 修正、座標計算）の遅延および以下の内容について変更が必要となったことに伴い、令和8年6月30日まで延伸する。

（適用条文：契約書第19条、第23条第2項）

- 1) 歩行者交通量調査の追加

美崎町地区側の交差点部について石垣市と協議した結果、ラウンドアバウトの計画についても検討を実施することとなり、検討に必要な歩行者量を把握するため、歩行者交通量調査を追加変更する。

（適用条文：契約書第19条）

- 2) 3Dモデル作成の追加

関係機関（石垣市、沖縄県警察本部等）との打合せの際に、道路計画をより理解しやすい画像・動画・VRを用いるため、3Dモデル作成を追加変更する。

（適用条文：契約書第19条）

- 3) 施工検討の削除

施工検討については、業務スケジュールの遅延に伴い本業務から削除する。

（適用条文：契約書第19条）