

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	(株)ホープ設計
契約業者の住所	沖縄県那覇市首里赤田町3-5
業務の名称	令和7年度石垣港臨港道路(橋梁)改良設計業務
業務場所	石垣港湾事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和 7年 8月30日
履行期間(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	12,320,000円 (税込み)
変更金額	1,320,000円 (税込み)
変更後の契約金額	13,640,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

変更理由書

1. 件名 令和7度石垣港臨港道路（橋梁）改良設計業務（第1回変更）
2. 履行期間 令和7年8月30日～令和8年2月27日
3. 契約の相手方 株式会社ホープ設計
4. 変更理由 本業務は上記相手方と令和7年8月29日付けをもって契約締結し、現在履行中であるが、下記理由により変更するものである。

記

（1）補修詳細設計（落橋防止システム：A1、P1～P9、A2） 項目数変更

落橋防止システムに生じている損傷について、現地踏査の結果、ボルト腐食の進行が認められたことから、ボルト腐食の詳細調査を追加変更する。本項目の追加に伴い、履行期間を令和8年5月29日まで延伸する。

（適用条文：契約書第19条）