

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 5 月 2 8 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株) 沖縄支社
契約業者の住所	沖縄県那覇市前島 3 - 1 - 1 5
業 務 の 名 称	令和 7 年度石垣港臨港道路予備設計業務 (その 3)
業 務 場 所	石垣港湾事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間 (自)	令和 7 年 1 1 月 1 日
履行期間 (至)	令和 8 年 1 0 月 3 0 日
変更前の契約金額	3 4 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	6 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	3 4 , 7 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

変 更 理 由 書

1. 件 名 令和 7 度石垣港臨港道路予備設計業務（その 3）（第 1 回変更）
2. 履 行 期 間 令和 7 年 11 月 1 日 ～ 令和 8 年 5 月 29 日
3. 契約の相手方 パシフィックコンサルタンツ株式会社 沖縄支社
4. 変 更 理 由 本業務は上記相手方と令和 7 年 10 月 31 日付けをもって契約締結し、
現在履行中であるが、下記理由により変更するものである。

記

（1）飛砂防止対策検討の追加

新港地区の仮置土砂（盛土）撤去に伴い、砂が巻き上がり周辺企業等へ飛散することが懸念されることから、本業務にて飛砂防止対策検討を追加する。

（適用条文：契約書第 19 条）

（2）橋梁予備設計の橋長変更に伴う工期延伸

関連業務である道路予備設計で決定した線形および道路縦断勾配と整合を図った結果、設計数量（橋長）が当初設計より大幅に増加することから、履行期間を令和 8 年 10 月 30 日まで延伸する。

（適用条文：契約書第 19 条）