

## ( 第 1 回 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 2 月 4 日
契約業者名	( 株 ) エコー 沖縄事務所
契約業者の住所	沖縄県那覇市真嘉比 3 - 2 - 1 8
業務の名称	令和 6 年度那覇港周辺環境調査業務
業務場所	那覇港港湾区域内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 ( 変更した内容について記述する )	( 1 ) 那覇港 ( 浦添ふ頭地区 ) 環境調査の追加変更 ( 2 ) 那覇港 ( 新港ふ頭地区 ) 移植サンゴのモニタリング調査の追加変更とそれに伴う履行期間延伸
履行期間 ( 自 )	令和 6 年 6 月 2 5 日
履行期間 ( 至 )	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	3 0 , 9 6 5 , 0 0 0 円 ( 税込み )
変更金額	1 1 , 1 1 0 , 0 0 0 円 ( 税込み )
変更後の契約金額	4 2 , 0 7 5 , 0 0 0 円 ( 税込み )
変更理由	変更理由書のとおり

# 変更理由書（第 1 回変更）

1. 件 名 令和 6 年度那覇港周辺環境調査業務
2. 履 行 期 間 令和 6 年 6 月 2 5 日 ～ 令和 7 年 2 月 2 8 日
3. 契約の相手方 株式会社エコー沖縄事務所
4. 変 更 理 由 本業務は、上記相手方と令和 6 年 6 月 2 4 日付で契約締結し、現在遂行中であるが、下記理由により変更するものである。

## 記

### 1. 那覇港（浦添ふ頭地区）環境調査の追加変更

浦添ふ頭地区 1 2 号岸壁の公有水面埋立承認願書のうち、環境保全に関し講じる措置を記載した図書の作成に必要な現地調査を追加する。

### 2. 那覇港（新港ふ頭地区）移植サンゴのモニタリング調査の追加変更

移植サンゴのモニタリング調査は、移植 6 ヶ月後、移植 1 2 ヶ月後（令和 7 年 4 月）に実施し、その後は年 1 回実施する計画としていた。移植 1 2 ヶ月後のモニタリング調査について、サンゴ移植先周辺にてビーチ利用活性化の一事業として海上レジャー（水上バイク等）を行っているナハ・シー・パラダイス共同企業体と調整した結果、4 月から 1 0 月までの間は海上レジャーの実施に影響するため、モニタリング調査の実施が困難となった。

令和 7 年 4 月に予定していた移植 1 2 カ月後モニタリング調査を令和 7 年 1 1 月に先送りすると、モニタリング間隔が 1 2 ヶ月以上空いてしまうことから、適切なモニタリング間隔を確保するため、予定を前倒し、本業務に海上レジャーの実施に影響がない移植 9 ヶ月後モニタリング調査を追加する。

### 3. 履行期間の変更

移植 9 カ月後モニタリング調査の追加に伴い、履行期間を下記のとおり変更する。

現 履 行 期 間：令和 6 年 6 月 2 5 日～令和 7 年 2 月 2 8 日

変更履行期間：令和 6 年 6 月 2 5 日～令和 7 年 3 月 3 1 日

（適用条文：調査業務等請負契約書第 1 9 条）