

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	令和6年度那覇港（新港ふ頭地区）係留施設土質調査（その2）川崎地質・中央開発設計共同体 代表者 川崎地質（株） 九州支社
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅南1－8－34
業 務 の 名 称	令和6年度那覇港（新港ふ頭地区）係留施設土質調査（その2）
業 務 場 所	沖縄県浦添市伊奈武瀬地先
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
履行期間（自）	令和 6 年 7 月 6 日
履行期間（至）	令和 7 年 3 月 2 8 日
変更前の契約金額	1 6 3 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	－ 1 7 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 4 6 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	変更理由書のとおり。

変 更 理 由 書（第 2 回変更）

件 名：令和 6 年度那覇港（新港ふ頭地区）係留施設土質調査（その 2）

契約相手方：令和 6 年度那覇港（新港ふ頭地区）係留施設土質調査（その 2）川崎地質・中央開発設計共同体

工 期：令和 6 年 7 月 6 日 ～ 令和 7 年 3 月 28 日

変 更 理 由：本工事は、上記相手方と令和 6 年 7 月 5 日付けをもって契約締結し、現在鋭意調査中であるが、下記理由により変更するものである。

記

1. 土質調査地点の追加等について

那覇港（新港ふ頭地区）係留施設の設計に必要な土質調査 3 箇所の追加と BIM/CIM モデル作成について変更を行う。また、スパッド台船（20m 以深用）の運搬について変更を行うものとする。

（適用条文：調査業務請負契約書第 19 条）

2. 土室試験項目の追加について

液状化検討に必要となる地盤特性を把握するための物理試験（液性限界試験・塑性限界試験・湿潤密度試験）および強度特性を把握するための力学試験（三軸圧縮試験（簡易 CU 試験）・圧密試験）について、追加変更を行うものとする。

（適用条文：調査業務請負契約書第 19 条）

3. 土質ボーリング調査数量の精査変更について

本業務の調査数量が確定したため、数量の精算変更を行うものとする。

（適用条文：調査業務請負契約書第 19 条）

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	令和 6 年度那覇港（新港ふ頭地区）係留施設土質調査（その 2）川崎地質・中央開発設計共同体 代表者 川崎地質（株） 九州支社
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅南 1－8－3 4
業 務 の 名 称	令和 6 年度那覇港（新港ふ頭地区）係留施設土質調査（その 2）
業 務 場 所	沖縄県浦添市伊奈武瀬地先
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
履行期間（自）	令和 6 年 7 月 6 日
履行期間（至）	令和 7 年 3 月 2 8 日
変更前の契約金額	1 6 3, 9 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 6 3, 9 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	変更理由書のとおり。

変更理由書（第 1 回変更）

件 名：令和 6 年度那覇港（新港ふ頭地区）係留施設土質調査（その 2）

契約相手方：令和 6 年度那覇港（新港ふ頭地区）係留施設土質調査（その 2）川崎地質・中央開発設計共同体

現 工 期：令和 6 年 7 月 6 日～令和 7 年 2 月 2 6 日

変 更 理 由：標記業務については、令和 6 年 7 月 5 日付で令和 6 年度那覇港（新港ふ頭地区）係留施設土質調査（その 2）川崎地質・中央開発設計共同体と契約し、鋭意履行中であるが、下記理由により変更するものである。

記

台風 1 3 号（令和 6 年 9 月）、台風 1 4 号（令和 6 年 9 月）および台風 1 8 号（令和 6 年 1 0 月）の荒天に伴う足場設置期間の遅延、現場作業の遅れを受けて、後工程の土質試験および解析等調査成果に大幅な遅れが生じることとなった。受注者からの履行期間延長申請書に基づき、履行期間を令和 7 年 3 月 2 8 日まで延伸する。

工 期：令和 6 年 7 月 6 日～令和 7 年 2 月 2 6 日

変更工期：令和 6 年 7 月 6 日～令和 7 年 3 月 2 8 日