

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) オリエントタルコンサルタンツ 沖縄支社
契約業者の住所	沖縄県那覇市久茂地 2 - 2 2 - 1 0 那覇第一生命ビルディング
業 務 の 名 称	令和 6 年度那覇港 (那覇ふ頭地区) 臨港道路 (空港線) 設備実施設計外 1 件業務
業 務 場 所	那覇市港町 2 丁目 6 - 1 1
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	特記仕様のとおり
履行期間 (自)	令和 6 年 8 月 1 4 日
履行期間 (至)	令和 7 年 3 月 2 6 日
変更前の契約金額	3 8 , 9 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 5 , 7 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	3 3 , 1 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	変更理由書のとおり

変更理由書（第 1 回変更）

件 名：令和 6 年度那覇港（那覇ふ頭地区）臨港道路（空港線）設備実施設計外 1 件業務

契約相手方：株式会社オリエンタルコンサルタンツ沖縄支社

現 工 期：令和 6 年 8 月 14 日～令和 7 年 2 月 28 日

変 更 理 由：標記業務については、令和 6 年 8 月 13 日付で株式会社オリエンタルコンサルタンツ沖縄支社と契約し意履行中であるが、下記理由により変更するものである。

記

（１）R7.1.30 指示

三重城側立坑 B2F 車道階の避難通路に発生している漏水箇所の現地調査を追加する。

（２）R7.2.10 指示

①特記 5-4 トンネル排水設備実施設計関連

排水設備の劣化状況の整理、排水能力の検討を行ったところ、既設排水設備の能力増強を行う必要がなかったことから、受変電設備、発電設備の検討項目を減とする。

②特記 5-5 トンネル照明設備実施設計

照明設備の LED 化に伴う負荷容量の低減及び将来排風機が撤去された場合による受変電設備及び発電設備への影響と更新が必要な機器を整理し、更新方針の整理を追加する。

③特記 5-6 沈埋トンネル部における劣化度の診断

トンネル内ひずみ計等の計測データを収集、分析したところ、計測開始時の数値が整合とれておらず、詳細な構造解析、診断ができないことから、構造解析等に係る項目を減とし、計測結果、施工記録、過年度測量結果の資料収集、整理を追加する。

(3) 現地調査追加による工期延伸

三重城立坑側壁の漏水調査の追加指示（R7.1.30 付）に伴い、工期内での作業完了が難しくなったことから、受注者より履行期間延長申請があったため、履行期間を以下のとおり変更する。

工 期：令和6年8月14日～令和7年2月28日

変更工期：令和6年8月14日～令和7年3月26日

（適用条文：土木設計業務等委託契約書第19条）

（適用条文：土木設計業務等委託契約書第23条）