

## ( 第 4 回 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 8 月 2 9 日
契 約 業 者 名	令和 6 年度那覇空港土木施設予備検討業務日本空港コンサルタンツ・エコー設計共同体
契約業者の住所	東京都中央区勝どき 1 - 1 3 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度那覇空港土木施設予備検討業務
業 務 場 所	那覇市鏡水地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 ( 変更した内容について記述する )	特記仕様書のとおり
履行期間 ( 自 )	令和 6 年 1 0 月 9 日
履行期間 ( 至 )	令和 8 年 3 月 1 9 日
変更前の契約金額	7 8 , 4 3 0 , 0 0 0 円 ( 税込み )
変 更 金 額	0 円 ( 税込み )
変更後の契約金額	7 8 , 4 3 0 , 0 0 0 円 ( 税込み )
変 更 理 由	変更理由書のとおり

## 変更理由書（第4回変更）

件 名 : 令和6年度那覇空港土木施設予備検討業務

契約相手方 : 令和6年度那覇空港土木施設予備検討業務日本空港コンサルタンツ  
・エコ設計共同体

履行期間 : 令和6年10月9日～令和7年8月29日

変更理由 : 本業務は、上記相手と令和6年10月8日付をもって契約締結し  
現在鋭意履行中であるが、下記の理由により変更するものである。

### 記

#### 1) 履行期間延長について

潮流・水質予測シミュレーションについて、取り纏めや照査に時間を要する事が判明したことから、履行期間の延伸を行うものである。

上記の理由により、やむを得ず履行期間の延伸を行うものである。

現 履行期間 : 令和6年10月9日 ～ 令和7年8月29日

変更履行期間 : 令和6年10月9日 ～ 令和8年3月19日

以上

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月29日
契約業者名	令和6年度那覇空港土木施設予備検討業務日本空港コンサルタンツ・エコー設計共同体
契約業者の住所	東京都中央区勝どき1-13-1
業務の名称	令和6年度那覇空港土木施設予備検討業務
業務場所	那覇市鏡水地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり
履行期間(自)	令和 6年10月 9日
履行期間(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	70,620,000円 (税込み)
変更金額	7,810,000円 (税込み)
変更後の契約金額	78,430,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書のとおり

## 変更理由書（第3回変更）

件 名 : 令和6年度那覇空港土木施設予備検討業務

契約相手方 : 令和6年度那覇空港土木施設予備検討業務日本空港コンサルタンツ  
・エコー設計共同体

履行期間 : 令和6年10月9日 ～ 令和7年5月30日

変更理由 : 本業務は、上記相手と令和6年10月8日付をもって契約締結し  
現在鋭意履行中であるが、下記の理由により変更するものである。

### 記

#### 1) 履行期間延伸について

土木施設拡張案の追加が生じ、追加案の検討の分、不測の期間を要することとなったため、履行期間内の業務完了が難しくなった。

上記の理由により、やむを得ず履行期間の延伸を行うものである。

現 履行期間 : 令和6年10月9日 ～ 令和7年5月30日

変更履行期間 : 令和6年10月9日 ～ 令和7年8月29日

#### 2) 数量の変更について

土木施設拡張案の追加が生じたため、検討項目の数量の変更を行う。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月27日
契約業者名	令和6年度那覇空港土木施設予備検討業務日本空港コンサルタンツ・エコー設計共同体
契約業者の住所	東京都中央区勝どき1-13-1
業務の名称	令和6年度那覇空港土木施設予備検討業務
業務場所	那覇市鏡水地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり
履行期間(自)	令和 6年10月 9日
履行期間(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	58,190,000円 (税込み)
変更金額	12,430,000円 (税込み)
変更後の契約金額	70,620,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書のとおり

## 変更理由書（第2回変更）

件 名：令和6年度那覇空港土木施設予備検討業務

契約相手方：令和6年度那覇空港土木施設予備検討業務日本空港コンサルタンツ  
・エコー設計共同体

履行期間：令和6年10月9日～令和7年3月31日

変更理由：本業務は、上記相手と令和6年10月8日付をもって契約締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により変更するものである。

### 記

#### 1) 履行期間延長について

観測船の進入が困難である箇所が想定よりも多いことから、汀線測量をUAV（無人航空機）三次元点群測量へ計画見直しを行った結果、大阪航空局へ航空法第132条の13（飛行の禁止空域）に基づく申請及び前調整を行う必要が生じ、3ヶ月の遅延が発生した。大阪航空局への申請及び調整に不測の期間を要したため、設計期間が確保できなくなり、履行期間内の業務完了が難しくなった。

上記の理由により、やむを得ず履行期間の延伸を行うものである。

現 履行期間：令和6年10月9日 ～ 令和7年3月31日

変更履行期間：令和6年10月9日 ～ 令和7年5月30日

#### 2) 汀線測量から三次元点群測量への変更について

観測船の進入が困難である箇所について汀線測量を行うものであるが、本来予定していた深浅測量範囲が進入できないことにより、汀線測量の範囲が増えた為、汀線測量からUAV（無人航空機）三次元点群測量に変更を行った。

#### 3) 数量の変更について

土木施設の拡張案に追加が生じた為、検討項目の数量の精査を行う。

## ( 第 1 回 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	令和 6 年度那覇空港土木施設予備検討業務日本空港コンサルタンツ・エコー設計共同体
契約業者の住所	東京都中央区勝どき 1 - 1 3 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度那覇空港土木施設予備検討業務
業 務 場 所	那覇市鏡水地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 ( 変更した内容について記述する )	特記仕様書のとおり
履行期間 ( 自 )	令和 6 年 1 0 月 9 日
履行期間 ( 至 )	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	5 8 , 1 9 0 , 0 0 0 円 ( 税込み )
変 更 金 額	0 円 ( 税込み )
変更後の契約金額	5 8 , 1 9 0 , 0 0 0 円 ( 税込み )
変 更 理 由	変更理由書のとおり

## 変更理由書（第1回変更）

件 名 : 令和6年度那覇空港土木施設予備検討業務

契約相手方 : 令和6年度那覇空港土木施設予備検討業務日本空港コンサルタンツ  
・エコー設計共同体

履行期間 : 原工期 令和6年10月9日～令和7年2月28日

: 変更工期 令和6年10月9日～令和7年3月31日

変更理由 : 本業務は、上記相手と令和6年10月8日付をもって契約締結し  
現在鋭意履行中であるが、下記の理由により変更するものである。

### 記

#### 1) 履行期間延長について

土木施設の予備検討に係る施設配置計画について、大阪航空局からの資料提供が遅れたため、設計期間が確保できなくなり、履行期間内の業務完了が難しくなったことから履行期間の延伸を行う。